LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1441/2018

CONSTRUCCION DE LINEA 66 KV BARRIO MOLINO- BARRIO PARQUE

RESUMEN DE CERTIFICADO N°1

PERÍODO: JUNIO 2020

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO)	MONTOS CERTIFICADOS			AVANCES		
		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
Suministros	5.869.374.699	0	256.152.200	256.152.200	0,00%	4,36%	4,36%
Obras Civiles y Electromecánicas	3.351.947.594	0	21.684.424	21.684.424	0,00%	0,65%	0,65%
Ingeniería de Detalle	204.650.700	0	40.930.140	40.930.140	0,00%	20,00%	20,00%
Obras Ambientales	188.619.437	0	16.985.974	16.985.974	0,00%	9,01%	9,01%
Total	**9.614.592.430**	0	**335.752.738**	**335.752.738**	**0,00%**	**3,49%**	**3,49%**

CGC 15.1	Descuento de anticipo (20%)	**15.920.108**	s/las OC&EMC, Ingeniería de detalles y Ambientales
CGC 15.1	Descuento de anticipo (20%)	**51.230.440**	s/los suministros
CGC 15.1	Descuento adicional de (10%)	**25.615.220**	s/los suministros a ser abonado según se vayan instalando
	Monto Neto a facturar	**258.907.078**	**G$**

TECNO ELECTRIC
SOCIEDAD ANONIMA
Ing. Mario Calazza
Gerente Obras

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1441/2018

CONSTRUCCION DE LINEA 66 KV BARRIO MOLINO- BARRIO PARQUE

RESUMEN DE CERTIFICADO N°2

PERÍODO: JULIO 2020

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO)	MONTOS CERTIFICADOS			AVANCES		
		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
Suministros	5.869.374.699	256.152.200	0	256.152.200	4,36%	0,00%	4,36%
Obras Civiles y Electromecánicas	3.351.947.594	21.684.424	1.321.346.395	1.343.030.819	0,65%	39,42%	40,07%
Ingeniería de Detalle	204.650.700	40.930.140	40.930.140	81.860.280	20,00%	20,00%	40,00%
Obras Ambientales	188.619.437	16.985.974	26.570.186	43.556.160	9,01%	14,09%	23,09%
Total	**9.614.592.430**	**335.752.738**	**1.388.846.721**	**1.724.599.459**	**3,49%**	**14,45%**	**17,94%**

Menos descuento de anticipo (20%) (CGC 15.1)	**-277.769.344**	s/las OC&EMC, Ingeniería de detalles y Ambientales
Más 10% pendiente a abonar con instalación (CGC 15.1)	**5.883.762**	Cables de Cu de 70 mm2 del ítem 17
Monto Neto a facturar	**1.116.961.139**	**G$**

TECNO ELECTRIC
SOCIEDAD ANONIMA
Ing. Mario Calazza
Gerente Obras

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1441/2018

CONSTRUCCION DE LINEA 66 KV BARRIO MOLINO- BARRIO PARQUE

RESUMEN DE CERTIFICADO N°3

PERÍODO: AGOSTO 2020

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO)	MONTOS CERTIFICADOS			AVANCES		
		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
Suministros	5.869.374.699	256.152.200	0	256.152.200	4,36%	0,00%	4,36%
Obras Civiles y Electromecánicas	3.351.947.594	21.684.299	975.575.005	997.259.304	0,65%	29,10%	29,75%
Ingeniería de Detalle	204.650.700	81.860.280	20.465.070	102.325.350	40,00%	10,00%	50,00%
Obras Ambientales	188.619.437	43.556.285	10.982.904	54.539.189	23,09%	5,82%	28,91%
Total	**9.614.592.430**	403.253.064	**1.007.022.979**	**1.410.276.043**	**4,19%**	**10,47%**	**14,67%**

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

TECNO ELECTRIC
SOCIEDAD ANONIMA
Ing. Mario Caiazza
Gerente Obras

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1441/2018

CONSTRUCCION DE LINEA 66 KV BARRIO MOLINO- BARRIO PARQUE

RESUMEN DE CERTIFICADO N°4

PERÍODO: SETIEMBRE 2020

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO)	MONTOS CERTIFICADOS			AVANCES		
		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
Suministros	5.869.374.699	256.152.200	1.929.480.350	2.185.632.550	4,36%	32,87%	37,24%
Obras Civiles y Electromecánicas	7.516.999.625	2.318.605.826	1.047.473.027	3.366.078.853	30,84%	13,93%	44,78%
Ingeniería de Detalle	204.650.700	102.325.350	10.232.535	112.557.885	50,00%	5,00%	55,00%
Obras Ambientales	188.619.437	54.539.189	10.914.704	65.453.893	28,91%	5,79%	34,70%
Total	**13.779.644.461**	2.731.622.565	**2.998.100.616**	**5.729.723.181**	**19,82%**	**21,76%**	**41,58%**

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

TECNO ELECTRIC
SOCIEDAD ANONIMA
Ing. Mario Calazza
Gerente Obras

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1441/2018

CONSTRUCCION DE LINEA 66 KV BARRIO MOLINO- BARRIO PARQUE

RESUMEN DE CERTIFICADO N°5

PERÍODO: OCTUBRE 2020

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO)	MONTOS CERTIFICADOS			AVANCES		
		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
Suministros	5.869.374.699	2.185.632.550	1.176.621.194	3.362.253.744	37,24%	20,05%	57,28%
Obras Civiles y Electromecánicas	7.516.999.625	3.366.078.853	711.987.267	4.078.066.119	44,78%	9,47%	54,25%
Ingeniería de Detalle	204.650.700	112.557.885	10.232.535	122.790.420	55,00%	5,00%	60,00%
Obras Ambientales	188.619.437	65.453.893	11.323.879	76.777.772	34,70%	6,00%	40,71%
Total	**13.779.644.461**	5.729.723.181	**1.910.164.875**	**7.639.888.055**	**41,58%**	**13,86%**	**55,44%**

TECNO ELECTRIC
SOCIEDAD ANONIMA
Ing. Mario Colazza
Gerente Obras

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1441/2018

CONSTRUCCION DE LINEA 66 KV BARRIO MOLINO- BARRIO PARQUE

RESUMEN DE CERTIFICADO N°6

PERÍODO: Noviembre 2020

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO)	MONTOS CERTIFICADOS			AVANCES		
		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
Suministros	5.869.374.699	3.362.253.744	275.444.400	3.637.698.144	57,28%	4,69%	61,98%
Obras Civiles y Electromecánicas	7.516.999.625	4.078.066.119	10.232.535	4.088.298.654	54,25%	0,14%	54,39%
Ingeniería de Detalle	204.650.700	122.790.420	10.232.535	133.022.955	60,00%	5,00%	65,00%
Obras Ambientales	188.619.437	76.777.772	10.914.704	87.692.476	40,71%	5,79%	46,49%
Total	**13.779.644.461**	7.639.888.055	**306.824.174**	**7.946.712.229**	**55,44%**	**2,23%**	**57,67%**

TECNO ELECTRIC
SOCIEDAD ANONIMA
Ing. Mario Caiazza
Gerente Obras

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1441/2018

CONSTRUCCION DE LINEA 66 KV BARRIO MOLINO- BARRIO PARQUE

RESUMEN DE CERTIFICADO N°7

PERÍODO: DICIEMBRE 2020

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO)	MONTOS CERTIFICADOS			AVANCES		
		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
Suministros	5.869.374.699	3.637.698.144	0	3.637.698.144	61,98%	0,00%	61,98%
Obras Civiles y Electromecánicas	7.516.999.625	4.088.298.654	53.226.235	4.141.524.889	54,39%	0,71%	55,10%
Ingeniería de Detalle	204.650.700	133.022.955	20.465.070	153.488.025	65,00%	10,00%	75,00%
Obras Ambientales	188.619.437	87.692.476	11.289.904	98.982.380	46,49%	5,99%	52,48%
Total	**13.779.644.461**	**7.946.712.229**	**84.981.209**	**8.031.693.438**	**57,67%**	**0,62%**	**58,29%**

TECNO ELECTRIC
SOCIEDAD ANONIMA
Ing. Mario Calazza
Gerente Obras

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1441/2018

CONSTRUCCION DE LINEA 66 KV BARRIO MOLINO- BARRIO PARQUE

RESUMEN DE CERTIFICADO N°8

PERÍODO: ENERO 2021

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO)	MONTOS CERTIFICADOS			AVANCES		
		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
Suministros	5.869.374.699	3.637.698.144	51.294.600	3.688.992.744	61,98%	0,87%	62,85%
Obras Civiles y Electromecánicas	7.516.999.625	4.141.524.889	169.565.292	4.311.090.181	55,10%	2,26%	57,35%
Ingeniería de Detalle	204.650.700	153.488.025	6.139.521	159.627.546	75,00%	3,00%	78,00%
Obras Ambientales	188.619.437	98.982.380	13.779.862	112.762.242	52,48%	7,31%	59,78%
Total	**13.779.644.461**	8.031.693.438	**240.779.275**	**8.272.472.713**	**58,29%**	**1,75%**	**60,03%**

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

TECNO ELECTRIC
SOCIEDAD ANONIMA
Ing. Mario Celazza
Gerente Obras