MEMORANDUM C.P.I. N°808/2022

A: **Abog. Sixto Milciades Rivas.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Adquisición y Contrataciones – UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Ref.: **Remisión de Informe Técnico por Lluvias e Incidencias**
Respuesta al MEMO CAC N° 395/2022 – Exp. UEPP N° 5911 y MEMO CAL N° 236/2022 – Exp. UEPP N° 5879

Fecha: 22/06/2022

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura (CPI) de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), remite los ajustes solicitados por Memorándums CAC N° 395/2022 Exp. UEPP MEC 5911 y CAL N° 236 /2022 Exp. UEPP MEC 5879, referentes a la solicitud de prórrogas por lluvias e incidencias, de la empresa MMSA, Lote 3, correspondiente a la de la LPN/SBE N°02/2020 – ID N°360.254 – "272 Espacios ".

Al respecto, y para los fines pertinentes, se adjuntan el MEMO INTERNO N° 266/2022, y los documentos adjuntos al mismo, que fue emitido desde la Jefatura de Supervisión y Certificación de la CPI.

Sin otro particular, me despido atentamente

U.E.P.P. MEC			
Exp. Nº: 5958			
Recibido por: Liz			
DIA	MES	AÑO	HORA
23	JUN	2022	09:04

ELABORADO POR: ARQ. GUILLERMO GODOY VERIFICADO POR: ING. ZOILO BENÍTEZ

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. Oleary N° 1116 casi Jejuí

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM INTERNO N°266/2022

A: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

De: **Arq. Guillermo Godoy.** *Jefe - Departamento de Supervisión y Certificación*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP
Ing. Antonio Peláez. *Fiscal de Obras*

Ref.: **Respuesta al Memorándums CAC N° 395/2022 Expediente UEPP MEC 5911 & CAL N° 236/2022 Exp. UEPP MEC 5879**
- Ajustes de Informe Técnico de Solicitud de Prorrogas por lluvias e incidencias, y fuerza mayor

Fecha: 22/06/2022

Nos dirijimos a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de remitir los ajustes solicitados por Memorándums CAC N° 395/2022 Exp. UEPP MEC 5911 y CAL N° 236 /2022 Exp. UEPP MEC 5879, referente a la solicitud de prórrogas por lluvias e incidencias, de la empresa MMSA, Lote 3 correspondiente a la de la LPN/SBE N°02/2020– ID N°360.254 – "272 Espacios ".

A los efectos, remitimos el informe técnico de la fiscalización.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Se adjunta también:

Memorándum CAC N° 395/2022 Expediente UEPP MEC 5911
Memorándum CAL N° 236 /2022 Exp. UEPP MEC 5879
Memorándum CPI N° 562 /2022 Exp. UEPP MEC 3789
Memorándum CPI N° 647 /2022 Exp. UEPP MEC 4411
Nota MM S.A. s/n Exp. UEPP MEC 3016, Registro DINAC, Libros de Obras, Registro Periodistico.
Memorándum CPI N° 644 /2022 Exp. UEPP MEC 4346
Nota MM S.A. s/n Exp. UEPP MEC 3850, Registro DINAC, Libros de Obras, Registro Fotográfico.
Memorándum CPI N° 756/2022 Exp. UEPP MEC 5398
Nota MM S.A. s/n Exp. UEPP MEC 5270, Registro DINAC, Libros de Obras, Registro Fotográfico.

ELABORADO POR: ING. ANTONIO PELAEZ **VERIFICADO POR: ARQ GUILLERMO GODOY**

Coordinación de Proyectos de Infraestructura
O´leary N° 1116 c/ Jejui

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACION

SOLICITUD DE PRORROGAS POR LLUVIAS E INCIDENCIAS, Y FUERZA MAYOR.

Atendiendo los memorándums **CAC N° 395/2022** Expediente UEPP MEC 5911 y **CAL N° 236 /2022** Exp. UEPP MEC 5879, referente a la devolución de los expedientes 5525, 4691 y 5526 por los cual se solicita prorrogas del mes de marzo y abril respectivamente, se elaboran los siguientes cuadros de análisis de prorrogas con las correcciones correspondientes según cada evento transcurrido durante los meses de marzo y consecuentemente abril y mayo, unificándolos en un solo cuadro final de corrimiento según las prórrogas solicitadas a la fecha.
Se solicita a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones procesar las prórrogas correspondientes a los meses descritos a continuación (marzo, abril y mayo) según los datos ajustados en el presente informe

EMPRESA	MMSA	CONTRATO N°	05/2021
DEPARTAMENTO	CORDILLERA	LOTE N°	03
LPN/SBE N°02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación", en el marco del programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del País" – ID N°360.254 – Plurianual.			
FISCAL	Ing. Antonio Peláez	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

SOLICITUD DE PRORROGAS POR LLUVIAS E INCIDENCIAS DEL MES DE MARZO.

TIPO DE AFECTACIÓN	REGISTRO DE DIAS EN EL MES DE MARZO (FECHAS)	CANTIDAD
DÍAS DE LLUVIAS	2-8-10-11-18-22-23-24-29-30	10
DÍAS DE INCIDENCIAS	1-3-12-25-31	5
TOTAL DE DIAS AFECTADOS		15

ELABORADO POR: ING. ANTONIO PELAEZ **VERIFICADO POR: ARQ GUILLERMO GODOY**

Coordinación de Proyectos de Infraestructura
O´leary N° 1116 c/ Jejui

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py