Comité Olímpico Paraguayo, Medallistas Olímpicos 1, Bloque J
www.asu2022.org.py

Memo Infraestructura 483-2022

De: Arq. Nadia Cáceres – Supervisora de Obras Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Para: Arq. Verónica Martínez – Directora de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Fecha: 14/11/2022
Asunto: *Informe de plazo de finalización contractual – Contrato N° 30/21 Ampliación de Área de Calentamiento de la Pista de Atletismo en el marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022- ID: 395.258 – Contratista: RITTER CONSTRUCCIONES SRL.*

Me dirijo a uste d con relación a la obra en ejecución **Ampliación de Área de Calentamiento de la Pista de Atletismo en el marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022- ID: 395.258** cuya contratista es: **RITTER CONSTRUCCIONES SRL,** en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En fecha 02 de agosto de 2022, la contratista presenta solicitud de prorroga al plazo de ejecución de trabajos.

A la fecha se aprueba la reprogramación del cronograma de ejecución de los trabajos, por lluvias en el periodo comprendido entre el 14/04/2022 hasta el 02/08/2022 en respuesta a la nota presentada por la contratista en fecha 02/08/2022.

A fin de contextualizar, el contrato tiene como fecha de inicio el 14/10/2021 que contempla la ejecución de ampliación de área de calentamiento de la pista de atletismo, y como fecha de finalización contractual el 14/04/2022 teniendo en cuenta los 180 días como plazo de ejecución para el contrato, sin embargo, se da una recalendarización que tiene como fecha ajustada de finalización el 02/08/2022. Es por esto que el periodo analizable para tener en cuenta días prorrogables por precipitaciones es el comprendido entre el 14/04/2022 y 02/08/2022.

Así también como se hace constar en documentación anexa, en fecha 30/03/2022 se otorgaron definiciones que afecta directamente en insumos y materiales a ser utilizados para llevar a cabo la ejecución del contrato. Resulta importante mencionar que a partir de la mencionada definición puede ser realizado los trámites para la adquisición de los materiales, y por consiguiente esto al tener estipulados plazos de entrega repercute directamente en plazo posible de ejecución de los trabajos.

Por lo expuesto, basado en la documentación mencionada, se dictamina prudente otorgar cuanto sigue:

- 27 días por incidencias de las precipitaciones en el periodo comprendido entre el 14/04/2022 y 02/08/2022.
- 45 días por indefiniciones de trabajos.

Totalizado 72 días de prórroga al cronograma vigente con fecha de fin el 13/10/2022.

Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
AMPLIACIÓN DE ÁREA DE CALENTAMIENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO – JUEGOS ASUNCION 2022	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	180 días a partir del 14/10/2021	14/04/2022	02/08/2022

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION ANTERIOR	DIAS DE PRORROGA	NUEVA FECHA DE FIN DE PLAZO
AMPLIACIÓN DE ÁREA DE CALENTAMIENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO – JUEGOS ASUNCION 2022	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	180 días a partir del 14/10/2021	02/08/2022	72 días	**13/10/2022**

Además de lo ya mencionado, se solicita la formalización de la suspensión de plazo del 01/10/22 al 23/10/22, debido a la realización de los XII Juegos Suramericanos, mediante el documento administrativo que corresponda. En resumen, considerando la suspensión de plazo de 23 días, se tiene como fecha de fin el 05/11/2022.

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
AMPLIACIÓN DE ÁREA DE CALENTAMIENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO – JUEGOS ASUNCION 2022	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	180 días a partir del 14/10/2021	14/04/2022	13/10/2022

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION ANTERIOR	DIAS DE PRORROGA	NUEVA FECHA DE FIN DE PLAZO
AMPLIACIÓN DE ÁREA DE CALENTAMIENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO – JUEGOS ASUNCION 2022	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	180 días a partir del 14/10/2021	13/10/2022	23 días	**05/11/2022**

Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Sin otro particular, Atentamente.

Arq. Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

A Dependencia	Fecha Recepción, Firma, Aclaración de firma del que recepciona	Observación
A: UOC/SND, para el proceso correspondiente. Verónica Martínez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022		Cuenta con V°B°