MESA DE ENTRADA ÚNICA
XPEDIENTE Nº 36316/2023

TULAR
[illegible]

OMBRE Y APELLIDO
[illegible]

ELEFONO:
[illegible]

ORREO ELECTRONICO:

EFERENCIA
[illegible] CONTRATO SG MINISTRO Nº 40/2020
[illegible] SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO DE
PP CONC NUEVO CHACO ACTUALIZACION 09
L CRONOGRMA

ACT.Nro. Monto. GS
0

ISUARIO / FECHA / HORA REGISTRO
GIMENEZ 28/08/2023 07:08:17

SECRETARIA GENERAL
ABINETE DEL MINISTRO
Gabinete DIPI
Asuntos Jur. D.de [illegible]
Relaciones P. D.Auditoria [illegible]
ecretaria Privada U.O.[illegible]
Comunicaciones DAPSAN
trullla Caminera DGESA
RR.II. Dtyo
MOP
Obras Publicas Comisión Pil
Viali D.Caminos V.
v.Arch y Sis D.B.I UEPF
MAF
Finanzas D.Planif.Econ.
Contaduría D.Bienes y S.
Rec.Humanos D.Crédito P.
MME
Rec.Energ D.Rec.Minerales
MT
rección de Marina Mercante
TROS

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.U.

CONSORCIO INCONPAR - INGSSE
Mauricio Cardozo Ocampos N° 1388 c/ Carlos Miguel Giménez, Asunción Paraguay
Tel.: 662 767

013 (Trece)

CIIM 480 23 C6

Asunción, 25 de Agosto de 2023.-

Señor
Ing. Gustavo Robadín
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref.: Contrato S.G. Ministro N° 49/2020. Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (C.RE.MA). Tramo: Pozo Colorado – Concepción. Lote 3. KM 372+260 – KM 416+222.

Objeto: Prórroga de plazo de OPP Consorcio Nuevo Chaco. Actualización 09 del cronograma.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes para hacerles llegar la Nota CNC N° 119/2023, recibida de la Contratista Consorcio Nuevo Chaco, con la que se presenta la solicitud de aumento de plazo de ejecución de las obras de puesta a punto, por inclemencias climáticas y sus consecuencias ocurridas entre el 1/08/2023 y el 25/08/2023, totalizando 3 (tres) días computables, de acuerdo a lo previsto en la cláusula CGC 22.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.

Al respecto, ponemos a su consideración la emisión de la Orden de Ejecución correspondiente, que amplíe el plazo de ejecución de las Obras de Puesta a Punto hasta el 28 de agosto de 2023.

Agradeciendo su atención y sin otro particular aprovechamos para saludarle muy atentamente.

Ing. Consorcio Unzain
Directora del Servicio
CONSORCIO INCONPAR INGSSE

Anexo: Nota CNC N° 119/2023 c/anexos

c.c.: Supervisión Ing. Oscar Martínez

Fecha: ...
☐ CCV ☐ DOF
☐ DEI ☐ CNSI
☐ SCO ☐ SG
☐ CDTV ☐ UCFIE

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. N° 12067
Fecha 28 AGO 2023 Hora 9.45
Iván
Firma

Ing. Luis María Espinosa V.
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

CONSORCIO INCONPAR - INGSER
Mauricio Cardozo Ocampos N° 1388 c/ Carlos Miguel Giménez, Asunción Paraguay
Telef.: 662 763

CIIM 460 23 C6

Asunción, 25 de Agosto de 2023.-

Señor
Ing. Gustavo Robadín
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref.: Contrato S.G. Ministro N° 40/2020. Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (C.RE.MA), Tramo: Pozo Colorado – Concepción, Lote 3. KM 372+260 – KM 416+222.

Objeto: **Prórroga de plazo de OPP Consorcio Nuevo Chaco. Actualización 09 del cronograma.**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes para hacerles llegar la Nota CNC N° 119/2023, recibida de la Contratista Consorcio Nuevo Chaco, con la que se presenta la solicitud de aumento de plazo, de ejecución de las obras de puesta a punto, por inclemencias climáticas y sus consecuencias, ocurridas entre el 1/08/2023 y el 25/08/2023, totalizando 3 (tres) días computables, de acuerdo a lo previsto en la cláusula CGC 22.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.

Al respecto, ponemos a su consideración la emisión de la Orden de Ejecución correspondiente, que amplíe el plazo de ejecución de las Obras de Puesta a Punto hasta el **29 de agosto de 2023.**

Agradeciendo su atención y sin otro particular aprovechamos para saludarle muy atentamente.

Ing. Consorcia Unzaín
Directora del Servicio
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Anexo: Nota CNC N° 119/2023 c/anexos

c.c.: Supervisión, Ing. Oscar Martínez

CONSORCIO
NUEVO CHACO

Pastor Ibañez N°1301 – Barrio Trinidad
Tel./Fax: (595-21) 297 422 – 291 864/5
Asunción – Paraguay.

CNC Nº 119/2023

Asunción, 25 de agosto del 2023.

Señora
Ing. Consorcia Jorgelina Unzain Segovia
Directora de Proyectos
Consorcio INCOMPAR – INGSER
Presente

Referencia: Contrato S.G. Ministro Nº 570/2019. Llamado MOPC Nº 106/19 LPI de empresas constructoras especializadas en obras viales. Contrato de rehabilitación y mantenimiento de carreteras por niveles de servicios (CREMA). Tramo: Pozo Colorado – Concepción. Lote Nº 03: Km 372÷260 – Km 416+220. ID Nº: 367.435.

Asunto: Actualización 09 del cronograma. Inclemencias climáticas y sus consecuencias 06. Versión 01.

Por este medio nos dirigimos a Ud, con el fin de presentar la primera versión de la propuesta del Actualización 09 del cronograma de obras de puesta a punto, que contempla la sexta solicitud de prórroga por inclemencias climáticas y sus consecuencias.

La prórroga solicitada contempla los días de inclemencias climáticas y sus consecuencias comprendidos entre el 01/08/2023 hasta el 25/08/2023, totalizando así 03 (tres) días computables.

Se solicita 03 (tres) días calendarios computables de prórroga y se actualiza la fecha de finalización de los trabajos el **29 de agosto del 2023.**

Atentamente.

Cc: Ing. Alfredo Sanchez. Director de Vialidad. MOPC

Recibido personal
25/08/23

CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (C.Re.Ma.)

RUTA PY Nº 05

TRAMO: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN.

LOTE 3. KM: 372+260 – KM 416+920.

OBRAS DE PUESTA A PUNTO

ACTUALIZACIÓN 09 DEL CRONOGRAMA

CAUSA: INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS 06.

CONTRATISTA:

CONSORCIO NUEVO CHACO

FISCALIZACIÓN:

CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Oscar Martinez Patri
Supervisor DV - MOPC

ASUNCIÓN – PARAGUAY

AGOSTO/2023

Ing. Consorcia Ingser
CONSORCIO
INCONPAR - INGSER

INDICE

PRESENTACIÓN 4
CONCORDANCIA 4
ANTECEDENTES 4
OBJETIVO 5
EVENTOS IMPUTABLES 5
1. Inclemencias Climáticas y sus consecuencias. 5
PLAZOS 6
CONCLUSIONES 6

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
Consorcio Nuevo Charco

Ing. Consorcia Unzain
CONSORCIO
INCONPAR - INGSER

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor OV - MOPC

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Detalle de prórroga por inclemencias climáticas y sus consecuencias..... 5

Ing. Consorcia Unzain
CONSORCIO
INCONPAR - INCSRL

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor Dv - MOPC

PRESENTACIÓN

En el presente informe se describen los eventos compensables por días de lluvia y sus consecuencias y/o causas de fuerza mayor, que se encuentran en el marco del Contrato S.G. Ministro Nº Contrato S.G. Ministro Nº 570/2019. Llamado MOPC Nº 106/19 LPI de empresas constructoras especializadas en obras viales. Contrato de rehabilitación y mantenimiento de carreteras por niveles de servicios (CREMA). Tramo: Pozo Colorado – Concepción. Lote Nº 03: Km 372+260 – Km 416+920.

CONCORDANCIA

El acuerdo para extender el periodo de contrato conviene dentro del marco establecido por la Ley 2051/2003 y su Decreto Reglamentario.

El contrato contempla la Prórroga de los Plazos de Ejecución, tal como se indica en las CGC 22, donde se especifica que, debido a causas de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse.

En las condiciones Especiales del Contrato, CGC 22.1, se especifica la fórmula a tener en cuenta para el cálculo de prórroga debido a las inclemencias climáticas y sus consecuencias.

ANTECEDENTES

El contratista, adjudicado a la obra mencionada, recibe la Orden de Inicio el 30 de marzo del 2020, contando contemplando un plazo de elaboración del diseño ejecutivo de 4 meses; la Orden de inicio Física en fecha 28 de diciembre del 2020, contando con un plazo de ejecución como se describe a continuación de 20 meses de obras de puesta a punto y 60 meses posteriores de medición de índices de servicio. Se presentaron solicitudes de prórroga de plazos de las Obras de Puesta a Punto, en la siguiente secuencia:

- Por medio de la Nota CNC Nº 042/2022, se presentó la primera solicitud de prórroga por inclemencias climáticas y sus consecuencias, comprendidas desde la emisión de la Orden de Inicio físico el 16 de octubre del 2020, hasta el cierre del Certificado de marzo/2022, solicitando 49 días de prórroga, de esta manera y por Orden de Ejecución Nº 02, la fecha de culminación de Obras de Puesta a Punto llegaba hasta el **04 de agosto del 2022.**

- Por medio de la nota CNC Nº 066/2022, se presentó la segunda solicitud de prórroga por inclemencias climáticas y sus consecuencias comprendidas desde el certificado de abril/2022 hasta el cierre del certificado de julio/2022, solicitando 14 días de prórroga, de esta manera y por Orden de Ejecución Nº 3, la segunda fecha de culminación de Obras de Puesta a Punto llegaba hasta el **18 de agosto del 2022.**

- Por medio de la nota CNC Nº 069/2022, se presentó la primera solicitud de prórroga por causas de fuerza mayor, comprendidas desde la orden de inicio física, el 16 de mayo del 2020, hasta el cierre del certificado de junio/2022, solicitando 138 días de prórroga, de esta manera y por Orden de Ejecución Nº 4, la tercera fecha de culminación de Obras de Puesta a Punto llega hasta el **03 de enero del 2023.**

- Por medio de la nota CNC Nº 118/2022, se presentó la tercera solicitud de prórroga por inclemencias climáticas y sus consecuencias comprendidas desde el certificado de agosto/2022

Ing. Oscar Martínez Paoli
Supervisor By - MOPC

Ing. Consorcio Unzain
CONSORCIO
INCONPAR - INGSER

hasta el cierre del certificado de noviembre/2022, solicitando 43 días de prórroga, de esta manera y por Orden de Ejecución Nº 6, la cuarta fecha de culminación de Obras de Puesta a Punto llegaba hasta el **15 de febrero del 2023.**

- Por medio de la nota CNC Nº 012/2023, se presentó la segunda solicitud de prórroga por causas de fuerza mayor, comprendidas desde el 01/07/2022, hasta el 16/09/2022, solicitando 27 días de prórroga, de esta manera y por Orden de Ejecución Nº 8, la quinta fecha de culminación de Obras de Puesta a Punto llega hasta el **14 de marzo del 2023.**
- Por medio de la nota CNC Nº 023/2023, se presentó la tercera solicitud de prórroga por causas de fuerza mayor, comprendidas desde el 17/09/2022, hasta el cierre del certificado de enero del 2023, solicitando 99 días de prórroga, de esta manera y por Orden de Ejecución Nº 10, la sexta fecha de culminación de Obras de Puesta a Punto llega hasta el **21 de junio del 2023.**
- Por medio de la nota CNC Nº 069/2023, se presentó la cuarta solicitud de prórroga por causas de fuerza mayor, comprendidas desde el 01/12/2023, hasta el cierre del certificado de mayo del 2023, solicitando 59 días de prórroga, de esta manera y por Orden de Ejecución Nº 13, la séptima fecha de culminación de Obras de Puesta a Punto llega hasta el **19 de agosto del 2023.**
- Por medio de la nota CNC Nº 112/2023, se presentó la cuarta solicitud de prórroga por causas de fuerza mayor, comprendidas desde el 01/06/2023, hasta el cierre del certificado de julio del 2023, solicitando 07 días de prórroga, de esta manera y por Orden de Ejecución Nº 14, la séptima fecha de culminación de Obras de Puesta a Punto llega hasta el **26 de agosto del 2023.**

OBJETIVO

El informe presenta la documentación técnica que respalda los días compensables por inclemencias climáticas y sus consecuencias y/o causas de fuerza mayor, y propone la ampliación del plazo de las obras correspondientes a la Obra de Puesta a Punto.

EVENTOS IMPUTABLES

1. **Inclemencias Climáticas y sus consecuencias.**

La contratista se basa el cuadro de lluvias e inclemencias climáticas presentado en el certificado de obras.
A continuación, se presenta un detalle de los días de lluvias y sus consecuencias, del periodo comprendido entre el 01 de agosto del 2023 al 25 de agosto del 2023, teniendo en cuanta lo establecido en las CGC 22.1

Los días de lluvia y humedad fueron extraídos del cuadro de lluvias y sus inclemencias climáticas presentado en los certificados mensuales, el total de días computables es el resultado de aplicar la fórmula establecida en las condiciones especiales del contrato.

Tabla 1. Detalle de prórroga por inclemencias climáticas y sus consecuencias

Mes	Lluvias	Humedad	Total de días computables
Ago-23	1	2	3

Ing. Oscar Martínez Paiz
Supervisor DV - MOPC

Ing. Consorcio Ilegible
CONSORCIO
INCONPAR - INCOP

PLAZOS

Los plazos del contrato original y los modificados a través del presente informe son:

- **Orden de Inicio:** 28 de diciembre del 2020.
- **Plazo de ejecución contractual:** 20 meses de ejecución.
- **Fecha contractual de culminación de obras:** 16 de junio del 2022.
- **Actualización 01 del cronograma:** 49 días.
- **Actualización 02 del cronograma:** 14 días.
- **Actualización 03 del cronograma:** 138 días.
- **Actualización 04 del cronograma:** 43 días.
- **Actualización 05 del cronograma:** 27 días.
- **Actualización 06 del cronograma:** 99 días.
- **Actualización 07 del cronograma:** 59 días.
- **Actualización 08 del cronograma:** 59 días.
- **Fecha de culminación de obras según actualización 08:** 26 de agosto del 2023.
- **Actualización 08 del cronograma:** 3 días.
- **Fecha de culminación de obras según actualización 08:** 29 de agosto del 2023.

CONCLUSIONES

La contratista pone a disposición de la contratante el nuevo Cronograma y la Curva de Avance Físico Financiero, teniendo en cuenta para la solicitud de prórroga, únicamente los días de lluvia y sus consecuencias, en concordancia con lo establecido en las Condiciones Generales y Específicas del Contrato, para la posterior aprobación del Obras del MOPC.

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor DV - MOPC

Ing. Consorcia Unzain
CONSORCIO
INCONPAR - INGSER

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

C.De Ma. RUTA PY05, TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCION
LOTE Nº 3. Km 372+263 - KM 416+220. OBRAS DE PUESTA A PUNTO

ACTUALIZACION 09 DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO
CAUSA: INCLEMENCIAS CLIMATICAS 06.

VER 01

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

N°	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CONTRACTUAL	Mes 31 Abr 23	Mes 32 May 23	Mes 33 Jun 23	Mes 34 Jul 23	Mes 35 Ago 23	CANTIDAD TOTAL
					[illegible]	7,61	1,61			95,89
										1.000,00
										17.250,00
								[illegible]		1.906,27
										321,45
								2.305,75		2.305,75
								[illegible]		60.719,91
							44,47	45,77	[illegible]	111,29
								23,17	23,17	107,03
								1,00		1,00
								369,20		826,59
								114,77		149,77
								3,00		30,00
								70,00		105,63
								2.180,60		2.180,60
								900,00		900,00
								30,00		30,00
								950,00		950,00
								[illegible]	[illegible]	1.183,69
								226.701,26	[illegible]	260.610,67
								17.982,02		27.650,16
								2.158,00	2.158,00	68.096,72
								64.662,49	64.662,49	447.960,73
								6.481,44	6.481,44	32.902,87
								2.054,03	2.054,03	21.207,09
								2.640,00		2.640,00
								2.640,00		2.640,00
								224,00		224,00
								4.396,20	4.396,20	8.792,40
								4.396,20	4.396,20	8.792,40
								2.769,61	2.769,61	5.539,21
								6.924,02	6.924,02	13.848,04
								150,00	150,00	300,00
								60,00	60,00	120,00
								22,00	22,00	44,00
								6.594,00	6.594,00	13.188,00
								27,00	27,00	54,00
								2.692,50	2.692,50	5.385,00
								330,00	330,00	660,00
								237,00	237,00	474,00
								0,50	0,50	1,00
								2,00	2,00	4,00
								45.281,21	45.281,21	353.361,01
								1.282,35	1.282,35	2.564,70
										1,05
										1,05
										131,24
										335,62
								0,50	0,50	1,00
									[illegible]	5.720,00
									[illegible]	5.720,00
										1,00
							40,35	[illegible]	[illegible]	121,00
								0,15	0,15	1,00
										1,56
										1.939,37
										303,97
										20,00
										115,00
										679,34
								112,50	112,50	225,00

Ing. Oscar Martinez Fatri
Supervisor DV - MOPC

Ing. Consorcia Unzain
CONSORCIO
INCONPAR - INGSER

4 - Cuatro

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

C.P. Ma. RUTA Pres. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN
LOTE N° 3: RM 372+260 - RM 416+220, OBRAS DE PUESTA A PUNTO

ACTUALIZACIÓN 09 DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO
CAUSA: INCLEMENCIAS CLIMATICAS 06

VER 01

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

N°	Item	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CONTRACTUAL	Mes 31 Abr-23	Mes 32 May-23	Mes 33 Jun-23	Mes 34 Jul-23	Mes 35 Ago-23	CANTIDAD TOTAL
										10.920,02
										2.684,17
										2.302,46
										14.227,28
										663,28
									[illegible]	145,80
										103,21
										416,21
										69,45
									[illegible]	37,61
										422,60
										12,00
								[illegible]	[illegible]	120,00
								[illegible]	[illegible]	4,00
										100,00
										100,00
										1,00
									30,00	40,00
										1,00
									6,10	1,00
										24,00
					5.976,50	1.494,04	1.494,04			129.949,19
					1.684,60	2.877,53	2.877,53			103.933,03
						9.400,65	9.400,65			129.815,14
									[illegible]	
										5.429,72
										47,00
										16,00
										49,00
										30,00
									[illegible]	89.994,64
				Promedio						
	Parcial de Mensual				0,25	1,18	1,34	17,26	15,15	
	Parcial de Acumulado				55,32	66,29	67,55	84,85	100,00	

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor SV - MOPC

Ing. Consorcia Unzain
CONSORCIO
INCONPAR - INGSER

3 - Tres

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

C.R.Ma. RUTA PY05, TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCION
LOTE Nº 1: KM 372+260 - KM 416+220. OBRAS DE PUESTA A PUNTO

ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO
CAUSA: INCLEMENCIAS CLIMATICAS 06

VER 01

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

Nº	Item	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO CONTRACTUAL	Mes 31 Abr-23	Mes 32 May-23	Mes 33 Jun-23	Mes 34 Jul-23	Mes 35 Ago-23	MONTO TOTAL
									0
				[illegible]	[illegible]	[illegible]			1.248.171.560
									34.138.000
									456.711.060
									0
									0
							38.484.016		94.874.187
									22.823.271
							95.726.579		95.726.579
							285.773.236		3.488.132.907
									0
									0
									0
									0
									0
						73.698.297	73.698.297	73.698.297	221.034.602
									0
									0
									0
							67.240.428	67.240.428	340.003.213
							8.532.917		8.532.917
							52.276.823		117.011.254
							36.952.700		47.047.250
							3.510.671		35.385.710
							220.430.300		330.654.450
							211.312.978		211.312.978
							496.117.800		496.117.800
							72.155.232		72.155.232
							31.020.480		31.020.480
							9.088.030	9.088.030	31.374.060
									0
							1.183.625.437	1.183.625.437	3.971.148.308
							1.297.434.966		7.083.649.143
									0
							681.017.071	681.017.071	6.472.861.923
							422.595.433	422.595.433	4.191.289.696
							9.255.677.142	9.255.677.142	18.511.354.283
							3.072.285.011	3.072.285.011	24.174.676.989
							252.267.840		252.267.840
							126.255.360		126.255.360
							333.625.376		333.625.376
									0
									0
							118.534.741	118.534.741	237.069.481
							65.850.680	65.850.680	131.701.360
									0
							302.550.425	302.550.425	605.180.849
							1.522.923.254	1.522.923.254	3.045.846.502
							30.012.150	30.012.150	60.024.300
							91.996.980	91.996.980	183.993.960
							18.125.184	18.125.184	36.250.368
							189.874.230	189.874.230	379.748.460
							3.036.150	3.036.150	6.072.300
									0
							910.673.505	910.673.505	1.821.347.010
							559.870.740	559.870.740	1.119.741.480
							120.239.343	120.239.343	240.478.686
									0
							11.234.617	11.234.617	22.469.233
									0
							89.876.930	89.876.930	179.753.860
									0
							366.516.725	366.516.725	2.406.035.117
							8.731.521	8.731.521	37.463.042
									0
									89.876.930
									0
									521.286.708
									293.756.298
									75.404.635
									0
							67.407.698	67.407.698	134.815.395
									0
								[illegible]	428.410.840
								[illegible]	428.410.840
									0
									119.845.907
									0
									0
									0
						211.460.447	211.460.447	211.460.447	634.381.341
									0
							[illegible]	[illegible]	998.583.126

Ing. Oscar Martinez Patri
Supervisor DV - MOPC

Ing. Consorcia Unzain
CONSORCIO
INCONPAR - INGSER

2 - Dos

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

C.Re.Ma. RUTA P705, TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCION
LOTE Nº 3: KM 372+200 - KM 411+220 OBRAS DE PUESTA A PUNTO

ACTUALIZACION 09 DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO
CAUSA: INCLEMENCIAS CLIMATICAS 06

VER 01

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

Nº	Item	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO CONTRACTUAL	Mes 31 Abr-23	Mes 32 May-23	Mes 33 Jun-23	Mes 34 Jul-23	Mes 35 Ago-23	MONTO TOTAL
									0
									0
									20.096.482
									66.165.379
									0
									0
									6.055.021
									0
									81.876.340
									10.949.361
									21.919.200
							2.978.550	2.978.550	5.957.100
									0
									57.013.424
									194.696.271
									450.430.250
									134.618.523
									947.897.050
								166.225.851	166.225.851
									0
									0
									11.330.525
									91.944.557
									13.895.625
								19.344.659	19.344.659
									0
									0
									12.151.490
									1.349.424
									0
							20.293.560	20.293.560	40.587.120
									0
							89.876.930	89.876.930	179.753.860
									0
									22.469.100
									7.489.700
									0
									7.459.744
									0
								209.712.649	419.425.650
									0
									4.825.132.868
									0
								200.725.134	2.007.251.443
									4.076.641.184
									0
				203.000.251	50.972.121	50.972.121			4.126.423.431
				124.083.139	610.200.229	610.200.229			8.128.322.370
					836.353.716	836.353.716			15.903.949.641
								1.249.625.915	0
									449.499.370
									214.394.250
									93.857.456
									292.149.219
									459.990.250
									0
									0
								4.172.241.505	4.172.241.505

Fecha total

Monto Mensual	331.699.274	1.518.211.253	1.803.369.997	23.217.951.177	20.171.951.936
Porcentaje Mensual	0,25%	1,13%	1,34%	17,26%	15,15%
Monto Acumulado	87.582.267.483	89.100.478.736	90.903.848.734	114.121.799.911	134.493.751.847
Porcentaje Acumulado	65,12%	66,25%	67,59%	84,85%	100,00%

Ing. Consorcia Unzain
CONSORCIO
INCONPAR - INGSER

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor OV - MOPC

Ing. Enrique Barrai
Representante Legal
Consorcio Nuevo Chaco