53 Cincuenta y tres)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Nota DV N° 1634 /2024

Asunción, 15 de Abril del 2024

CONSORCIO CHACO CENTRAL
CONSORCIO INCONPAR INGSER
Presente
Presente

Ref. PR-L1164. "LLAMADO MOPC N° 89/2020 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 201/2021 EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES, RUTA DE LA LECHE (REGION OCCIDENTAL). LOTE 2.". ID N° 386505

Objeto: Exp. Meu. Nº 14.011/23 - Orden de Ejecución N° 2, Prórroga de plazo por obras en la ciudad de Campo Aceval

Me dirijo a ustedes en el marco del contrato de la referencia, y en relación a la nota CIIM 444 24 C8 expediente MEU N° 10.803 de fecha 05 de marzo 2024 por medio del cual la Fiscalización Consorcio Inconpar Ingser presenta la solicitud de prórroga de plazo por obras en la ciudad de Campo Aceval por parte de la Contratista CONSORCIO CHACO CENTRAL presentado por medio de la nota CCC 195 de fecha 29 de febrero 2024 y a la Nota CIIM 458 24 C8 expediente Meu N° 14.773/2023 de fecha 04 de Abril 2024 con relacion a la nota CCC N° 202 de fecha 26 de marzo 2024 por medio de la cual la Contratista presenta las siguientes documentaciones:

- Cronograma Fisico Financiero y curva de avance hasta el 15/06/2024.
- Copias de comunicaciones realizadas.

Al respecto, el pedido solicitado por la Contratista se enmarca dentro de la cláusula 8.5 Ampliacion del Plazo para la Finalización de la Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato, y del analisis efectuado por la Unidad Ejecutora de Proyectos BID que recomienda aprobar la prórroga desde la ultima fecha de terminación de las Obras de Habilitación emitida mediante Nota DV N° 4398/2023 hasta el 26/03/2024.

La Direccion de Vialidad APRUEBA la prórroga de 81 dias de plazo, extendiendo así el plazo de las Obras de Habilitación hasta el 15/06/2024. En se mismo sentido, se APRUEBA el Cronograma fisico financiero y curva de avance hasta el 15/06/2024 y se mantiene el periodo de mantenimiento en 48 meses.

Sin otro particular me despido atentamente.

Ramón Casco
17.04.24

Ing. Rene Alejandro Penalbo Gonzalez
DIRECTOR DE VIALIDAD

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES * DIRECCION DE VIALIDAD * NOTIFICACIONES

Jorge López
Gerencia de Operaciones
Benito Roggio e Hijos S.A.
17/04/24
11:45

Dirección Oliva y Alberdi Nº 411, C.P. Nº 1221
Asunción, Paraguay
Tel: 595 (021) 4149000

Ing. Alejandro Bordón
Coordinador
UEP - BID - DV

Ing. Mario Alfredo Garcia Gonzalez 12/04/2024 14:11:28