MEMORANDUM N° 064/2024

Fecha: *28 de mayo de 2024*

A: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa*
De: ***Arq. Hernán Morínigo***	***Cargo:*** *Fiscal de Obras*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa*

Asunto: *Informe de Obra sobre solicitud de prórroga de plazo - Contrato N° 81/2023.*

Referencia*: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867*

Fecha de Acta de Inicio: *20/12/2023*

Plazo contractual: *90 días*

Prorroga: *30 días – Resolución N° 350/2024*

16 días - Resolución N° 461/2024

24 días - Resolución N° 611/2024

Fecha de terminación prevista: *28/05/2024*

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de presentar el informe de obra solicitado en el memorándum S.O.P.T N° 610/2024, sobre el Expediente N° 3331/2024 de la obra de referencia. Se adjuntan las documentaciones correspondientes.

Sin otro en particular me despido atentamente.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Fiscal de Obras

.....

Arq. Felix H. Morínigo Mesrob

Fiscal de Obras

Teléf: +595712204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado.

BENEFICIARIO: Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8.

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA: 24/mayo/2024

AVANCE DE OBRA: 57.42 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8	José Leandro Oviedo	x1= 577738 - 7038849	166.277.236 gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	81/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
90 días	20/Diciembre/2023	28/Mayo/2024	30 días - Resolución N° 350/2024 16 días - Resolución N° 461/2024 24 días - Resolución N° 611/2024

Informe Técnico:

La empresa contratista ha presentado una solicitud de prórroga de plazo por motivos de inclemencias climáticas correspondientes a los días de lluvias del mes de mayo.

La Fiscalización ha verificado y hace constar que los días de lluvias han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos, por la cual, ocasionan atrasos en el avance de la obra. En los trabajos de construcción de pavimento tipo empedrado, no se puede continuar de forma rápida los trabajos pos lluvia, la tierra debe estar bien seca y sólida, sin acumulación de aguas, charcos ni barros, para evitar asentamientos posteriores. Además, en dicha obra no se cuenta con un camino alternativo, por la cual, en estos días de lluvias, los pobladores de la zona hacen uso del camino circulando con sus vehículos y produciendo daños a la obra en proceso de ejecución.

Hasta la fecha la obra presenta un avance del 57.42% ejecutada in situ.

Visto y considerando los registros de lluvia emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, de la cual se consideran las cantidades citadas de lluvia en mm para contabilizar los días de afectación por lluvia en la zona de obra, se da lo siguiente:

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscal de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

Referencia:

- Intensidad de lluvia de 2 a 5mm: 1 día de afectación
- Intensidad de lluvia mayor a 5mm: 2 día de afectación

Por la cual se considera lo siguiente:

- Mayo: 10 días de lluvia – 11 días de afectación.

Por lo tanto, la fiscalización sugiere otorgar 21 días de prórroga de plazo por afectación de lluvias en la zona de obra, por la cual se deja a consideración a quien corresponda dar tramites a dicho pedido.

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
Fiscal de Obras

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay