SG (ancuenta y uno)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **47329/2025** **FECHA / HORA** 17/11/2025 08:14:52

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO TGM

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
VIA WEB		fiscalizacionruta12@gmail.com

Referencia

SOLICITUD DE PRORROGA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS - REF: CONTRATO SG MINISTRO Nº 24/2024.

Se remite a:

GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Procesado por: SERGIOD
Fecha: 17/11/2025
Hora: 08:14:52

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.U.
Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

So (archivo)

CONSORCIO
TGM

TGM S.R.L. CONSULTORA DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE VALOR

1 (Uno)

FERNANDO DE LA MORA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.

MESA DE ENTRADA
UEP BID - DV MOPC
14 NOV 2025
Fecha:
Recibido por: Adela Gonzalez UEP BID - DV MOPC
Hora: 15:50

4334

Nota TGM N° 333-2025

Señor
Ing. Fernando Retamozo, Encargado de Despacho
Unidad Ejecutora de Proyectos BID - Dirección de Vialidad
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref.: Contrato S.G. MINISTRO N° 24/2024, *LLAMADO MOPC N° 01/2023 SERVICIO DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LOTE 1 DE OBRAS DEL TRAMO CRUCE NANAWA – GRAL. BRUGUEZ Y ACCESOS (PY12).*

Objeto: Remitir Nota OR12-L1 N°131/2025 y140/2025: Pedido de prórroga por inclemencia climática solicitado por TEC.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación a la referencia, con el objeto de informar respecto a la Nota OR12-L1 N° 131/2025 y OR12-L1 N°140/2025 mediante la cual el Consorcio Contratista solicita formalmente la prórroga del plazo de ejecución de obra por inclemencias climáticas, conforme a lo establecido en el numeral **7.1 Inclemencias climáticas habituales pag. 119 Requisito de Obras del PBC.**

Al Respecto, luego de evaluar las documentaciones presentadas por el Contratista (refrendadas por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC), todas las documentaciones de la Fiscalización obrante en Obra (planillas de registro de precipitaciones) y la correcta aplicación de la fórmula correspondiente acorde al Numeral 7.1, de cuyo cálculo arroja un total de **81 (ochenta y un) días de afectación por inclemencias climáticas durante el periodo de comprendido entre junio 2024 y septiembre 2025**, por lo que consideramos oportuno avanzar con la petición del Consorcio Contratista respecto a la aprobación de prórroga por inclemencias climáticas habituales, registrados por todas las partes y establecer **como nueva fecha de finalización de obras en la etapa de habilitación en fecha 31 de diciembre del 2026.**

Acorde a lo estipulado en el Numeral 7.1, estas prórrogas no requerirán de una modificación de contrato, siendo analizadas y resueltas en obra por la Fiscalización y Supervisión del Contrato.

Al respecto, se deja constancia que el **Supervisor de Obra**, ha acompañado y revisado todos los documentos mencionados y **otorga su no objeción** para avanzar con las gestiones de aprobación de prórroga por inclemencias climáticas, y que luego de obtener la aprobación de rigor de la UEP, informar al Contratista para los ajustes correspondientes al Cronograma Físico-Financiero correspondiente.

Sin otro motivo en particular, nos despedimos atentamente.

CONSORCIO T G M
Ing. Teresa de Mariño
Representante Legal

Ing. Teresa Ramírez de Mariño
Representante Legal

Ing. Milciades Benítez
Residente de Fiscalización

Ing. Milciades Benítez

En Adjunto:
-Nota OR12-L1 N° 131/2025
-Nota OR12-L1 N° 140/2025
-Nota TGM N°325/2025

CC.: Ing. Carlos Chávez – Supervisor de Obra ---------- V°B°

Dirección: Liborio Talavera N° 615 esq. 10 de Julio – 4to. Piso – Oficina N° 6 - Fernando de la Mora (Zona Norte) - Paraguay.
E-mail: fiscalizacionruta12@gmail.com | ambientalfiscalizacion@gmail.com | **Teléfono:** 021-514358 Cel.: 0991-763174