CERTIFICADO Nº 16

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 44673/2021

TITULAR:
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

NOMBRE Y APELLIDO:
LEONARDO RIQUELME

TELEFONO:
021 751 325

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 16 AGOSTO /2021. FONDO LOCAL. LLAMADO MOPC Nº 188/2019.

FACTURA: Nro 70 **Monto: GS.** 1.005.652.534

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
GFDUARTE 01/11/2021 09:49:30

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

170 (treinta y uno)
(Ciento setenta)
Asunción, 25 de octubre de 2021.-

ONES,

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020 - LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-

Solicitud de Pago de Certificado 16 – Agosto 2021

ICADO DE OBRA MENSUAL Nº 16 correspondiente al
avimentación Vial.
. 1.005.652.534.- (Guaraníes: Un mil cinco millones y cuatro) I.V.A. incluido.

ıtes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud Pago Certificado Nº 16 – Agosto 2021
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	**CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020-** LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-
CONTRATISTA	**CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL**
MONTO	**Gs. 1.005.652.534.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO LOCAL
FECHA DE CONTRATO	28 de Abril de 2.020
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial Nº 228/2.020
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 Meses.
ORDEN DE INICIO	18 de Mayo de 2.020

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-
KATJA SCHULZ KRONG NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 José Asunción Flores Nº 2957 - Tel.: 339985 Asunción - Paraguay

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

Ing. Felipe Andrés del Puerto
SUPERVISOR DE OBRAS
MOPC

169 (treinta y uno)

(Ciento sesenta y nueve)
Asunción, 25 de octubre de 2021.-

Señor;
ARNOLDO WIENS DURKSEN, Ministro;
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES,
M.O.P.C
Oliva Esq. Alberdi
P r e s e n t e:

Ref.: **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020 -** LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-

Asunto Solicitud de Pago de Certificado 16 – Agosto 2021

De nuestra consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA MENSUAL Nº 16** correspondiente al mes de **Agosto 2021**, presentado por el **Consorcio Pavimentación Vial.**
El monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 1.005.652.534.- (Guaraníes: Un mil cinco millones seiscientos cincuenta y dos mil quinientos treinta y cuatro)** I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud Pago Certificado Nº 16 – Agosto 2021
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	**CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020-** LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-
CONTRATISTA	**CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL**
MONTO	**Gs. 1.005.652.534.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO LOCAL
FECHA DE CONTRATO	28 de Abril de 2.020
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial Nº 228/2.020
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 Meses.
ORDEN DE INICIO	18 de Mayo de 2.020

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-
KATIA SCHULZ KRONG NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 José Asunción Flores Nº 2567 - Tel.: 335967 Asunción - Paraguay

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

Ing. Felipe Andrés del Puerto
SUPERVISOR DE OBRAS
MOPC

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU.

CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

COD. 33402021

COD. 33402021

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL Tel: Email:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES CONTRATO S.G. MINISTRO N° 127/2020	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU. Longitud Total: 14,370 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 16 Mes/Año: Agosto/2021

RESOL. MINISTERIAL N°:	228/2020	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	
FECHA DE CONTRATO:	28/04/2020	ORDEN DE INICIO:	18/05/2020
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 27.188.186.782	PLAZO ORIGINAL:	12 Meses
MONTO C.M. 1 (Con IVA):	Gs 32.625.298.699	PLAZO C.M. 1:	18 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	6,06 %	107,38 %
Avance ejecutado	3,70 %	118,16 %
Teórico	3,70 %	118,16 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 LOTE Nº 5: QUIINDY - LAGUNA PYTÁ OESTE - ACAHAY (DPTO. PARAGUARÍ) - LONGITUD: 14,370 KM											**100,83 %**
1.1 Desbroce y Despeje	ha	17,96	17,96	17,96	--	17,96	100,00 %	10.850.629	194.877.297	--	194.877.297
1.2 Desbosque y Destronque	ha	4,49	4,49	4,49	--	4,49	100,00 %	12.957.958	58.181.231	--	58.181.231
1.3 Remoción de Estructuras existentes	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	123.413.367	123.413.367	--	123.413.367
1.4 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica	und	92,00	133,00	133,00	--	133,00	100,00 %	2.627.661	349.478.913	--	349.478.913
1.5 Excavación no clasificada	m3	51.955,68	51.955,68	51.955,68	--	51.955,68	100,00 %	19.201	997.601.012	--	997.601.012
1.6 Excavación de bolsones	m3	3.371,74	3.371,74	3.371,74	--	3.371,74	100,00 %	21.263	71.693.308	--	71.693.308
1.7 Excavación de zanjas de drenaje	m3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	--	3.000,00	100,00 %	21.050	63.150.000	--	63.150.000
1.8 Terraplén	m3	37.999,53	37.999,53	37.999,53	--	37.999,53	100,00 %	33.044	1.255.656.470	--	1.255.656.470
1.9 Excavación en Roca	m3	3.799,03	3.799,03	3.799,03	--	3.799,03	100,00 %	111.352	423.029.589	--	423.029.589
1.10 Relleno Granular	m3	628,87	628,87	628,87	--	628,87	100,00 %	133.541	83.979.929	--	83.979.929
1.11 Excavación Estructural	m3	536,25	536,25	536,25	--	536,25	100,00 %	30.319	16.258.564	--	16.258.564
1.12 Traslado de Cañerías de Agua potable de 1/2"	ml	1.992,00	1.528,00	1.528,00	--	1.528,00	100,00 %	22.007	33.626.696	--	33.626.696
1.13 Traslado de Cañerías de Agua potable de 1 "	ml	1.992,00	2.758,00	2.758,00	--	2.758,00	100,00 %	27.509	75.869.822	--	75.869.822
1.14 Traslado de Cañerías de Agua potable de 1 1/2"	ml	1.992,00	2.284,00	2.284,00	--	2.284,00	100,00 %	31.065	70.952.460	--	70.952.460
1.15 Traslado de Cañerías de Agua potable de 2 1/2"	ml	1.992,00	1.859,00	1.859,00	--	1.859,00	100,00 %	42.335	78.700.766	--	78.700.766
1.16 Banquina de Suelo Seleccionado C.B.R. ≥ 40%	m3	28.079,84	0,00	--	--	--	0,00 %	38.335	--	--	--
1.17 Base de Piedra Triturada	m3	20.568,71	28.039,75	28.039,75	--	28.039,75	100,00 %	232.825	6.528.354.794	--	6.528.354.794
1.18 Subrasante Mejorada con suelo Seleccionado CBR=12%	m3	58.379,77	49.349,05	49.349,05	--	49.349,05	100,00 %	38.870	1.918.197.574	--	1.918.197.574
1.19 Sub Base de Suelo Seleccionado C.B.R. ≥ 40%	m3	20.568,71	0,00	--	--	--	0,00 %	39.090	--	--	--
1.20 Pavimento Tipo Empedrado en Accesos Rurales (120 m2/unidad)	m2	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	100,00 %	63.070	75.684.000	75.684.000	151.368.000

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Copia Auténtica del original. Conste.-
ABOGADO NOTARIO Y ESCRIBANO PÚBLICO
REGISTRO Nº 1074
Tel. 339887 - Paraguay

167 (Ciento sesenta y siete)

23 (veintitrés)

1.21 Pavimento Tipo Empedrado (Remoción y Reposición Parcial del Existente Zona Urbana Quiindy)	m2	4.104,00	5.887,16	5.887,16	--	5.887,16	100,00 %	64.034	376.978.403	--	376.978.403
1.22 Carpeta de Concreto Asfáltico en Calzada (e= 5cm.)	m3	5.280,98	5.622,37	5.060,13	562,24	5.622,37	100,00 %	1.153.908	5.838.924.488	648.773.234	6.487.697.722
1.23 Regularización de Calzada con Mezcla Asfáltica (S./Empedrado Existente Zona Urbana Quiindy)	tn	923,40	1.059,69	1.059,69	--	1.059,69	100,00 %	418.183	443.144.343	--	443.144.343
1.24 Riego de Liga Consumo=0,55 lts/m2	lts	55.324,50	76.811,50	69.130,35	7.681,15	76.811,50	100,00 %	6.316	436.627.290	48.514.143	485.141.433
1.25 Riego de Imprimacion Consumo=1,20 lts/m2	lts	187.454,40	152.037,60	152.037,60	--	152.037,60	100,00 %	10.408	1.582.407.341	--	1.582.407.341
1.26 Capa de Rodadura de Hormigon de Cemento Portland para Alcantarillas Celulares	m3	2,57	2,57	2,57	--	2,57	100,00 %	2.792.573	7.176.913	--	7.176.913
1.27 Acero para refuerzo AP 420 DN (Alcantarillas Celulares)	kg	37.341,00	42.998,00	42.998,00	--	42.998,00	100,00 %	9.330	401.171.340	--	401.171.340
1.28 Disipadores de energía Clase C18	m3	296,91	157,53	157,53	--	157,53	100,00 %	1.215.034	191.404.306	--	191.404.306
1.29 Alcantarilla tubular simple de Ø = 0,80 m	ml	32,00	40,00	40,00	--	40,00	100,00 %	1.486.354	59.454.160	--	59.454.160
1.30 Hormigón Clase C21 para Cabeceras de Alcantarillas Tubulares	m3	12,84	17,12	17,12	--	17,12	100,00 %	1.311.462	22.452.229	--	22.452.229
1.31 Hormigón Clase C21 para Cabeceras y Cuerpo de Alcantarillas Celulares	m3	340,12	392,23	392,23	--	392,23	100,00 %	1.269.865	498.079.149	--	498.079.149
1.32 Hormigón Clase C15 para Asiento de Alcantarillas Celulares	m3	74,49	323,08	323,08	--	323,08	100,00 %	1.056.275	341.261.327	--	341.261.327
1.33 Drenes en Banquina	ml	5.016,00	0,00	--	--	--	0,00 %	50.381	--	--	--
1.34 Baranda para Defensa - Tipo Flex Beam	ml	1.197,00	1.197,00	--	--	--	0,00 %	195.173	--	--	--
1.35 Alambrada a Construir	ml	9.634,00	14.250,00	14.250,00	--	14.250,00	100,00 %	28.723	409.302.750	--	409.302.750
1.36 Alambrada a trasladar	ml	14.451,00	0,00	--	--	--	0,00 %	17.520	--	--	--
1.37 Cordón de Hormigón Clase C18	ml	2.456,00	1.437,58	1.437,58	--	1.437,58	100,00 %	78.438	112.760.900	--	112.760.900
1.38 Mamposteria de piedra bruta	m3	442,81	442,81	--	442,81	442,81	100,00 %	525.465	--	232.681.157	232.681.157
1.39 Losa H°A° Clase C24 en accesos a propiedades	m3	36,16	36,16	36,16	--	36,16	100,00 %	2.169.771	78.458.919	--	78.458.919
1.40 Cordón Cuneta de Hormigón Clase C21	ml	1.788,00	5.610,00	5.610,00	--	5.610,00	100,00 %	145.633	817.001.130	--	817.001.130
1.41 Cuneta revestida de Hormigón Clase C18	m3	997,42	1.527,94	1.527,94	--	1.527,94	100,00 %	884.506	1.351.472.097	--	1.351.472.097
1.42 Cartel de Obra	und	2,00	2,00	2,00	--	2,00	100,00 %	6.722.851	13.445.702	--	13.445.702
1.43 Protección Forestal en Areas de Préstamos	ml	2.400,00	2.400,00	2.400,00	--	2.400,00	100,00 %	60.293	144.703.200	--	144.703.200
1.44 Revestimiento vegetal con tepes	m2	10.366,04	10.366,04	10.366,04	--	10.366,04	100,00 %	8.565	88.785.133	--	88.785.133
1.45 Señalización Vertical	m2	36,00	36,00	--	--	--	0,00 %	1.519.999	--	--	--
1.46 Señalización Horizontal	m2	6.107,88	6.107,88	--	--	--	0,00 %	34.723	--	--	--
1.47 Movilización (3%)	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	812.931.028	812.931.028	--	812.931.028
1.48 ITEMS NUEVOS CONVENIO MODIFICATORIO N° 1											
1.49 Sub Base Granular Estabilizada CBR >60%	m3	30.469,00	30.469,00	30.469,00	--	30.469,00	100,00 %	122.499	3.732.422.031	--	3.732.422.031
1.50 Tratamiento Superficial simple en banquina	m2	34.351,20	34.351,20	34.351,20	--	34.351,20	100,00 %	15.527	533.371.083	--	533.371.083
1.51 Regularización de calzada con Mezcla Asfáltica en calles urbanas	tn	972,73	972,73	972,73	--	972,73	100,00 %	418.183	406.779.150	--	406.779.150
TOTAL PROGRAMADO LOTE Nº 5: QUIINDY - LAGUNA PYTA OESTE - ACAHAY (DPTO. PARAGUARI) - LONGITUD: 14,370 KM SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**31.860.759.045**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**31.119.220.204**	**1.005.652.534**	**32.124.872.738**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**28.290.200.185**	**914.229.576**	**29.204.429.762**
IVA (10%)									**2.829.020.019**	**91.422.958**	**2.920.442.976**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**31.119.220.204**	**1.005.652.534**	**32.124.872.738**

KATJA SCHULZ KNOCH
NOTARIO Y ESCRIBANO PÚBLICO
REGISTRO Nº 1074
Asunción Paraguay
Asunción Pores Nº 2957 - Tel.: 339987

Es copia Auténtica del Original. Conste.-

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

92 (noventidos)

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL Tel: Email:	FISCALIZACIÓN Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 16 **Mes/Año:** Agosto/2021

FECHA DE CONTRATO:	28/04/2020
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	12 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 24.716.533.438
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 27.188.186.782
PLAZO VIGENTE:	18 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 29.659.362.454
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 32.625.298.699

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif. Vig.	6, 06 %	107, 38 %
Avance ejecutado	3, 70 %	118, 16 %
Teórico	3, 70 %	118, 16 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	**TOTAL GS.**
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	32.124.872.738
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	31.119.220.204
	3. Monto de los trabajos del mes	1.005.652.534
	4. Trabajos por administración (IVA incluído)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	1.005.652.534

	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL GS.**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	1.005.652.534
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	1.005.652.534
	5. Devolución de anticipo (10%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-50.282.627
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	1.005.652.534
	9. Son guaranies: Mil cinco millones seiscientos cincuenta y dos mil quinlentos treinta y cuatro	

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-
KATIA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
José Asunción Flores Nº 2957 - Tel. 339987
Asunción - Paraguay

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

20 (veinte)

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL Tel: Email:	Tel:	**Certificado N°:** 16 **Mes/Año:** Agosto/2021

FECHA DE CONTRATO:	28/04/2020
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	12 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 24.716.533.438
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 27.188.186.782
PLAZO VIGENTE:	18 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 29.659.362.454
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 32.625.298.699

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	6,06 %	107,38 %
Avance ejecutado	3,70 %	118,16 %
Teórico	3,70 %	118,16 %

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	2.718.818.678
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	2.718.818.678
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	2.718.818.678
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	50.282.627
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	1.560.387.573
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	1.610.670.200
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	88.531.267
	4. Ajustes acumulados	88.531.267
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	32.124.872.738
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	88.531.267
	6. Retenciones acumuladas	1.610.670.200
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	30.602.733.805

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

KARINA SCHULZ KRONG NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 José Asunción Flores Nº 2957 - Tel. 319987 Asunción - Paraguay

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC