711 (Setenta y C

LLAMADO MOPC N° 202/2019 - ID N° 370.316

MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS

LOTE 3 - SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL CON PINTURA TERMOPLASTICA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO Prorroga por Lluvias DV N°3938/24

COD	ITEMS	UN	Cantidades CM N°3	Cantidades Contractual	%	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	Pintura Termoplastica Aspersion	m2	190.564,19	164.000,00	53,38 %	0,77%	1,49%		0,01%	3,14%	4,25%	7,40%	10,95%	6,94%	12,42%	11,69%	5,03%	3,12%	3,94%	4,93%	3,76%	4,39%	2,40%
02	Pintura Termoplastica Extrusion Sonorizado	m2	3.739,26	7.935,00	2,86 %														36,09%				51,88%
03	Pintura Termoplastica Extrusion - Lomadas - Flechas - Cruces Peatonales	m2	24.640,93	14.295,00	12,25 %	7,23%		0,20%		1,70%	7,67%	5,90%	4,88%	7,31%	5,67%	15,60%	1,40%	0,55%					
04	Señalizacion Vertical	m2	2.313,56	1.476,00	12,50 %	0,20%			1,01%	0,31%	0,53%		10,70%	3,28%	3,67%	3,29%	15,28%	3,67%	10,65%	0,06%	5,18%	2,69%	
05	Colocacion de Tachas	un	79.564,00	117.711,00	7,43 %	0,76%	1,28%				3,70%	0,18%	14,03%	3,81%	32,05%	21,21%	5,69%	10,33%	7,12%	3,17%	7,76%	1,91%	
06	Remosion de Tachas	un	40.708,00	17.657,00	2,46 %	7,03%	0,65%			3,89%	20,52%		2,71%	8,32%									
07	Borrado de Pintura	m2	1.151,18	25.791,00	0,10 %	175,62%	69,77%		79,46%	74,70%	178,68%	163,45%	243,45%	205,43%	55,34%	10,28%	57,69%	101,94%	24,84%				
08	Portico de Señalizacion	un		26,00																			
09	Portico de Señalizacion Especial	un		11,00																			
10	Lineas Reductoras de Velocidad con Pintura Termoplastica Extrusion	m2	6.021,28	4.320,00	5,99 %	3,80%		5,32%				1,46%	8,28%	4,10%					1,23%		14,57%	11,79%	21,19%
11	Colocación y provisión de Dispositivos Verticales de Canalización de 80 cm (Hitos Abatibles)	un	277,00	277,00	0,33 %																11,91%	51,99%	
12	Instalaciones Especiales	mes	22,00	18,00	3,95 %	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%
	ITEMS NUEVOS																						
13	Borrado de Pintura por Granallado	m2	655,00		0,64 %																		
14	Borrado de Pintura por Arenado	m2	3.253,13		2,08 %																		
15	Limpieza gruesa con retiro de material	ml	252.685,38		14,07 %																		
16	Tachón	un	3.035,00		0,85 %																		
17	Remoción Señalizacion Vertical existente	m2	149,00		0,10 %																		
18	Semi Portico de Señalización	m2	8,00		0,96 %																		
	Avance Mensual actualizado Prorroga por Lluvias DV N°3938/24				119,94 %	2,46%	1,16%	0,52%	0,40%	2,27%	4,42%	5,12%	9,80%	6,14%	10,40%	10,33%	5,44%	3,26%	5,27%	3,05%	4,16%	3,90%	4,21%
	Avance Acumulado actualizado Prorroga por Lluvias DV N°3938/24					2,46%	3,62%	4,14%	4,54%	6,81%	11,23%	16,36%	26,16%	32,30%	42,70%	53,03%	58,47%	61,73%	67,00%	70,05%	74,22%	78,12%	82,33%
	Avance Mensual Programado Convenio Modificatorio N° 3					2,46%	1,16%	0,52%	0,40%	2,27%	4,42%	5,12%	9,80%	6,14%	10,40%	10,33%	5,44%	3,26%	5,27%	3,05%	4,16%	3,90%	4,21%
	Avance Acumulado Programado Convenio Modificatorio N° 3					2,46%	3,62%	4,14%	4,54%	6,81%	11,23%	16,36%	26,16%	32,30%	42,70%	53,03%	58,47%	61,73%	67,00%	70,05%	74,22%	78,12%	82,33%

COD	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
01	0,43%																
02	63,68%	60,57%															
03																	
04																	
05	25,15%	9,82%															
06																	
07	498,49%																
08																	
09																	
10																	
11	36,10%																
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
Avance Mensual actualizado	4,56%	2,46%															
Avance Acumulado actualizado	86,89%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%
Avance Mensual Programado	4,56%	2,46%															6,37%
Avance Acumulado Programado	86,89%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	95,72%

COD	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
01								-8,91%	1,89%			6,01%	6,41%	3,94%	1,55%	1,65%	1,55%
02								-77,67%				-34,54%					
03								14,71%	13,00%			-0,89%	1,82%		4,49%	4,49%	4,49%
04								27,39%				0,46%		5,83%	2,23%	2,23%	2,23%
05								-57,37%						3,88%	1,91%	1,91%	1,91%
06								-0,30%	51,10%			0,39%		4,71%	0,27%	0,27%	0,28%
07								-2140,40%									
08																	
09																	
10								-1,37%	0,00%			18,38%			3,54%	3,54%	3,55%
11																	
12												18,18%					
13								100,00%									
14								87,70%				4,53%			2,55%	2,55%	2,56%
15								81,22%	2,58%			4,17%		5,53%	1,02%	1,02%	1,02%
16								32,47%				66,25%					
17								86,53%	10,41%			-13,42%		0,07%	4,03%	4,93%	4,70%
18								100,00%									
Avance Mensual actualizado								6,37%	4,28%			5,27%	3,62%	4,41%	2,21%	2,21%	2,22%
Avance Acumulado actualizado	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	95,72%	100,00%	100,00%	100,00%	105,27%	108,89%	113,30%	115,51%	117,72%	119,94%
Avance Mensual Programado	4,28%	1,77%	3,86%	6,16%	8,15%												
Avance Acumulado Programado	100,00%	101,77%	105,63%	111,79%	119,94%												

CANTIDADES EJECUTADAS (verde) — CANTIDADES PENDIENTES (azul)

Lic. Rubén Bogarín

Representante Legal