ANEXO 2

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS

CONVENIO MO

LLAMADO UEP MOPC Nº 28/2017-REAHIBILITACION DE TRAMOS DE C

CONTRATO SG M

PLANILLA DE CÓMPUTO

OBRA : TRAMO RUTA XII

CONTRATISTA: CONSORCIO DURANGO		Unidad	Contractual	Con
	Descripción		Precio unit Gs. IVA incluido) Contrato	Cantidad Contrato
ITEM 1	MOVIMIENTO DE SUELOS			
1.1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	6,218,960	52.90
1.2	Excavación no clasificada	m3	13,907	23,197.11
1.3	Excavación de zanjas de drenajes	m3	17,306	7,200.00
1.4	Excavación de Bolsones	m3	19,693	20,520.00
1.5	Excavación Estructural	m3	31,087	2,055.00
1.6	Terraplén	m3	35,078	121,486.68
1.7	Suelo Mejorado	m3	37,100	77,066.00
ITEM 2	OBRAS DE DRENAJE			
2.1	Alcantarillas tubulares de Hº Aº			
2.1.1	Alcantarilla tubular simple D = 0,80 m.	m	756,368	234.00
2.1.2	Cabeceras para alcantarillas tubulares	m3	1,692,771	205.20
2.1.3	Plateas de Hº simple para alcantarillas tubulares	m3	668,130	237.59
2.2	Alcantarillas celulares hormigón armado			
2.2.1	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	1,768,592	96.00
2.2.2	Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m	m	2,962,615	43.00
2.2.3	Alcantarilla celular simple de 1,50 m x1,50 m	m	2,408,134	62.00
2.2.4	Alcantarilla celular doble de 1,50 m x1,50 m	m	4,051,252	43.00
2.2.5	Alcantarilla celular triple de 1,50 m x1,50 m	m	5,642,111	27.00
2.2.6	Alcantarilla celular triple de 2,50 m x2,50 m	m	8,714,651	15.00
2.2.7	Alcantarilla celular triple 3,00 m x 3,00 m	m	13,144,644	22.00
2.2.8	Cabeceras de HºAº para alcantarillas celulares	m3	2,026,143	258.76
2.2.9	Plateas de Hº simple para alcantarilla celular	m3	637,780	255.72
2.3	Relleno Granular	m3	350,541	373.85
2.4	Cuneta revestida de hormigón	m3	762,746	4,175.50
2.5	Disipadores de hormigón	m3	762,746	765.46
2.6	Dispositivos de drenaje de calzada	m3	861,472	76.80
2.7	Drenaje Profundo	m	282,444	1,408.00
2.8	Mampostería de piedra bruta	m3	507,916	127.40
2.9	Losa de Hª Aª	m3	1,873,629	39.60
ITEM 3	PAQUETE ESTRUCTURAL			
3.1	Revestimiento de Calzada con Ripio	m3	67,872	72,913.28
3.2	Calzada Empedrada (0+200 - 2+700)	m2	77,419	19,845.00
3.3	Cordon simple	m	34,574	5,940.00
3.4	Cordón cuneta de hormigon	m	73,444	1,520.00
ITEM 4	OBRAS COMPLEMENTARIAS			
4.1	Construccion de alambrado			
4.1.1	Traslado de alambrados	m	16,817	28,024.00
4.1.2	Construcción alambrados nuevos	m	26,861	42,036.00
4.3	Señalización			
4.3.2	Señalización vertical	m2	1,729,797	67.42
4.3.5	Empastado	m2	10,383	35.00
4.4	Baranda de defensa metálica	m	304,058	2,600.00
4.5	Instalaciones y servicios especiales	mes	28,809,778	23.00
4.6	Traslado de estructuras del servicio público	un.	4,260,014	152.00
ITEM 5	MOVILIZACIÓN			
5.1	Movilización	gl	546,992,444	1.00
ITEM 6	ITEMS NUEVOS			
6.1	Remoción y Reposición de cañerias de agua, diametro 1/2 pulg	ml	24,420	0.00
6.2	Remoción y Reposición de cañerias de agua, diametro 60mm	ml	31,255	0.00
6.3	Cartel de obra	un	4,553,456	0.00
	Total (I.V.A. incluido)			

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

FICATORIO Nº 1

IINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU, ID: 334.490

STRO Nº 147/2018

ETRICO Y PRESUPUESTO

OLONIA NUEVA DURANGO

tual	Convenio Modificatorio N° 1		Diferencias Convenio Modificatorio N° 1 y		Variación del Item S/ C.M. Nº1
Precio Total	Cantidad Convenio	Convenio Modificatorio N° 1	Cantidad	Diferencias Convenio Modificatorio N° 1 y Contrato	
328,982,984	33.00	205,225,680	-19.90	-123,757,304	-0.47 %
322,602,209	3,000.00	41,721,000	-20,197.11	-280,881,209	-1.06 %
124,603,200	3,150.00	54,513,900	-4,050.00	-70,089,300	-0.26 %
404,100,360	15,670.00	308,589,310	-4,850.00	-95,511,050	-0.36 %
63,883,785	2,055.00	63,883,785	0.00	0	0.00 %
4,261,509,762	178,375.93	6,257,070,873	**56,889.25**	1,995,561,111	7.50 %
2,859,148,600	119,116.50	4,419,222,150	**42,050.50**	1,560,073,550	5.87 %
176,990,112	240.00	181,528,320	**6.00**	4,538,208	0.02 %
347,356,610	205.20	347,356,609	0.00	-1	0.00 %
158,741,007	237.59	158,741,007	0.00	0	0.00 %
169,784,832	104.30	184,464,146	**8.30**	14,679,314	0.06 %
127,392,445	43.22	128,044,220	0.22	651,775	0.00 %
149,304,308	58.66	141,261,140	-3.34	-8,043,168	-0.03 %
174,203,836	39.54	160,186,504	-3.46	-14,017,332	-0.05 %
152,336,997	27.00	152,336,997	0.00	0	0.00 %
130,719,765	25.60	223,095,066	**10.60**	92,375,301	0.35 %
289,182,168	19.40	255,006,094	**-2.60**	-34,176,074	-0.13 %
524,284,763	288.00	583,529,184	29.24	59,244,421	0.22 %
163,093,102	255.72	163,093,102	0.00	0	0.00 %
131,049,753	373.85	131,049,753	0.00	0	0.00 %
3,184,845,923	5,769.00	4,400,281,674	**1,593.50**	1,215,435,751	4.57 %
583,851,554	520.00	396,627,920	**-245.46**	-187,223,634	-0.70 %
66,161,050	50.00	43,073,600	-26.80	-23,087,450	-0.09 %
397,681,152	150.00	42,366,600	-1,258.00	-355,314,552	-1.34 %
64,708,499	1,347.84	684,589,501	**1,220.44**	619,881,002	2.33 %
74,195,709	561.60	1,052,230,046	**522.00**	978,034,337	3.68 %
4,948,770,141	71,234.90	4,834,855,133	**-1,678.38**	-113,915,008	-0.43 %
1,536,380,055	18,556.98	1,436,662,835	**-1,288.02**	-99,717,220	-0.37 %
205,369,560	5,940.00	205,369,560	0.00	0	0.00 %
111,634,880	0.00	0	-1,520.00	-111,634,880	-0.42 %
471,279,608	28,024.00	471,279,608	0.00	0	0.00 %
1,129,128,996	42,036.00	1,129,128,996	0.00	0	0.00 %
116,622,914	67.42	116,622,914	0.00	0	0.00 %
363,405	129,113.14	1,340,581,733	**129,078.14**	1,340,218,328	5.04 %
790,550,800	2,600.00	790,550,800	0.00	0	0.00 %
662,624,894	34.00	979,532,452	**11.00**	316,907,558	1.19 %
647,522,128	45.00	191,700,630	-107.00	-455,821,498	-1.71 %
546,992,444	1.00	546,992,444	0.00	0	0.00 %
0	401.30	**9,799,746.00**	401.30	9,799,746	0.04 %
0	157.00	**4,907,035.00**	157.00	4,907,035	0.02 %
0	2.00	**9,106,912.00**	2.00	9,106,912	0.03 %
26,597,954,310		**32,846,178,979**			
				6,248,224,669	**23.49 %**
		Porcentaje del Monto del CMNº1 / Contrato		**23.49 %**	

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal