CAACUPÉ, 17 de mayo de 2022

SEÑORES
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN AGRARIA
ING. AGR. GERARDO ROJAS ALMADA
DIRECTOR
Presente

Ref. INFORME CLIMATICOS y DESPLAZAMIENTO DEL CRONOGRAMA – LPN "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAg" con ID: 396.279 – CONTRATO N° 90/2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio donde corresponda, en el marco del CONTRATO N° 90 – LPN "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAg", a fin de comunicar los registros de las lluvias acaecidas y de los días no laborales a consecuencias de las humedades reinantes del mes y que acompañamos una planilla de los días no laborales, que a consecuencias totaliza una paralización por inclemencias y humedad reinantes correspondiente al mes de

- Febrero: 6 (días)
- Marzo: 10 (días)
- Abril: 10 (días)

  Total: 26 (días)

A efecto del paro de choferes en el mes de abril consideramos un desplazamiento de 15 (quince) días ocasionado

Solicitando a la vez tengan en cuentan para el **Desplazamiento del Cronograma de Ejecución** tanto correspondiente a las incidencias climáticas como así también por efecto del Paro de Camiones, en cantidad total de 41 (cuarenta y uno) días.

Sin otro particular atentamente. ----------

Ing. Ramón Salvioni
Salvioni Constructora
RUC: 1.001.661-9