DICTAMEN N° 91/2020

Asunción, 16 de setiembre 2020.

Econ. Alejandro Duarte, Coordinador General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Presente.

Ref.: Dictamen relativo a rectificación de la Resolución de la Adenda N° 2/2020 de prórroga para entrega de bienes del Contrato N° 07/2019 – de la LPN N°01/2019"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES" Segundo llamado – LPN

Me dirijo a usted a fin de elevar a su consideración parecer sobre la rectificación de la Resolución UEPP N° 123/2020 que ha generado la adenda N° 2/2020 del Contrato N° 07/2019 suscripto entre el Ministerio de Educación y Ciencias, y la firma Las Cuevas S.A.

El presente parecer es emitido sobre la base de las documentaciones tenidas a la vista y que se detallan a continuación:

Datos del Contrato:

ID	LLAMADO	DESCRIPCIÓN	N° CONTRATO	Monto del Contrato	PROVEEDOR	VIGENCIA DEL CONTRATO	FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
366.187	LPN N° 01/2019	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES.	07/2019	8.539.999.998	Las Cuevas S.A.	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.	23/09/2019

Análisis de las documentaciones:

A fin de dictaminar la viabilidad de la rectificación de la resolución de referencia, se detalla a continuación el análisis realizado:

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Que en marco del llamado a LPN N°01/2019"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES" segundo llamado y con ID N° 366.187, en ese sentido a través de la Resolución UEPP N° 123/2020 de fecha 29 de abril del corriente,se procedió a conceder la prórroga de 33 días para la constatación de la totalidad de los parques en depósito y 38 días para la Instalación y Puesta en Uso de los Parques en los Espacios Educativos, según el siguiente cuadro:

Lote N° 3	Solicitud/extensión	Plan de entrega -PBC	Fecha de entrega/Instalación y puesta en uso de los parques
Dptos.: Guaira y Caaguazú	33 días corridos	días para la constatación de la totalidad de los parques en depósito	11/03/2020
	38 días corridos	Instalación y puesta en uso de los parques en los espacios educativos	11/06/2020

Que hemos constatado que, en la resolución mencionada, hubo un error de tipeo en la columna de fecha de entrega/Instalación y puesta en uso de los parques, ***debió decir 16/03/2020***, por los que solicitamos la rectificación de la resolución en ese punto específico.

2

Lote N° 3	Solicitud/extensión	Plan de entrega -PBC	Fecha de entrega/Instalación y puesta en uso de los parques
Dptos.: Guaira y Caaguazú	33 días corridos	días para la constatación de la totalidad de los parques en depósito	**16/03/2020**
	38 días corridos	Instalación y puesta en uso de los parques en los espacios educativos	11/06/2020

Es dictamen de esta Coordinación.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Prog. y Proy.
Coord. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay

Lic. YENNY CAROLINA OVELAR
Coordinadora Interina
Coordinación de Adquisiciones
Comisión de Interculturalidad
UEPP/CAC/MEC