JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPOR... DES

LIBRO DE OBRA Nº 0000002

OBRA: Concurso de Oferta N° 31/2023 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL ID N° 435.864

LOTE N°: 1

CONTRATO: 31/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno

PERIODO

02-01-2024
Movilización y preparación de carteles.
03-01-2024 Tiempo: Bueno
Preparación de marco para carteles de señalización y cartel de obras.
04-01-2024 Tiempo: Bueno
Continúa preparación de carteles.
05-01-2024 Tiempo: Bueno
Pedido de materiales necesarios para la obra
08-01-2024 Tiempo: Bueno
Verificación de lugar de obra.
Constatando que, la Empresa constructora, atendiendo que tiene frente de trabajo, en el tramo Ñeembucú y paralela, Pedro Christophensen, inconcluso. Se decide posponer los trabajos, siendo las 10:00h.
09-01-2024 Tiempo: Bueno.
Verificación de la situación de trabajos. En diálogo con gente de la Empresa en cuestión, consultando sobre el proceso y posible conclusión del trabajo en curso, responden que sería de posible culminación en un lapso de 2 (dos) semanas más.

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

Claudio Geona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822
FISCAL DE OBRA

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPOR

DES

LIBRO DE OBRA Nº 0000004

OBRA: Concurso de Oferta N° 31/2023 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL ID N° 435.864

LOTE N°: 1

CONTRATO: 31/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno

PERIODO

25-01-2024

Volviendo a zona de obra para inicio de trabajo de apertura de caja de empedrado, y constando que la Empresa constructora Ascent aún no concluyó el trabajo en el tramo Ñeembucu y paralelos.

Se comunica a la Municipalidad.

Se inicia trabajos en la calle Pedro Christophensen; excavación destape para empedrado.

26-01-2024 Tiempo: Bueno

Se realiza reunión con gente de la Municipalidad y gente de la Empresa Ascent junto a la gente de la Empresa Itinera S.A. instando a la Empresa Ascent plazo de conclusión de obra; los mismos solicitaron espacio de 2 (dos) semanas para la culminación.

Corte y apertura de caja para empedrado, calle Pedro Christophensen esquina Central.

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

CONTRATISTA

Claudio Ceona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

FISCAL DE OBRA

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPOR DES

LIBRO DE OBRA Nº 0000005

OBRA: Concurso de Oferta N° 31/2023 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL ID N° 435.864

LOTE N°: 1

CONTRATO: 31/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno

PERIODO

29-01-2024
Paramos los trabajos, a pedido de la Empresa Ascent, para que los mismos puedan concluir su trabajo.
06-02-2024 Tiempo: Bueno
Retomamos ejecución de trabajos en la calle Pedro Christophensen esquina Amambay
Corte y conformación para caja de empedrado
07-02-2024 Tiempo: Lluvia
Sin actividad.
08:02:2024 Tiempo: Bueno
Sin actividad por consecuencia de lluvia.
09:02-2024 Tiempo: Bueno
Sin actividad, consecuencia de lluvia.
12.02 2024 Tiempo: Bueno
Los trabajos por parte de la Empresa Ascent siguen inconclusos sobre calles Pedro Christophensen y Ñe'embucú, impidiendo así la continuidad de trabajos por nuestra parte.
13:02:2024 Tiempo: Lluvia
Sin actividad.
Se emite una nota, por parte de la Empresa Itinera S.A, dirigida al Gobernador de Itapúa, Ing Javier Pereira Rieve, solicitando la prórroga de vigencia de contrato, hasta que la Empresa Ascent culmine en su totalidad su contrato.

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

CONTRATISTA

Claudio Caona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

FISCAL DE OBRA

TRIPLICADO: Contratista

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPOR DES

LIBRO DE OBRA Nº 0000006

OBRA: Concurso de Oferta N° 31/2023 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL ID N° 435.864

LOTE N°: 1

CONTRATO: 31/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

PERIODO

14 02 2024
Sin actividad

15 02 2024 Tiempo: Bueno
Sin actividad por consecuencia de lluvia.

16 02 2024 Tiempo: Bueno
Sin actividad por consecuencia de lluvia.

17 02 2024 Tiempo: Bueno
Sin actividad por consecuencia de lluvia.

19 02 2024 Tiempo: Bueno
Se hace recorrido por la calle Paraguarí para inicio de trabajo constatando que en zona de obras hay cañerías de la ESSAP, comunicando que habrá trabajo de movimiento de suelo, solicitando personal de la ESSAP para acompañamiento durante el trabajo.

20 02 2024 Tiempo: Bueno
Se realiza trabajo de nivelación de caminos a pedido de los vecinos para la libre circulación en la calle Pedro Christophersen y Amamboy. Equipo utilizado: motoniveladora.

OBSERVACIONES: Entiendase por ESSAP. Junta de Saneamiento —

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

Claudio Geona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822
FISCAL DE OBRA

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Tempura lugar de OPOR DES

LIBRO DE OBRA Nº 0000007

OBRA: Concurso de Oferta N° 31/2023 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL ID N° 435.864

LOTE N°: 1

CONTRATO: 31/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno

PERIODO

21-02-2024 Tiempo: Bueno
La empresa Ascent Ingeniería y Construcción no realizan los trabajos inconclusos

22-02 2024 Tiempo: Bueno
Seguimos aguardando presencia de los personales de la ESSAP para iniciar los trabajos en la calle Paraguarí.

23-02 2024 Tiempo: Bueno
Seguimos aguardando presencia de los personales de la ESSAP para iniciar los trabajos en la calle Paraguari

24-02 2024 Tiempo: Lluvia
Sin actividad por lluvia

26 02 2024 Tiempo: Bueno
Sin actividad por consecuencia de lluvia.

OBSERVACIONES: Entiendase por Essap : Junta de Saneamiento

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

Claudio Geona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822
FISCAL DE OBRA