MEMORANDUM N° 055/2024

Fecha: *03 de mayo de 2024*

A: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas y Transporte* *Gobernación de Itapúa*
De: ***Arq. Hernán Morínigo***	***Cargo:*** *Fiscal de Obras*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas y Transporte* *Gobernación de Itapúa*

Asunto: *Informe de Obra sobre solicitud de prórroga de plazo - Contrato N° 81/2023.*

Referencia*: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867*

Fecha de Acta de Inicio: *20/12/2023*

Plazo contractual: *90 días*

Prorroga: *30 días – Resolución N° 350/2024*

16 días - Resolución N° 461/2024

Fecha de terminación prevista: *04/05/2024*

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de presentar el informe de obra solicitado en el memorándum S.O.P.T N° 492/2024, sobre el Expediente N° 2708/2024 de la obra de referencia. Se adjuntan las documentaciones correspondientes.

Sin otro en particular me despido atentamente.

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

Arq. Felix H. Morínigo Mesrob
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas
Fecha: 03/05/24
Hora: 12:14
Firma

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado.

BENEFICIARIO: Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8.

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA: 25/Abril/2024

AVANCE DE OBRA: 57.42 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8	José Leandro Oviedo	x1= 577738 - 7038849	166.277.236 gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	81/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
90 días	20/Diciembre/2023	04/Mayo/2024	30 días - Resolución N° 350/2024 16 días - Resolución N° 461/2024

Informe Técnico:

La empresa contratista ha presentado una solicitud de prórroga de plazo por motivos de inclemencias climáticas, días de lluvias.

La Fiscalización ha verificado y hace constar que los días de lluvia del mes de abril han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos, por la cual, ocasionan atrasos en el avance de la obra. En los trabajos de construcción de pavimento tipo empedrado, no se puede continuar de forma rápida los trabajos pos lluvia, la tierra debe estar bien seca y sólida, sin acumulación de aguas, charcos ni barros, para evitar asentamientos posteriores.

Hasta la fecha la obra presenta un avance del 57.42% ejecutada in situ.

Visto y considerando los registros de lluvia emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, de la cual se consideran las cantidades citadas de lluvia en mm para contabilizar los días de afectación por lluvia en la zona de obra, se da lo siguiente:

Referencia:

- Intensidad de lluvia de 2 a 5mm: 1 día de afectación
- Intensidad de lluvia mayor a 5mm: 2 día de afectación

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Fiscalización de Obras

ARQ. FELIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

Por la cual se considera lo siguiente:

- Abril: 24 días (lluvia más afectación).

Por lo tanto, la fiscalización sugiere otorgar 24 días de prórroga de plazo por afectación de lluvias en la zona de obra, por la cual se deja a consideración a quien corresponda dar tramites a dicho pedido.

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Arq. FELIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. Nº 3.265

Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
Fiscal de Obras