CONSULTORA GUARANI

Asunción, 04 de julio del 2022

G2 MOPC N° 255 2022

Señor
Ing. Rubén Andino, Director
Dirección de Caminos Vecinales - MOPC
Oliva casi Alberdi
Asunción - Paraguay
Tel.+59521 4149 0000

Ref.: LLAMADO MOPC LPI N° 78/2019 Fiscalización de Obras ce Construcción de Pavimentación tipo Asfáltico en los Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Caaguazú - Grupo 2. ID N° 366.411. Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. Contrato de Préstamo CFA 10606. **Contrato SG MINISTRO No 418/2020.**

Asunto: Solicitud Prórroga de Plazos Rovial S.A.

Nos dirigimos a Ud. a fin de remitir adjunto a esta nota, la Nota del Contratista - del Lote 3 - Rovial S.A. recibida el 04.07.2022, solicitando Prórroga de Plazo Contractual.

- 4 días por Lluvias y sus consecuencias ocurridas en mayo 2022
- 12 días por causas de fuerza mayor-Corte de ruta.

Totalizando los 16 días solicitados.

Esta Fiscalización, una vez analizada los motivos expuestos, verificados los documentos respaldatorios adjuntos, considera justificados y recomienda la aprobación de la prórroga del plazo contractual solicitado.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

MOPC
DCV Fecha: 05 JUL 2022
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAI ☐ DPOA
☐ DGSA ☐ DGH ☐ DRP ☐ DP/CAF
☐ DGP ☐ DGPS ☐ DAJ ☐ CG
☐ DAI ☐ DV ☐ DG ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/BID

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Ing. Ricardo Fretes
Representante Legal

RECIBIDO
Fecha 04 JUL 2022 Hora 15:00
Firma

Rovial

ROV CV0021

Asuncion, 05 de JUNIO de 2022

Sres.
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSULTORA GUARANI S.A.
Presente:

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU – GRUPO 2 – LOTE 3 - ID 366.412 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

Asunto: ROV CV021 – PRORROGA DE PLAZOS

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. Y ante quien corresponda, para elevarles una solicitud de Prorroga en los plazos Contractuales vigentes de obra, en virtud de las siguientes cláusulas de las Condiciones Generales del Contrato (Pliego de Bases y Condiciones, Parte 3, Sección VI).

- 18.3 Perdidas y Averías. Casos de Fuerza Mayor: "Para efectos del presente contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes. Las situaciones que se consideraran () y decisiones gubernamentales".
- 19.2.2 Plazos de Ejecución y sus CEC hechos documentados que se adjuntan, de lluvias y sus consecuencias durante meses previos, y de casos de Fuerza Mayor también

Los cortes de rutas de los vecinos de la comunidad de Santo Domingo en reclamo de Obras para sus accesos, comprometió el correcto avance por la imposibilidad de transitar para abastecer a la obra de la materia prima.

Días por PRORROGABLES POR LLUVIAS HASTA MAYO `22= 4 días.

Días por Causas de Fuerza Mayor – CORTES DE RUTA= 12 días.

TOTAL= 16 DÍAS

	May 22	Subtotal
Días Prorrogables por lluvias	4	4
		4

	May 22	Jun 22	Subtotal
Días de Causa corte de ruta	7	5	12
			12

MESA DE ENTRADA UNICA
Proyecto: CV-Grupo 2
Registro Nº: 8340 Fecha: 04/07/22
Firma: Hora: 11:02
Enviado por: Fax ☐ Original ☑ Copia ☐ E-mail ☐
Anexo: Total pág.

Cristian A. Acosta
Apoderado
Rovial

OFICINA CENTRAL
Alem 2302 (2000)
Rosario, Santa Fe, Argentina

TALLER CENTRAL
Ruta 34 (km 3,5)
Rosario, Santa Fe, Argentina

+54 341 4854540 / 42 / 45
rovialsa@rovialsa.com.ar
www.rovialsa.com.ar

Rovial

ROV CV0021

	Días	Fecha
Fecha Fin de Obra Según DCV Nº1840/2022		10/07/21
Dias prorrogables por lluvia	4	14/07/21
Días prorrogables por Corte de Ruta	12	26/07/21
Prorroga	16	26/07/21

Se adjuntan documentación que avala esta solicitud, para su estudio:

- Copias de Libro de Obra 4 (CUATRO) Folios
- Copia Nota G2 CROV Nº15 2022 – Nota DCV 1840/2022, 2 (DOS) Folios
- Copia Registro Lluvia SICOE, 3 (TRES) Folios (Original en Documentación del Certificado de Mayo 22)

La nota consta de 11 (diez) Folios.

Sin más, hacemos propicia la oportunidad de saludarle atentamente.

Cristian A. Acosta
Apoderado
Rovial

OFICINA CENTRAL
Alem 2302 (2000)
Rosario, Santa Fe, Argentina

TALLER CENTRAL
Ruta 34 (km 3,5)
Rosario, Santa Fe, Argentina

+54 341 4854540 / 42 / 45
rovialsa@rovialsa.com.ar
www.rovialsa.com.ar

Rovial Paraguay | MOPC | GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIERIA CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 88/2016 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 8180/2018 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº 388.618 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.S. MINISTRO Nº 22/2020

PARA: FISCALIZACION GUARANI FECHA: 23/05/22

DE: ROVIAL S.A.

ASUNTO: CORTE RUTA CAMPESINO

Referencia:

SE INFORMA QUE EL DIA DE LA FECHA, LUN 23 DE MAYO '22 SE REALIZA UN CORTE DE RUTA SOBRE LA RUTA Nº 10 EN LA CIUDAD DE CARIBARY, POR RECLAMO DE LOS HABITANTES DE LA ZONA DE SANTO DOMINGO, EN RECLAMO POR APERTURA DE SOBRES DE LAS OBRAS DE SUS ACCESOS

DICHO RECLAMO NO ESTA VINCULADO A NUESTRA OBRA, NI A LA EMPRESA, Y SE VA A MANTENER HASTA QUE NO TENGAN RESPUESTA POSITIVA A SUS EXIGENCIAS SEGUN SUS DICHOS.

ESTA SITUACION NOS IMPIDE EJECUTAR CARPETA ASFALTICA YA QUE LA PLANTA DE ASFALTO ESTA SITUADA DEL OTRO LADO DEL CORTE, INFORMACIÓN QUE LOS MISMOS CONOCEN Y POR ESE MOTIVO HACEN EL CORTE EN ESA UBICACIÓN

EN EL DIA DE LA FECHA LA EMPRESA TUVO QUE SUSPENDER SU PROGRAMACIÓN, QUEDANDO OCIOSOS NUESTROS CAMIONES Y PLANTA

SIN MAS SALUDO ATE

ANEXO:

Contratista | Fiscalización | Supervision MOPC

TEL. 0972 - 100 / FERNANDEZ

Rovial Paraguay | MOPC | GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC N° 02/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN N° 8190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 5 - ID N° 398.418 - LOTE N° 3 -CONTRATO S.O. MINISTRIO N° 21/2020

PARA: FISCALIZACIÓN GUARANÍ FECHA: 31/05/22

DE: ROVIAL S.A.

ASUNTO: CORTE RUTA RECLAMO CAMPESINOS.

Referencia: NOTA 02-057

SE INFORMA QUE SE PROSIGUIO CON LOS CORTES DE RUTA POR LOS RECLAMOS ENUMERADOS EN NOTA 02-057 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2022.

LOS DIAS DE CORTE FUERON LOS SIGUIENTES: MA 24, MIER 25, JUE 26, VIE 27, LUN 30 Y MA 31 DE MAYO DEL 2022.

SIN MAS, SALUDO ATTE.

ANEXO:

Contratista | Fiscalización | Supervision MOPC

Rovial Paraguay | MOPC | GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC N° 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN N° 3150/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID N° 366.412 - LOTE N° 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO N° 22/2020

PARA: ESCALIZACION GUARANI FECHA: 31/05/22

DE: ROVIAL S.A.

ASUNTO: DIAS DE LLUVIAS Y CONSECUENCIAS, RECESO DE MAYO '22

Referencia:

PARA EL MES DE MAYO DEL 2022 SE REGISTRA:

DOM 01: 22 mm - LLUVIA
LU 02: - - EXC. HUMEDAD
MA 03: 10 mm - LLUVIA
MIE 04: 5 mm - LLUVIA
JUE 05: - - EXC. HUMEDAD
MA 10: 10 mm - LLUVIA
SA 14: 65 mm - LLUVIA
DOM 15: - - EXC. HUMEDAD
VIE 27: 30 mm - LLUVIA
SAB 28: 35 mm - LLUVIA
DOM 29: 10 mm - LLUVIA
LU 30: 20 mm - LLUVIA TOTAL PRECIPITACION = 207 mm

DIAS DE LLUVIAS E INCIDENCIAS = 12 (DOCE)
DIAS DE RECESO = VI 13, SA 14, DOM 15 Y LU 16 - TOTAL 4 (CUATRO)
DIAS FERIADO: DOM 01 MAYO - TOTAL 1 (UNO).

ANEXO:

Contratista | Fiscalización | Supervision MOPC

Rovial Paraguay | MOPC | GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC N° 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN N° 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID N° 386.412 - LOTE N° 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO N° 22/2020

PARA: FISCALIZACIÓN GUARANI FECHA: 09/06/22

DE: ROVIAL S.A.

ASUNTO: CORTE RUTA Nº 10

Referencia:

SE INFORMA QUE SE PROSIGUIO CON LOS CORTES DE RUTA POR LOS MISMOS MOTIVOS ENUMERADOS EN NOTAS 02-057 Y 02-058.

LOS DIAS DE CORTE FUERON: MIE 01, JUE 02, LU 06, MAR 07 Y MIE 08, DEL MES DE JUNIO.

EN TOTAL 5 DIAS.

SIN MAS SALUDO ATTE

ANEXO:

Contratista | Fiscalización | Supervision MOPC

TEL. 0972 del 951 al 100 / FERNANDO/22