81 (ochenta y uno)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 18 de mayo de 2021.-

D.V. N° 712 /2021

SEÑORES
CONSORCIO TRES PALMAS
Itapirú 2518 c/ Héroes del 70 – Lambaré - Paraguay
Tel: 595-21-902-656
PRESENTE

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 157/2020 – LIC. PÚBLICA NACIONAL N° 182/2019. REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO: RUTA PY 03 – YBY PYTA – YBYRAROVANA – RUTA PY 03 – LOTE N° 1 – PROGRESIVA 0+000 – 31+500 – ID 371.286

ORDEN DE EJECUCIÓN N° 1. – APROBACIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO DE OBRA.

Me dirijo a ustedes en relación al Contrato de la obra de la referencia, en relación al pedido de Prorroga de Plazo de terminación de obras por Lluvias y sus consecuencias y otros, solicitado a través del expediente con MEU N° 17.114/2021.

Se solicita la prórroga del plazo por los siguientes motivos:

- Precipitaciones acaecidas desde el mes de mayo de 2020 al mes de marzo de 2021, por lluvias y sus consecuencias. Se adjunta planilla de registro de lluvias.
- Por escases de cemento portland, en los meses de agosto, setiembre y octubre de 2020 (problema de producción en origen y de flete desde la planta industrial de la ciudad de vallemí a la ciudad de Villeta, por la bajante del río Paraguay).
- Efectos de la pandemia por COVID-19, que afectó a gran parte del Personal afectado a la obra.

Se detalla los acontecimientos en el cuadro demostrativo que se describe a continuación.

FECHA DE INICIO	05/05/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	18/05/2021

EVENTOS Y PLAZOS	DÍAS OTORGADOS
DIAS DE PRORROGA POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS	54 DÍAS
DÍAS DE PRÓRROGA POR FUERZA MAYOR:	
ESCACES DE CEMENTO PORLANT	60 DÍAS
EFECTOS DE LA PANDEMIA	80 DÍAS

TOTAL DE DÍAS DE PRÓRROGA	**194 DÍAS**
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	**28/11/2021**

Por lo expuesto más arriba, y en atención al análisis realizado por el Departamento de Ejecución, esta Dirección le comunica la aprobación de la prórroga del plazo contractual, debiendo presentarse posteriormente, el cronograma físico – financiero actualizado, a los efectos de poder realizar el seguimiento del avance de la Obra, quedando como nueva fecha de terminación, el 28 de noviembre de 2021.

Atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES D.G.V. DPTO. DE EJECUCIÓN

Msc. Ing. Pabliña Balbuena G.
Jefe Interina Dpto. Ejecución - DV
MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCION DE VIALIDAD

Ing. HUGO ARCE P.
Director de Vialidad