TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 4346
Recibido por: L-12

DIA	MES	AÑO	HORA
17	MAY	2022	11:12

MEMORANDUM C.P.I. N°644/2022

A: **Abog. Sixto Milciades Rivas.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Adquisición y Contrataciones – UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Arq. Guillermo Godoy. *Jefe - Departamento de Supervisión y Certificación*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: **Respuesta a la Nota N° s/n – Exp. UEPP MEC N° 3850.**
Aprobación de Prórrogas - Informe Técnico de Lluvias e Incidencias.

Fecha: 16/05/2022

EMPRESA	MMSA	CONTRATO N°	05/2021
DEPARTAMENTO	CORDILLERA	LOTE N°	03
LPN/SBE N°02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación", en el marco del programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del País" – ID N°360.254 – Plurianual.			
FISCAL	Ing. Antonio Peláez	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2022											
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	-NOV.	DIC.

TIPO DE AFECTACIÓN		
TIPO DE AFECTACIÓN	REGISTRO DE DIAS (FECHAS)	CANTIDAD
DÍAS DE LLUVIAS	2-3-4-5-7-8-9-11-21-22-27-28-29	13
DÍAS DE INCIDENCIAS	6-12-23-	3
TOTAL DE DIAS AFECTADOS		16

OBSERVACIONES		
DESCRIPCION	TIPO DE CAMINO	TRANSITABLE
Por el periodo de marzo, la empresa ha solicitado prorroga por lluvias y por fuerza mayor; en pedidos independientes, según los expedientes UEPP MEC N° 3850 del 6 de MAYO del 2022.	SATURACIÓN DE HUMEDAD EN MATERIALES	S/D
	DAÑOS MATERIALES	S/D

ELABORADO POR: ARQ. FÉLIX DUARTE **VERIFICADO POR: ING. ANTONIO PELAEZ**

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

CORRIMIENTO DE PLAZOS			
FECHA DE INICIO	OS2	21/12/2021	
	CANTIDAD DE DÍAS	DESPLAZA A	ADENDA N°
PLAZO ORIGINAL	150 DÍAS	19/05/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS ENERO	08 DÍAS	27/05/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS FEBRERO	09 DÍAS	05/06/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS MARZO	14 D ÍAS	19/06/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS ABRIL	16 DÍAS	05/07/2022	Solicitada

CONCLUSIÓN
Esta fiscalización da por aprobada la solicitud de prorrogas de la empresa contratista MMSA, en atención a las documentaciones presentadas por la misma, y se considera pertinente el desplazamiento del plazo de ejecución por 16 (dieciséis) días.

SE ADJUNTAN COPIAS DE:

a- NOTAS DE LA EMPRESA
b- NOTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DEL FISCAL
c- REGISTROS DE PRECIPITACIÓN DIARIA (MM) AÑO 2022, DE LA DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
d- REGISTROS DE LLUVIAS EN LOS LIBROS DE OBRAS DEL MES DE FEBRERO.

ELABORADO POR: ARQ. FELIX DUARTE **VERIFICADO POR: ING. ANTONIO PELAEZ**

CONTRATO	Nº DE INSTITUCIONES	LPN/SBE 02/2020	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
N° 05/2021	17	LOTES 3	Del 1/04/2022 al 30/04/2022	C5 OS2

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 005

FECHA: 05/05/2022

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	CORDILLERA	
LPN SBE Nº	[redacted]	
Contratista:	MMSA	
Contrato Nº.	[redacted]	
Objeto del Contrato:	"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI" – ID N° 360.254	
Fiscalizadores:	[redacted]	
Fecha de suscripción del Contrato:	[redacted]	
Monto Max. Total del Contrato en Gs.:	[redacted]	
Monto de Inversión OS1 en Gs:	940.851.830	Plazo (Días): 30 días
Monto de Inversión OS2 en Gs:	[redacted]	
Fecha de Entrega del anticipo:	6/10/2019	Monto del anticipo (20%):
Fecha de inicio efectivo ORDEN #1	[redacted]	
Fecha de inicio efectivo de la ORDEN #2	20/12/2021	Fecha de vencimiento del plazo del cronograma: 19/05/2022
Ampliación de contrato (Ley 2051/2003)	[redacted]	

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de días de lluvias registradas (Mes de ABRIL) Registro DINAC y Libro de Obras	16
b.	Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas imputables a la contratista (en días):	0
c.	Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables al contratista (en días):	0
d.	Condiciones de accesibilidad:	
e.	Otras Observaciones:	

3. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual (días): 150 días
b. Plazo de Ejecución efectiva (días): 132 días (5ta Fiscalización)

Antonio Pelaez García
Ingeniero Civil

Escaneado con CamScanner

c. Plazo Restante (días): 19 días

4. **AVANCE FISICO DE OBRAS: 12,75 %** (Fiscalización para Certificación Nº 5 de la OS2)
Observación: este porcentaje corresponde a las 17 instituciones, de las cuales dos aún no han sido ejecutadas en su totalidad en espera de una adenda para concluir los trabajos correspondientes.

5. **AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: 63,98 %** (Fiscalización para Certificación Nº 5 de la OS2)
Observación: este porcentaje corresponde a las 17 instituciones, de las cuales dos aún no han sido ejecutadas en su totalidad en espera de una adenda para concluir los trabajos correspondientes.

6. **MULTAS APLICADAS**
   a. Monto: Gs. 0,00
   b. Multa Acumulada (%): 0.00 %

7. **VIGENCIA DE GARANTIAS**
   a. Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE
      i. Cubre desde 4/4//2022 hasta 31/07/2022
      ii. Empresa de Seguros: La consolidada Seguros
   b. Garantía de Anticipo Financiero: VIGENTE
      i. Cubre desde 4/4//2022 hasta 31/07/2022
      ii. Empresa de Seguros: La consolidada Seguros
   c. Seguro contra daños a terceros: VIGENTE
      i. Cubre desde 8/01/2022 hasta 08/06/2022
      ii. Empresa de Seguros: La consolidada Seguros
   d. Seguro contra accidentes de trabajo: VIGENTE
      i. Cubre desde 8/01/2022 hasta 08/06/2022
      ii. Empresa de Seguros: La consolidada Seguros
   e. Seguro contra los riesgos en zona de obras: VIGENTE
      i. Cubre desde 8/01/2022 hasta 8/07/2022
      ii. Empresa de Seguros: La consolidada Seguros

Antonio Robles Garcia
Ingeniero Civil

Escaneado con CamScanner

FECHA DE INICIO	OS2	21/12/2021	
	CANTIDAD DE DÍAS	DESPLAZA A	ADENDA N°
PLAZO ORIGINAL	150 DÍAS	19/05/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS ENERO	08 DÍAS	27/05/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS FEBRERO	09 DÍAS	05/06/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS MARZO	15 D ÍAS	20/06/2022	Solicitada
PRORROGA POR FUERZA MAYOR MARZO	1 DÍA	21/06/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS ABRIL	16 DÍAS	07/07/2022	Solicitada

Antonio Peláez García
Ingeniero Civil

Ing. Antonio Peláez
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner