constructora J&G
ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

Asunción, 6 de junio de 2023

Sr.
Carlos Morel Martínez.
Presidente
ANNP

Me dirijo a Ud. en nombre de la firma **ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ**, en el marco de la **LPN 09/2022 TERMINACIÓN DEL EDIFICIO ACI, ADECUACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL Y DELIMITACIÓN DE BOXES PARA ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES EN LA T.P. DE ENCARNACIÓN- ID 408793,** según Contrato firmado entre las partes, a fin de solicitar la prorroga del plazo de ejecución originalmente previsto en 30 días calendario por las siguientes causas:

- El calculo estructural presentado en fecha 13 de febrero de 2023, cuya copia de nota de presentación se adjunta, detalla los refuerzos adicionales necesarios para la estabilidad de la estructura existente, estos refuerzos conllevan un aumento en el tiempo de ejecución originalmente previsto con la adición de 4 zapatas, pilares y vigas de fundación con su correspondiente excavación y relleno en Planta Baja, utilización de adhesivo epoxi para anclaje de estructura nueva con existente.
- En losa techo nivel 100, se ha procedido a la construcción de una viga de refuerzo en losa sector SS.HH., previa picada de la losa existente, apuntalamiento, etc.

Estos hechos han sido comunicados en la nota de presentación del cálculo estructural, en donde se menciona la necesidad de implementar los citados refuerzos estructurales.

Así mismo, la fiscalización de obra ha solicitado la modificación del proyecto originalmente previsto en cuanto al rubro de mampostería de elevación visto, a fin de que toda la fachada sea de ladrillo visto corrido sin interrupción de los pilares y vigas originales, se ha procedido a mover el eje de la mampostería exterior con la adición de vigas adosadas a las vigas de fundación originales, sobre las cuales se desarrollan la mampostería de elevación.

Estos hechos mencionados han sido asentados en el libro de obra para conocimiento.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Julio C. Gómez R.
Ing. Julio C. Gómez R.
Contratista

constructora J&G

ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

Asunción, 6 de junio de 2023

Sr.
Carlos Morel Martínez.
Presidente
ANNP

Me dirijo a Ud. en nombre de la firma **ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ**, en el marco de la **LPN 09/2022 TERMINACIÓN DEL EDIFICIO ACI, ADECUACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL Y DELIMITACIÓN DE BOXES PARA ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES EN LA T.P. DE ENCARNACIÓN- ID 408793,** según Contrato firmado entre las partes, en virtud a Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, apartado **c. Plazos**, numeral **4. Inclemencias Climáticas**, a fin de solicitar la prorroga en el plazo de ejecución de 10 días calendario por motivo de lluvias en el sitio de obra y sus consecuencias para lluvias copiosas registradas en el sitio.

Se adjunta:

- Informe de días de lluvias del mes de mayo de 2023 de la estación pluviométrica de Encarnación, emitida por la DINAC.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil
Ing. Julio C. Gómez R.
Contratista

constructora J&G

ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

Asunción, 13 de Febrero de 2023

Sres.
Ing. Guillermo Caballero
Gerencia de obras
ANNP

Me dirijo a Ud. en nombre de la firma **ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ**, en el marco de la **LPN 09/2022 TERMINACIÓN DEL EDIFICIO ACI, ADECUACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL Y DELIMITACIÓN DE BOXES PARA ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES EN LA T.P. DE ENCARNACIÓN- ID 408793,** según Contrato firmado entre las partes, a fin de presentar calculo estructural de la estructura de hormigón armado a ser realizada en el bloque ACI Integrado, continuación de estructura de hormigón armado existente.

Al respecto es importante señalar que a fin de verificar si la estructura existente es compatible con los resultados que arrojan el calculo estructural, hemos hecho verificaciones in situ de las piezas estructurales que conforman la estructura existente, las varillas de hierro y secciones utilizadas, dimensiones de zapatas y profundidad. Basado en estos datos, dictamina el Ing. Calculista José Domínguez lo siguiente:

"Según los datos recibidos en cuanto al relevamiento de las características geométricas, cuantías de la estructura existente y el cálculo de la estructura de hormigón armado se puede concluir que la estructura existente, con los refuerzos propuestos en los planos, está preparada para soportar las cargas de lo proyectado."

Se adjuntan:

- Calculo estructural
- Planos estructurales firmados por el Ing. Calculista
- Informe de inspección de hormigón armado existente

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Ing. Julio C. Gómez R.
Contratista