8 (ocho)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

## SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

**EXPEDIENTE MEU Nº** **51860/2024** **FECHA / HORA** 06/12/2024 15:35:09

**Datos del Documento**

**TITULAR:** C.I.V.S.A.

**Nombre y Apellido**
GERARDO ALCARAZ

**Número Telefónico**
0981245656

**Correo electrónico**

**Referencia**
PRORROGA POR DIAS DE LLUVIA PERIODO DICIEMBRE 2023 A NOVIEMBRE 2024

**Se remite a:**
SECRETARIA GENERAL

Procesado por: GZELAYA
Fecha: 06/12/2024
Hora: 15:35:09

Adg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.
Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

**C.I.V.S.A.**
Constructora Isacio Vallejos S.A.
*Construyendo con Ud. al País*

7 (siete)

**NOTA N°: 17/2024.**
Asunción, 4 de diciembre de 2024.

Señor:
**ING. CLAUDIA CENTURIÓN;**
MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS;
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (M.O.P.C.)
**Presente:**
**CC. ING. GUSTAVO ROBADIN – UEP CAF**

**Ref.:** LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398.

**Asunto:** Prórroga por días de lluvia periodo diciembre 2023 a noviembre 2024.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar una ampliación de la fecha de término de obra, conforme lo establecido en las AGC (Aspectos Generales del Contrato).

| CERTIFICADO N° | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE | | DIAS NO LABORABLES POR LLUVIAS Y SUS CONSECUANCIAS | DIAS NO CONSIDERADOS | DIAS A RECLAMAR COMO NO LABORABLES |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1-dic-23 | 31-dic-23 | 19 | 8 | 11 |
| 11 | 1-ene-24 | 31-ene-24 | 11 | 8 | 3 |
| 12 | 1-feb-24 | 29-feb-24 | 2 | 8 | N/A |
| 13 | 1-mar-24 | 31-mar-24 | 7 | 8 | N/A |
| 14 | 1-abr-24 | 30-abr-24 | 12 | 0 | 12 |
| 15 | 1-may-24 | 31-may-24 | 18 | 0 | 18 |
| 16 | 1-jun-24 | 30-jun-24 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 1-jul-24 | 31-jul-24 | 10 | 0 | 10 |
| 18 | 1-ago-24 | 31-ago-24 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 1-sept-24 | 30-sept-24 | 6 | 0 | 6 |
| 20 | 1-oct-24 | 31-oct-24 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | 1-nov-24 | 30-nov-24 | 10 | 0 | 10 |
| TOTAL DE DIAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO | | | | | 84 |

La curva compensatoria por atrasos de días de lluvia establecida en el contrato está regida por la fórmula de avance teórico acumulado **"ATAm = [APm / 22] Dh + AEm + ATAa"** donde:

ATAm: Avance Teórico Acumulado hasta el mes correspondiente.
APm: Avance Programado del mes correspondiente.
AEm: Avance Ejecutado del mes correspondiente.
ATAa: Avance Teórico Acumulado hasta el mes anterior.
Dh: Días de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 días.

También las consecuencias de exceso de humedad generado por la lluvia, la temperatura y la presión atmosférica, son condiciones que repercuten directamente en la perdida rápida de humedad de la zona. Motivo por el cual resulta lógico tomar los días húmedos como días NO productivos ya que estos alteran directamente el plazo de terminación de la obra del presente contrato. Acorde a lo descrito más arriba y amparada en la cláusula citada. SOLICITAMOS la prórroga de **84 días por lluvias** y sus consecuencias, de tal manera que se tengan en cuenta y sean aplicados a efectos de definir en consecuencia la nueva fecha de terminación del contrato.

Adjuntamos a la presente nota copias de los registrados de dichos eventos climatológicos levantados en el SICOE y Registro de precipitación de la DINAC.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante legal.

Escaneado con CamScanner