CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha — Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000353

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 21/01/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado/lluvioso

INFORME DIARIO:

- Cargamento de 11º de: Comedor C7, una zapata, fustes y vigas de fundación.
- En Pab. Guardias P.A. se finalizaron los trabajos de ductos eléctricos y ductales débiles. Tambien en Pab. Máx. Seguridad.
- Reunión en el sitio de la obra entre la Contratista, la Fiscalización y el Dpto. Obras del Min. Justicia, se trato el sistema de distribución de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales.
- Entrega de resultados de rotura de probetas del 02/12/2020; 18/12/2020; 07/01/2020 y 20/01/2020.
- se registraron 14 mm de lluvia en el pluviometro de la obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Prétes Modes
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. (021) 293 1461

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

000036

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mezenondeha — Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000354

OBRA Penitenciaría LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 22/01/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado - Lluvia al inicio de la tarde

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de : - Celdas Máx. Seguridad. - Muro de Seguridad Sur, detrás de Máx. Seg., parte alta.
- Encofrado, armaduras y ductos eléctricos verificados en pais. Guardias P.A.
- Se recibió consulta de implantación de la planta de tratamiento de Efluentes cloacales, también proponen ubicación de la misma. Se solicita (la topo) el levantamiento topográfico de la zona de implantación propuesta con puntos levantados en una malla de 5x5 m, corte longitudinal donde se incluyen los pabellones de manera a verificar las tuberías desde su inicio hasta la llegada a la planta.
Se registraron 32 mm de lluvia.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

000035

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mokonondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000356

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada LOTE 2
FECHA: 25/01/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado a la mañana. 1 hora lluvia a las 13:

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de : – Pab de Guardias PA losas – Celdas C3 Losa B P.A. – celdas C2 Muros t36, 31, 35, 32, 30, 28, 24, 22, 20, 26.
- Trabajos de instalaciones sanitarias en Talleres T3 y T4.

Se registraron 12 mm de lluvia en pluviometro de obra.

OBSERVACIONES: Se comunica al contratista que se deben cerrar las mediciones de campo.

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Pretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACION

4 TAL 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

00034

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeiva Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000357

OBRA Penitenciaria LOTE 2.
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 26/01/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado | Lluvioso

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Ltº de ; Muro de Seguridad Sur parte alta, detrás de Máx Seguridad
- Personal sin armés enganchado, sin línea de Seguridad durante cargamento de Muro de Seguridad

Se registraron 65 mm de lluvia en el pluviometro de obra

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Freites Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - TEL.: (021) 285 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000358

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 27/01/2021

ESTADO DEL TIEMPO: LLuvia

INFORME DIARIO:

• Sin actividad importante por la lluvia caida a la noche e inicio de la mañana. Solo algunas obras interiores y las instalaciones sanitarias.

Se registraron 41 mm de lluvia en pluviometro de obra.

OBSERVACIONES:

Ing. Ricardo Freles Modesto
Representante Legal

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035587

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL. (021) 253 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

000032

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha — Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº 0000359

OBRA Penitenciaria LOTE 2

UBICACIÓN: Emboscada.

FECHA: 28/01/2021

ESTADO DEL TIEMPO:

INFORME DIARIO:

Se registraron 11 mm de lluvia en el pluviometro de obra.

- Cargamento de Hº de 1ª – Cocina y Lavandería P.A. y Máx. Seguridad.
- Trabajos de instalación de ductos en Celdas C3, C4
- Se realizó una prueba de bombeo del pozo profundo por el espacio de una hora. Se determinó el nivel estático y se tomaron cuatro veces las medidas del caudal. No se alcanzó el nivel dinámico.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 295946

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

000031

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mitarandeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000362

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 01/02/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

Sin actividad por lluvia.-
El día 31/01/2021 se registró 130 mm de lluvia en el pluviometro de obra.-

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

REGISTRO DE LLUVIAS

FEBRERO 2021

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mokonondehu — Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000362

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 01/02/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

Sin actividad por lluvia.
El día 31/01/2021 se registró 130 mm de lluvia en el pluviometro de obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Prieto Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000363

OBRA Penitenciaria Lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 02/02/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

Sin actividad por lluvia.
- Se registro 13 mm de lluvia según pluviometro Ubicado en Obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Freites Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA | Y COMUNICACIONES | JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000364

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 03/02/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Humedo.

INFORME DIARIO:

- No hubo cargamento de Hº por el mal estado en que quedaron los caminos internos y el suelo de la obra en general a causa de la lluvia caida ayer.
- Se realizaron trabajos de plomeria y mamposteria.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Freites Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-003552

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

000026

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000371

OBRA Penitenciaría LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 11/02/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado - lluvia entre el 10 y 11

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de ; - Celdas C5, muros long. -Celdas C3, muros transversales.
- Trabajos de enestrado en Galería de Interconexión y Celdas.
- Revoque en Administración.
- Se registró 53 mm. de lluvia según pluviometro ubicado en obra -

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-003552

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000383

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 25/02/2021

ESTADO DEL TIEMPO: LLuvioso a la mañana.

INFORME DIARIO:

- Sin actividad en la obra por lluvia.
- Los dias 24 y 25 de feb. de 2021 se realiza la primera revisión de la planilla de compensación del Convenio Modificatorio N°3 para contrastar las cantidades por la Contratista y las encontradas por la Fiscalización en su revisión parcial de la misma hasta el dia de la fecha.
- Se registro 41 mm. de lluvia según pluviometro ubicado en obra.

OBSERVACIONES:

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

DÍAS AFECTADOS POR COVID 19

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha — Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000260

OBRA: Penitenciaria Lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 24/09/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

En el día de la fecha todo el personal de la Fiscalización se retira a hacerse el test de detección de Covid-19, debido a que se han presentado dos casos positivos en nuestro plantel y dos en el plantel de la contratista.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

0000022

ORIGINAL: CONTRATISTA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motonondiba Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº J000262

OBRA Penitenciaria Lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 26/09/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

Sin Actividades de Obra en la Fecha, debid al brote de covid 19.
Se realiza el hisopado covid 19 a todo el perso de Consorcio Cordillera. Para tal fin se cuenta con la presencia del personal de Salud del Ministerio d Salud.
Los resultados estaran listos para el día Martes 29/09/2020.

OBSERVACIONES:

Ing. Ricardo Pretes Modesto
Representante Legal

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

J00021

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS

TAL. 50 X 3 - Del: 201 al 300 - V - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº J000263

OBRA Penitenciaría Lote 2.
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 28/09/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

El lunes 28/09/20 no se realizan actividades en la obra. El contratista queda a la espera de los resultados de las pruebas de Covid-19 de toda su fuerza laboral.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Freites Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

TAL. 50 X 3 - Del: 201 al 300 - V - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondehu Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº 000264

OBRA Penitenciaria LOTE2

UBICACIÓN: Emboscada

FECHA: 29/09/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

Sin actividad en la obra. A la espera de los re-
-sultados de Covid-19

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

000019

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mokonondeha — Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000265

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 30/09/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

La Contratista retorna a Obra en la fecha principalmente para organizar los trabajos luego del test covid 19.

Sólo los personales que dieron negativo al test estan habilitados para el ingreso a Obra.

Los que han dado positivo quedan en sus hogares en aislamiento.

En la fecha se realiza mantenimiento de los equipos de Obra: Planta dosificadora y Mixer.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

Ing. Ricardo Fretes Modesto
FISCALIZACIÓN Representante Legal

0000018

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha — Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000266

OBRA Penitenciaria LOTE2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 01/10/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Emboscada

INFORME DIARIO:

La fiscalización retorna a las actividades en el sitio de Obras, con las personas del plantel que dieron negativo a la prueba del COVID-19
Se realizaron las sgtes actividades en Obra:
- Preparación de armaduras en Celdas C5 M5
- Preparación de Taller T3. Losa y pilares
- Encofrado de Galería de Circulación entre T3 y T4
- Prep. p/ 1º de cabezal y viga de fundación en Muro de Seguridad Sur, detrás de Celdas C7.
- Trabajos de mampostería en Administración y Pabellón de Visitas.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

Ing. Ricardo Flores Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

0000017

TAL. 50 X 3 - Del: 201 al 300 - V - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS

DÍAS AFECTADOS POR ESCASEZ DE CEMENTO

Arq. Jorge Gutierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C

000016

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** J000261

RA Penitenciaria lote 2
CACIÓN: Emboscada
CHA: 25/09/2020

TADO DEL TIEMPO:

RME DIARIO:

Se presenta escasez de cemento desde la primera semana de agosto debido a problemas en la producción de la cementera privada Yguazu y retrasos en importación. Esto impide que se pueda avanzar con normalidad en el cronograma ya que afecta directamente al hormigonado y otros frentes que utilizan cemento.
Se organiza para el día de mañana, hisopado test covid 19 para todo el personal de Obra.

SERVACIONES:

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Le...

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

J000015

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS

...3 - Del: 201 al 300 - V - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

INDUSTRIA PARAGUAYA

Yguazú

Asunción, 14 de agosto de 2020

Estimado Cliente

De mi mayor consideración,

Me dirijo a usted con el objeto de poner a vuestro conocimiento que a raiz de la salida de servicio de la linea de alta tensión Villa Hayes – Limpio de la ANDE en la madrugada del miércoles 12 de agosto, el transformador principal que alimenta nuestra Planta sufrió una avería y en consecuencia la misma no pudo continuar produciendo cemento.

Desde ese mismo momento nos encontramos trabajando en la búsqueda de alternativas para lograr una solución pero hasta tanto eso ocurra debemos suspender nuestros despachos.

No tenemos exactitud del plazo que nos demandará pero estaremos informándoles en la medida que tengamos novedades.

Solicitamos por favor tengan en cuenta ésta información para prever sus necesidades de abastecimiento y agradecemos su comprensión.

Sin otro particular me despido saludándolo con mi mayor consideración.

Ing. Ricardo Prietes Modesto
Representante Legal

Andrés Wardle

Country Coordinator

Yguazú Cementos S.A.

Arq. Jorge Bullerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

Escasez de cemento llega al 40% por problemas en cementera ajena a la INC

19 DE AGOSTO DE 2020

El titular de la Industria Nacional del Cemento (INC), Ernesto Benítez, reconoció que actualmente la escasez de cemento llega al 40% del mercado, pero explicó que esto se debe a problemas de producción en otra cementera local y retrasos en la importación.

La INC asegura que su producción de cemento no ha variado. Foto: Archivo UH.

En comunicación con Monumental 1080 AM, el presidente de la Industria Nacional del Cemento (**INC**), Ernesto Benítez, explicó que la otra cementera local que es de capital brasileña registra problemas técnicos para la producción de cemento, por lo que existe escasez del producto en el mercado local.

EN DESTAQUE

Caso arrebato

Harán pruebas de sangre a padre biológico de niña desaparecida

Indicó que también existen algunos retrasos en la importación de cemento, por lo que la escasez del producto podría llegar incluso al 40%.

Benítez detalló que, en promedio, **Paraguay** consume unas 110.000 bolsas mensuales y la producción de la empresa estatal promedia las 50.000.

"La producción nacional que no es de la INC sufre incontinentes circunstanciales, lo cual, en conjunto, acarrea una suerte de inicio de desabastecimiento en el mercado. La INC hace los trabajos para ver si se puede paliar, pero es difícil porque el rubro es sensible", explicó el funcionario.

Respecto a posibles especulaciones en el precio del producto, la INC aclaró que desde el 2017, la estatal no ajusta los costos, pero reconoció que en la subdistribución podrían darse incrementos al consumidor.

El titular de la cementera estatal aseguró que hay suficiente stock del cemento de albañilería y que la INC está despachando a minoristas hasta 50 bolsas, con la presentación del documento de identidad.

Además, aseveró que la INC tiene una producción regular de cemento. En junio se despacharon 50.000 bolsas, en julio 49.000 y en agosto 58.000.

Tras el paro de actividades por la pandemia del **coronavirus** la demanda del producto se ha incrementado e incluso uno de los pilares de la reactivación económica es la aceleración de obras públicas.

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

00013

Temas

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

- **Nota Consorcio Cordillera – CIC N°008/20201 – Presentación de CM3.**

- **Actas de Reuniones con modificaciones aprobadas.**

ANEXO 5

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 9302/2021

TITULAR:
CONSORCIO CORDILLERA

NOMBRE Y APELLIDO:
VICENTE HOPPE
TELEFONO:
0981221143
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
LLAMADO MOPC N° 131/2018 - REF.- CONVENIO MODIFICATORIO N° 3.

FACTURA: Nro. 0 — **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

EAYALA 02/03/2021 10:37:42

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RRHH. ____ DTyA ____

VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____

VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____

OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 2238
Fecha 02 MAR 2021 Hora 14:00

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha 02/03/21
☐ VMAF ☐ DPV ☐ DGCOP
☐ D.C.TÉC. ☐ DGRP
☐ D.COAF ☐ DGAJ
☐ UEPE ☐ DGAM
☐ DAPSAN ☐ DGCH

M.O.P.C.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FEC. ENT. 05/03/21 NRO. 9302
FOL. 46?
☐ D. ADM. ☐ D. y C. ☐ D. MEC. ☐ DEO ☐ DROS

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2021.03.02 10:47:12 -03'00

Pasa a los Fiscales Arq. Butlerov y Schreiber

ARQ. ALBERTO A. LOVERA MIR
Encargado de Despacho
D.O.P. - M.O.P.C.

Se remite a los Supervisores, el Arq. Jorge Butlerov y el Arq. Rodolfo Schreiber, para los fines pertinentes.

RECIBIDO
05/03/21 Hora 14:20
Arq. Arquitectura

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

S-508-21

ARQ. ALBERTO A. LOVERA MIR
Encargado de Despacho

000011

CONSORCIO CORDILLERA

Asunción, 26 de febrero de 2021

Nota Consorcio Cordillera. N° 08/2021

Señor
Arq. José Nicolás Kronawetter, Director de Obras
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional para la construcción de nuevos establecimientos Penitenciarios en la ciudad de Emboscada AD Referendum Al PGN 2019 Llamado 131/2018 – Lote 2
Tema: Presentación de Convenio Modificatorio N°3

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a quien corresponda con el objeto de presentar **el Convenio Modificatorio N°3**

El Convenio Modificatorio N°3 responde a la modificación de rubros existentes, incorporación de rubros nuevos de acuerdo a la modificación del proyecto arquitectónico presentado. Además de la incorporación de la planta de tratamiento de efluentes, necesario para el funcionamientos de la penitenciaria.

Se adjuntan 2 ejemplares originales del convenio Modificatorio N°3.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal

Arq. Jorge Bulférov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Ever A. Giménez C.
Dirección de Obras Públicas
26/02/21
15 16 hs

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante

000010

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

ACTA DE REUNION

En la Ciudad de Emboscada a los 21 días del mes de Enero del 2021 se desarrolló la Reunión entre las Empresa Constructora Consorcio Cordillera, representantes de la Empresa Fiscalizadora Consorcio de Ingeniería Civil y el Arq. Gimenez del Ministerio de Justicia.

Los temas tratados fueron los siguientes:

1- Proyecto hidrosanitario aprobado por la fiscalización, recomendación: unir las mallas en la mayor cantidad posible y colocar llaves de paso. Se procederá a realizar la planilla de precios y análisis para su presentación a la fiscalización y a ser incluidos en el CM3.
2- Alternativa Titan 250 PVCO.
3- Prueba de bombeo en simultaneo Lotes 1 y 2 en los próximos 15 días.
4- Tener en cuenta la Panadería para el dimensionamiento de la PTE.

- Presentar Garantía escrita: adiestramiento por 6 meses y funcionamiento por 6 meses.
- Presentar a Fiscalización el Sistema operativo de PTE y Manual de funcionamiento.
- Decloración que sea física, no química.
- Lecho de secado de lodos o digestor de lodos.

5- Cierre interior y exterior en chapa lisa, se agregará en el CM3.
6- Se reitera por parte de la fiscalización el pedido de Consulta previa a la ANDE.

Ing. Vicente Hoppe

Ing. José Vallet

Ing. Ricardo Prates Modesto
Representante Legal

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

000009

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

ACTA DE REUNION

En la Ciudad de Emboscada a los 30 días del mes de Octubre del 2020 se desarrolló la Reunión entre la Empresas Constructora Consorcio Cordillera, representantes de la Empresa Fiscalizadora del Lote 2, y el Arq. Manuel Giménez del Ministerio de Justicia.

Los temas tratados fueron los siguientes:

1- Geotécnico: La fiscalización solicita 3 pruebas para control.
2- Se presenta el proyecto de agua corriente de Bloque de Pabellones de Celdas, bloque Administrativo a presentar en la semana entrante.
3- PCI. Arq. Gimenez va a verificar el proyecto y las recomendaciones de la Fiscalización para adecuar a la Penitenciaría. Vendrá desde el Ministerio de Justicia el proyecto final.
4- Se define Arquitectura del Acceso.
5- En el pabellón Administrativo se define:
    - Se cierra el ojo de la escalera con pared de 0.30m.
    - Se debe presentar un detalle de las aberturas de acceso para su aprobación, verificar lo que pide en la planilla.
    - Definir altura del portón basculante o si se debe cambiar a corredizo.
6- Se define la utilización de caños de 63mm para agua corriente. Doble ramal con 4 válvulas en cada registro, se separa la alimentación de la ducha en las celdas.

Ing. Vicente Hoppe
Ingeniero Residente

Ing. José Vallet

ARQ. MANUEL Giménez

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

000008

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

ACTA DE REUNION

En la Ciudad de Emboscada a los 10 días del mes de Octubre del 2020 se desarrolló la Reunión entre las Empresas Constructoras Consorcio Cordillera, Consorcio AGB TOCSA y Aponte Latorre SA, por otra parte los representantes de las Empresas Fiscalizadoras de los dos lotes 1 y 2, y el Arq. Manuel Giménez del Ministerio de Justicia.

Los temas tratados fueron los siguientes:

1- Verificación del Sistema de Agua Corriente. Viernes 09/10/2020, aprobación válida para los 3 lotes.
2- Cuidar la seguridad en cuanto a evitar que el preso pueda acceder al Cabo de acero.
3- Prueba simultanea de bombeo de pozos (Análisis de potabilidad de Agua)
4- PTE Impacto Ambiental (Arq. Giménez va a pasar a los 3 Lotes)
5- PTE, uno solo para Emboscada (propuesta de la fiscalización, consultar)
6- CM2.Lote 2. Se hace entrega de una copia al Arq. Giménez.
7- Pararrayos para Tanque (protección de bombas)
8- Se define que el módulo sanitario en celdas, se fabricará con inodoro y bacha vitrificada macizados con albañilería y una terminación de pintura epoxi para garantizar impermeabilización.
9- Se define que el pago de este ítem se pueda hacer mediante planilla de compensaciones, previa presentación del análisis de costo.
10- Las Cerraduras eléctricas aprobadas deben ser giradas de acuerdo al sentido de apertura de las puertas.
11- Se modifica el Techo de Comedor. Altura final respetando el antepecho la ventana de Taller, según plano indicativo adjunto.
12- Señales débiles: revisión de proyecto para poder ubicar correctamente los electroductos. Revisión con fiscalización y proyectista (Arquitecto Giménez), fijar reunión para el efecto.
13- Sistema de encofrado alternativo con material tipo Frami (Aceros y madera): Se define que los anclajes sean con arranques de varillas y perforación de la madera para las camas y paredes. Se aceptaran anclajes con epoxi en algunos lugares inevitables como estantes y mesadas. Se acepta el sistema secuenciado de hormigonado presentado (longitudinales y transversales) Se adjunta informe del sistema.
14- Techo: Se presentara a fiscalización la propuesta técnica para su verificación, luego se enviara al ministerio de Justicia para aprobación según resultado de verificación. La memoria de cálculo será proveída por la empresa Aponte Latorre S.A. para acompañar el plano presentado.

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

Arq. Manuel Giménez, Director
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

ACTA DE REUNION

En la Ciudad de Emboscada a los 18 días del mes de Setiembre del 2020 se desarrolló la Reunión entre las Empresas Constructoras Consorcio Cordillera, y Aponte Latorre SA, por otra parte el ing. Juan Carlos Bobeda, especialista sanitario fiscalizador de los dos lotes, representantes de las Empresas Fiscalizadoras de los dos lotes y el Arq. Manuel Giménez del Ministerio de Justicia.

Los temas tratados fueron los siguientes:

1- Se opta por la utilización el sistema de cisternas tipo mochila para las Celdas y las empresas deben presentar la memoria de cálculo con la verificación de las cañerías que figuran en el plano definitivo.
2- Para los cálculos se deben tomar el criterio de consumo simultáneo máximo posible.
3- Las empresas se comprometen a presentar una prueba del módulo sanitario para celdas con las distintas opciones recomendadas para su definición.
4- Para los Talleres de utilizarán inodoros en vez de taza turca, con válvula de descarga.
5- Próxima reunión: 21/09/2020. Para la revisión del proyecto eléctrico.

Ing. Ricardo Freres Modesto
Representante Legal

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

000006

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

ACTA DE REUNION

En la Ciudad de Emboscada a los 10 días del mes de Octubre del 2020 se desarrolló la Reunión entre las Empresas Constructoras Consorcio Cordillera, Consorcio AGB TOCSA y Aponte Latorre SA, por otra parte los representantes de las Empresas Fiscalizadoras de los dos lotes 1 y 2, y el Arq. Manuel Giménez del Ministerio de Justicia.

Los temas tratados fueron los siguientes:

1- Verificación del Sistema de Agua Corriente. Viernes 09/10/2020, aprobación válida para los 3 lotes.
2- Cuidar la seguridad en cuanto a evitar que el preso pueda acceder al Cabo de acero.
3- Prueba simultanea de bombeo de pozos (Análisis de potabilidad de Agua)
4- PTE Impacto Ambiental (Arq. Giménez va a pasar a los 3 Lotes)
5- PTE, uno solo para Emboscada (propuesta de la fiscalización, consultar)
6- CM2.Lote 2. Se hace entrega de una copia al Arq. Giménez.
7- Pararrayos para Tanque (protección de bombas)
8- Se define que el módulo sanitario en celdas, se fabricará con inodoro y bacha vitrificada macizados con albañilería y una terminación de pintura epoxi para garantizar impermeabilización.
9- Se define que el pago de este ítem se pueda hacer mediante planilla de compensaciones, previa presentación del análisis de costo.
10- Las Cerraduras eléctricas aprobadas deben ser giradas de acuerdo al sentido de apertura de las puertas.
11- Se modifica el Techo de Comedor. Altura final respetando el antepecho la ventana de Taller, según plano indicativo adjunto.
12- Señales débiles: revisión de proyecto para poder ubicar correctamente los electroductos. Revisión con fiscalización y proyectista (Arquitecto Giménez), fijar reunión para el efecto.
13- Sistema de encofrado alternativo con material tipo Frami (Aceros y madera): Se define que los anclajes sean con arranques de varillas y perforación de la madera para las camas y paredes. Se aceptaran anclajes con epoxi en algunos lugares inevitables como estantes y mesadas. Se acepta el sistema secuenciado de hormigonado presentado (longitudinales y transversales) Se adjunta informe del sistema.
14- Techo: Se presentara a fiscalización la propuesta técnica para su verificación, luego se enviara al ministerio de Justicia para aprobación según resultado de verificación. La memoria de cálculo será proveída por la empresa Aponte Latorre S.A. para acompañar el plano presentado.

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

Arq. Manuel Giménez, Director
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-003552

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

ACTA DE REUNION

En la Ciudad de Emboscada a los 21 días del mes de Setiembre del 2020 se desarrolló la Reunión entre las Empresas Constructoras Consorcio Cordillera, y Aponte Latorre SA, por otra parte los especialistas electromecánicos de las Empresas Fiscalizadoras de los dos lotes y el Arq. Manuel Giménez del Ministerio de Justicia.

Los temas tratados fueron los siguientes:

1- Extensión de Línea de Media Tensión está finalizado. Realizar extensiones necesarias interiormente.
2- Opción 2. Línea de MT. Para mayor confiabilidad. Adenda 3
3- Trafo de 1000 KVA dentro de la Sala de Máquinas, Trafo de 750 KVA va afuera y sobre este se conectan los Acondicionadores de Aire.
4- El Generador cubre la totalidad de la carga a excepción de los AA. (A no ser que el AA sea de alguna sala técnica de servidores)
5- Los Artefactos AP del Item 1336 se consideran como AP con lámpara LED 100w. Se anexa justificación técnica.
6- Se reemplaza el sistema de fotocélula por sistema de contactor t relé horario. (encendido manual horario)
7- Validar proyecto eléctrico presentado por Consorcio Cordillera.
    - Pararrayos
    - Puesta a tierra
    - Esquema unifilar
    - Cuadro de cargas
    - Planos (general) (Iluminación, tomas, AA, Señales débiles)
    - Acometida de Media Tensión
8- Items de Planilla de Instalaciones eléctricas, preparar planilla de compensaciones.
9- Aprobación de Artefactos de iluminación.
    - Reflector 30w para Celdas
    - Luminaria de 80w, Administración
    - Aplique para Baños Administración
    - Alumbrado público LED de 100W.
    - Lámpara tipo campana colgante para acceso.

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

ING. GUILLERMO VERA

Ing. José E. Vallet V
Pat. Prof. N° 010-003552

Ing. Vicente Hoppe
Ingeniero Residente

000004

ACTA DE REUNION

En la Ciudad de Emboscada a los 21 días del mes de Setiembre del 2020 se desarrolló la Reunión entre las Empresas Constructoras Consorcio Cordillera, y Aponte Latorre SA, por otra parte representantes de las Empresas Fiscalizadoras de los dos lotes y en presencia del Arq. Manuel Giménez del Ministerio de Justicia, se aprueba la muestra de Celdas con encofrados metálico tipo ATENKO.

Con la presente, se aprueba la continuación de los trabajos en Pabellones de Celdas con el encofrado mencionado ; con la condición de que se mantenga la calidad de la terminación observada en la muestra.

ARQ. Manuel Giménez
DIRECCION: M.J. Justicia

Ing. Ricardo Fretes Mados
Representante Legal

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

ACTA DE REUNION

En la Ciudad de Emboscada a los 16 días del mes de Abril del 2020 se desarrolló la Reunión entre las Empresas Constructoras Consorcio Cordillera, Consorcio AGB TOCSA y Aponte Latorre SA, por otra parte representantes del Ministerio de Obras Publicas y el Ministerio de Justicia.

Los temas tratados fueron los siguientes:

1- CONVENIO MODIFICATORIO: Incluir todos los rubros faltantes lo antes posible.
2- Mesa de Trabajo quincenal, siguiente reunión: Martes 28-04-2020 a las 9:00 hs. Local: Consorcio Cordillera.
3- Mesa de Trabajo para definir aberturas: Lunes 20-04-2020 a las 9:00 hs. Local: Consorcio Cordillera.
4- NIVELES de Baños en Administración, Cocina y Visitas(Para Lote 1 y 2): Propuesta de niveles aprobada, aumentan cantidades de contrapiso y Piso a incluir en Convenio Modificatorio, se eliminan puertas en Panadería que dan al exterior.(para los 3 Lotes).
5- Bandejas para Alimentación eléctrica y Señales débiles: En los bloques meter en la losa, en el pasillo central con bandejas y cubrir con falsa viga para protección.
6- CERRADURAS Eléctrica en Celdas: El arq. Giménez va a proveer una muestra para unificar criterio, cada contratista debe presentar al Ministerio para su aprobación.
7- UNIFICAR ABERTURAS: Copia de anterior acta de reunión pasar a Minga guazú. (A través de la Fiscalización).
8- Provisión de Agua y energía eléctrica de calidad, definir planta de tratamiento: Minga Guazu 1, Emboscada definir si serán 1 o 2.
9- Sistema de Seguridad: Arq. Giménez presenta el proyecto para agregar ductos, ubicación, tipología y dimensiones adecuadas.
10- Iluminación de las Celdas: Potencia del reflector(presentar muestra para aprobación)
11- Anclajes de varillas para Muros de Celdas Presentar una justificación técnica del sistema de anclaje químico.
12- Taller de Máxima seguridad: Cambio estructural debido a la eliminación de la pared central. Presentar Planos estructurales.

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

Arq. Manuel Giménez

Ing. Carlos Cruz

Ing. Carlos Arzamendia
Lote 1

Arq. Carlos Rahi

Ing. Rodrigo Solís

Ing. V. Hoppe

Ing. Marcos Sánchez

Ing. José E. Valiet V
Pat. Prof. N° 010-0035527

Lote 3

000002

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

ACTA DE REUNION

En la Ciudad de Emboscada a los 28 días del mes de Abril del 2020 se desarrolló la Reunión entre las Empresas Constructoras Consorcio Cordillera, Consorcio AGB TOCSA y Aponte Latorre SA, por otra parte representantes del Ministerio de Obras Publicas y el Ministerio de Justicia.

Los temas tratados fueron los siguientes:

1- CONVENIO MODIFICATORIO: Por solicitud del Director Arq. José Kronaweter, tener listo el CM2 para dar ingreso al MOPC en fecha 07/05/20 y aprobado a fin de Mayo.
2- Repaso del Acta anterior.
   - Definición de Planta de Tratamiento: Se resuelve la construcción de una Planta por Lote. Recomendación: Estructura de HºAº.
   - Dimensionamiento de electroductos para señales débiles. El Ministerio de Justicia se compromete a presentar definición de dimensiones (fecha: jueves 07/05/20)
   - Prueba física de iluminación en maqueta tamaño real.
   - Justificación Técnica del anclaje químico.

3- Verificación de la Sala de Máquinas (Revisión de Proyecto)
4- Aberturas.
   - Incongruencias entre planilla y planos; se respeta el orden de prelación de documentos. (1-Planilla, 2-Pliego y Especificaciones, 3-Planos.)
   - Modificaciones de puertas y ventanas en sector Administrativo. Definir y presentar acta y detalles finales.
   - Puertas de Celdas: Se aprueba dejar los anclajes y placas de espera para posterior soldadura del marco.
   - Cerradura eléctrica: Queda pendiente la presentación de un modelo faltante (Sekur)
   - Se modifica el tamaño del pasaplato (40cm. De ancho) y de la bisagra del mismo. (bisagra mas robusta)

5- Pasarela perimetral: Disminuye la altura de los muros interiores de patio a 4.50 mts.. Se elimina la pasarela y se reubican las Garitas para cubrir las esquinas y cada patio de esparcimiento (Se debe rediseñar la Garita). Se elimina la escalera del acceso principal. (Se adjunta Plano).
6- Se define que en los patios internos de esparcimiento se disminuyen las áreas verdes (Plano adjunto). En los pasillos perimetrales entre muro interno y externo queda terminación con terreno natural. (Esto incluye los espacios alrededor de Sala de Máquinas y frente a Visitas.)
7- Se define detalle del Alambrado perimetral. Se respeta el proyecto original.
8- Proxima reunión: 12/05/2020.

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

Ing. Gerardo Delfino
AGB TOCSA

Arq. Jorge Butierov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Vicente Hoppe
Ingeniero Residente

Ing. Carlos Cruz

Arq. Rodolfo Scarelber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Carlos Rahi M.
Fiscal de Obra - MOPC

Arq. Ramon Avalos Sánchez Silva
Director
Direccion de Obras e Infraestructura

Arq. JC Martinez RD
Fiscal de Obra - MOPC

Arq. Manuel [illegible]

Ing. José E. Vallet V
Pat. Prof. N° 010-0035527

000142

000001