MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

Registro de Ingreso de Documento

El Expediente de esta correspondencia es: MEU Nº **49499/2024**

A nombre del titular: CONSTRUCTORA ACARAY

Fecha y Hora de recepción: 27/11/2024 10:33:46

Este documento fue registrado por: FARIÑA AYALA EVA NOELIA

Para conocer el estado del trámite ingrese al sitio:
www.mopc.gov.py - ICONO " Consultas/Consulta de Expediente MEU"

Datos del contacto:
Tel.: (021) 414 9000 Interno: 721, 725 o 738

La recepción del Documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes.-

Constructora Acaray
Piedra triturada - Hormigón elaborado - Construcciones Civiles y Viales
Oficina Central: Avda. Artigas 1.921 - 4º Piso
Teléfono: 595 21 281245 – 299208
Asunción - Paraguay
Cantera: Super Carretera a Itaipú
Tel. y Fax : 061 570 245 - 061 574 482 / 4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Asunción, 26 de noviembre de 2024

Señores
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Dirección de Vialidad
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF
Ing. Gustavo Robadín, Coordinador Interino
Presente:

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No.206/2021 "ACCESOS AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO – FOZ DE IGUAZU. CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE". LLAMADO MOPC No.109/2020. ID No.388.869

Tema: Solicitud de prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas, de agosto a octubre 2024.

Nota No.: 11-2024

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el fin de solicitar prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas, conforme lo establecido en el numeral **16 – Plazo de ejecución**, de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del Contrato, desde agosto 2024, hasta el mes de octubre del corriente año inclusive; y de acuerdo al siguiente detalle:

Mes	Año	Días de inclemencia climáticas	Días de inclemencia previsibles	Días de prórrogas
Agosto	2024	11	0	11
Septiembre	2024	12	0	12
Octubre	2024	13	0	13
Total, de días de prórroga por lluvias y consecuencias				**36**

Total, de días de prórroga solicitados desde el mes de agosto del año 2024 hasta el mes de octubre del presente año, inclusive: **36 días**.

Adjuntamos la planilla de días de lluvia y sus consecuencias, firmada y presentada junto con el Certificado de Obras Nro. 35 del mes de octubre de este año. Asimismo, incluimos la solicitud previa de prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas, presentada hasta julio de 2024, el reporte meteorológico de la DINAC del presente año.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Lic. Daniel Meza
Representante Legal
CONSTRUCTORA ACARAY