LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1484/2019

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2x220 KV VILLA HAYES - PUERTO BOTÁNICO - PARQUE CABALLERO

LOTE 2 - LISTA DE CANTIDADES - RESUMEN GENERAL DE CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

RESUMEN GENERAL ADENDA N° 1 (UNO) — MES: JUNIO — AÑO: 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Moneda EXTRANJERA CIP	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)	MONTOS EN $ (CIP)			MONTOS EN Gs (IVA incluidos)			AVANCES $ (%)			AVANCES Gs. (%)		
				ACUMULADO ACTUAL	ACTUAL	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ACTUAL	ACTUAL	ACUMULADO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1.	TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES - LINEAS DE TRANSMISION	8.732,39		-	8.732,39	8.732,39	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	TOTAL OBRAS LINEAS DE TRANSMISION 220KV /66 KV	-	2.246.434.719				-	2.233.234.719	2.233.234.719				0,00%	99,41%	99,41%
3.	ELABORACION DE INGENIERIA DE DETALLES EN VARIANTE TOSA	-	158.565.600				-	158.565.600	158.565.600				0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL GENERAL LT 2X220KV VHA - PBO - PCA	8.732,39	2.405.000.319	-	8.732,39	8.732,39	-	2.391.800.319	2.391.800.319						

Descuento por Fondo de Reparo (5% de cada certificado) 119.590.016 CGC 25.1

MONTO A COBRAR: 2.272.210.303

TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

LOTE 2 - LISTA DE CANTIDADES - RESUMEN GENERAL

RESUMEN GENERAL CERTIFICADO N° 1 (UNO) CM2 MES: MARZO AÑO: 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Moneda EXTRANJERA CIP	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)	MONTOS EN $ (CIP)			MONTOS EN Gs (IVA Incluidos)			AVANCES $ (%)			AVANCES Gs. (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
2.	TOTAL OBRAS LINEAS DE TRANSMISION CM2	-	5.706.327.533				-	4.979.470.470	4.979.470.470				0,00%	87,26%	87,26%
	TOTAL GENERAL LT 2X220KV VHA - PBO - PCA	-	5.706.327.533	-	-	-	-	4.979.470.470	4.979.470.470						

Descuento del Anticipo en ítems 2,3,4 y 5 (20%)	-	CGC 15.4.1
Monto del certificado - Devolución de anticipo:	4.979.470.470	
Descuento por Fondo de Reparo (5% de cada certificado) SIN IVA	-226.339.567	CGC 25.1
MONTO A COBRAR:	4.753.130.903	

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GTDT

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1484/2019

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2x220 KV VILLA HAYES - PUERTO BOTÁNICO - PARQUE CABALLERO

LOTE 2 - LISTA DE CANTIDADES - RESUMEN GENERAL

RESUMEN GENERAL CERTIFICADO N° 2(DOS) CM2 MES: ABRIL AÑO: 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Moneda EXTRANJERA CIP	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)	MONTOS EN $ (CIP)			MONTOS EN Gs (IVA Incluidos)			AVANCES $ (%)			AVANCES Gs. (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
2.	TOTAL OBRAS LINEAS DE TRANSMISION SEGÚN CC DEL CM2	-	5,706,327,533				4,979,470,470	723,684,506	5,703,154,976				87.26%	12.68%	99.94%
	TOTAL GENERAL LT 2X220KV VHA - PBO - PCA	-	5,706,327,533	-	-	-	4,979,470,470	723,684,506	5,703,154,976						

Descuento del Anticipo en items 2,3,4 y 5 (20%) - CGC 15.4.1

Monto del certificado - Devolución de anticipo: 723,684,505

Descuento por Fondo de Reparo (5% de cada certificado) SIN IVA -32,894,750 CGC 25,1

MONTO A COBRAR: 690,789,766

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - STIULT

TECNOSOL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1484/2019

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2x220 KV VILLA HAYES - PUERTO BOTÁNICO - PARQUE CABALLERO

LOTE 2 - LISTA DE CANTIDADES - RESUMEN GENERAL

RESUMEN GENERAL CERTIFICADO N°29 CM N°1 (VEINTINUEVE) MES: SETIEMBRE AÑO: 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Moneda EXTRANJERA CIP	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)	MONTOS EN $ (CIP)			MONTOS EN Gs (IVA incluidos)			AVANCES $ (%)			AVANCES Gs. (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1.	TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES - LINEAS DE TRANSMISION	4.460.870,41	57.562.992	4.366.336	-	4.366.336	18.156.000	-	18.156.000	97,85%	0,00%	97,85%	31,54%	0,00%	31,54%
2.	TOTAL OBRAS LINEAS DE TRANSMISION	-	27.931.336.016				14.135.639.824	2.696.112.983	16.831.752.807				50,61%	9,65%	60,26%
3.	TOTAL INGENIERÍA DE DETALLES PARA LINEA DE TRANSMISIÓN 220 KV	-	814.853.354				611.140.016	-	611.140.016				75,00%	0,00%	75,00%
4.	TOTAL GESTION AMBIENTAL - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	-	906.372.426				851.319.189	-	851.319.189				93,93%	0,00%	93,93%
5.	TOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO DE LINEAS DE TRANSMISION 220 KV	-	124.432.231				41.062.636	-	41.062.636				33,00%	0,00%	33,00%
	TOTAL GENERAL LT 2X220KV VHA - PBO - PCA	4.460.870,41	29.834.557.019	4.366.335,88	-	4.366.335,88	15.657.317.664	2.696.112.983	18.353.430.647						

Descuento del Anticipo en ítems 2,3,4 y 5 (20%) 539.222.597 CGC 15.4.1

Descuento por Fondo de Reparo (5% de cada certificado) 134.805.649 CGC 25,1

MONTO A COBRAR: 2.022.084.737

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO PIOS TOMBOLY

Representante Legal

Ing. Juan M. Palmieri

ANDE - GT/DLT

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1484/2019

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2x220 KV VILLA HAYES - PUERTO BOTÁNICO - PARQUE CABALLERO

LOTE 2 - LISTA DE CANTIDADES - RESUMEN GENERAL

RESUMEN GENERAL CERTIFICADO N° 33 (TREINTA Y TRES) MES: ENERO CM2 AÑO: 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Moneda EXTRANJERA CIP	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)	MONTOS EN $ (CIP)			MONTOS EN Gs (IVA incluidos)			AVANCES $ (%)			AVANCES Gs. (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1.	TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES - LINEAS DE TRANSMISION	4.460.870,41	57.562.992	4.319.366	32.400	4.351.766	16.156.000	-	16.156.000	96,83%	0,73%	97,55%	31,54%	0,00%	31,54%
2.	TOTAL OBRAS LINEAS DE TRANSMISION	-	31.813.060.259				21.076.156.719	4.036.886.074	25.113.042.793				66,25%	12,69%	78,94%
3.	TOTAL INGENIERÍA DE DETALLES PARA LINEA DE TRANSMISIÓN 220 KV	-	973.418.954				769.705.616	-	769.705.616				79,07%	0,00%	79,07%
4.	TOTAL GESTION AMBIENTAL - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	-	909.372.426				898.403.798	-	898.403.798				99,12%	0,00%	99,12%
5.	TOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO DE LINEAS DE TRANSMISION 220 KV	-	124.432.231				82.125.272	-	82.125.272				66,00%	0,00%	66,00%
	TOTAL GENERAL LT 2X220KV VHA - PBO - PCA	4.460.870,41	33.874.846.862	4.319.366,28	32.400,00	4.351.766,28	22.844.547.405	4.036.886.074	26.881.433.479						

Descuento del Anticipo en ítems 2,3,4 y 5 (20%)	807.377.215	CGC 15.4.1
Monto del certificado - Devolución de anticipo:	3.229.508.859	
Descuento por Fondo de Reparo (5% de cada certificado) SIN IVA	146.795.857	CGC 25,1
MONTO A COBRAR:	3.082.713.002	

Ing. Juan M. Paintieri
ANDE - GT/DLT

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1484/2019

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2x220 KV VILLA HAYES - PUERTO BOTÁNICO - PARQUE CABALLERO

LOTE 2 - LISTA DE CANTIDADES - RESUMEN GENERAL

RESUMEN GENERAL CERTIFICADO N° 34 (TREINTA Y CUATRO) MES: FEBRERO CM2 AÑO: 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Moneda EXTRANJERA CIP	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)	MONTOS EN $ (CIP)			MONTOS EN Gs (IVA Incluidos)			AVANCES $ (%)			AVANCES Gs. (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1.	TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES - LINEAS DE TRANSMISION	4.460.870,41	57.562.992	4.319.366	-	4.319.366	18.156.000	-	18.156.000	96,83%	0,00%	96,83%	31,54%	0,00%	31,54%
2.	TOTAL OBRAS LINEAS DE TRANSMISION	-	31.813.060.259				21.076.156.719	544.495.399	21.620.652.118				66,25%	1,71%	67,96%
3.	TOTAL INGENIERÍA DE DETALLES PARA LINEA DE TRANSMISIÓN 220 KV	-	973.418.954				769.705.616	-	769.705.616				79,07%	0,00%	79,07%
4.	TOTAL GESTION AMBIENTAL - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	-	906.372.426				898.403.798	3.938.143	902.341.941				99,12%	0,43%	99,56%
5.	TOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO DE LINEAS DE TRANSMISION 220 KV	-	124.432.231				82.125.272	-	82.125.272				66,00%	0,00%	66,00%
	TOTAL GENERAL LT 2X220KV VHA - PBO - PCA	4.460.870,41	33.874.846.862	4.319.366,28	-	4.319.366,28	22.844.547.405	548.433.542	23.392.980.947						

Descuento del Anticipo en Items 2,3,4 y 5 (20%)	109.686.708	CGC 15.4.1
Monto del certificado - Devolución de anticipo:	438.746.834	
Descuento por Fondo de Reparo (5% de cada certificado) SIN IVA	19.943.038	CGC 25,1
MONTO A COBRAR:	418.803.796	

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DET

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal