Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 32/2022

POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS DEL CONTRATO N° 05/2021 – LOTE 3 – CORDILLERA, SUSCRITO CON LA EMPRESA MM S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL – ID N° 360.254

Asunción, 4 de Julio de 2022

VISTO: El Memorándum C.A.L. N° 265/2022, presentado por la señora Verónica de Hollanda, Coordinadora de Asesoría Legal de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, que tiene su origen en el Memorándum CAC N° 416/2022, de fecha 04 de julio de 2022, de la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, y;

CONSIDERANDO: Que, por el mencionado Memorándum se remite el proyecto de Resolución *"Por la cual se prorroga el plazo de ejecución de obras por inclemencias climáticas del Contrato N° 05/2021 – Lote 3 – Cordillera, suscrito con la empresa MM S.A., como resultado de la adjudicación del llamado a LPN/SBE N° 02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los Programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación" – Plurianual – ID N° 360.254".*

Que, a través de la Nota de fecha 5 de mayo de 2022, la empresa contratista MM S.A. se dirige a la Coordinación de Proyectos de Infraestructura y solicita 16 (dieciséis) días de prórroga correspondiente al mes de abril de 2022, como consecuencia de lluvias acaecidas y que afectan al Lote N° 3, departamento de Cordillera, adjuntando copias de los Libros de Obra y el Registro de Precipitación Diaria expedido por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC;

Que, por Memorándum C.P.I. N° 644/2022 de fecha 16 de mayo de 2022 la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, remite a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, el Informe Técnico de lluvias e incidencias que en la parte conclusiva expresa cuanto sigue: *"Esta fiscalización da por aprobada la solicitud de prórrogas de la empresa contratista MM S.A., en atención a las documentaciones presentadas por la misma, y se considera pertinente el desplazamiento del plazo de ejecución por 16 (dieciséis) días"*;

Que, la empresa MM S.A., se dirige a la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, a través de la Nota de fecha 06 de junio de 2022, expresando cuanto sigue: *"Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, se solicita 14 días de prórroga, por el mes de mayo. Se adjunta; libro de obra, informe de la DINAC y registro fotográfico. Nótese que los días 27, 28, 29 no se registran en el informe de la DINAC por problemas técnicos, sin embargo, fueron registrados dichas lluvias en los libros de obra"*;

RESOLUCIÓN UEPP N° 330/2022

POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS DEL CONTRATO N° 05/2021 – LOTE 3 – CORDILLERA, SUSCRITO CON LA EMPRESA MM S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL – ID N° 360.254

Que, por Memorándum C.P.I. N° 756/2022 de fecha 08 de junio de 2022, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, remite la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones *"Aprobación de Prórrogas – Informe Técnico de Lluvias e Incidencias mes de mayo"*, del cuadro de OBSERVACIONES se extrae lo siguiente: *"...Se verifica en EL REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA DE LA DINAC la observación que aclara los siguiente: "en la estación de Caacupé se encuentra fuera de servicio desde el 17 de mayo del 2022, los datos en negrita corresponden a la estación de San Bernardino" es decir que los días solicitados correspondientes al periodo mencionado del 17 al 31 de mayo no cuentan con las mediciones convencionales: los días 27, 28, 29 de mayo. No obstante, tales días cuentan en libro de obras con el aval del fiscal de obras, considerándose suficiente para la aprobación"*. Y de la parte conclusiva se transcribe: *"Esta fiscalización da por aprobada la solicitud de prorrogas de la empresa contratista MMSA, en atención a las documentaciones presentadas por la misma, y se considera pertinente el desplazamiento del plazo de ejecución por 14 (CATORCE) días"*;

Que, en fecha 21 de junio de 2022, a través del Memorándum CAC N° 395/2022, la Coordinación a Adquisiciones y Contrataciones, procede a la devolución del expediente a efectos de ajustar conforme a la petición de la Coordinación de Asesoraría Legal para su prosecución;

Que, a través del Memorándum C.P.I. N° 808/2022 de fecha 22 de junio de 2022, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura y la jefatura de Supervisión y Certificación, se dirigen a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones a fin de remitir la aprobación de la solicitud de prórroga, adjuntando el Informe Técnico de Fiscalización, detallados en el cuadro que se transcribe a continuación:

SOLICITUDES DE PRORROGAS POR LLUVIAS E INCIDENCIAS DEL MES DE ABRIL.

PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2022											
ENE.	*FEB.*	*MAR.*	*ABR.*	*MAY.*	*JUN.*	*JUL.*	*AGO.*	*SEP.*	*OCT.*	*NOV.*	*DIC.*
			[redacted]								

TIPO DE AFECTACIÓN	*REGISTRO DE DÍAS EN EL MES DE MARZO (FECHAS)*	*CANTIDAD*
DÍAS DE LLUVIAS	*2-3-4-5-7-8-9-11-21-22-27-28-29*	*13*
DÍAS DE INCIDENCIAS	*6-12-23*	*3*
TOTAL DE DÍAS AFECTADOS		*16*

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz y Hernandarias – Edificio Natura
Asunción - Paraguay

Tel: (595-21) 452.380/2
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 330/2022

POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS DEL CONTRATO N° 05/2021 – LOTE 3 – CORDILLERA, SUSCRITO CON LA EMPRESA MM S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL – ID N° 360.254

SOLICITUDES DE PRORROGAS POR LLUVIAS E INCIDENCIAS DEL MES DE MAYO.

PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2022											
ENE.	*FEB.*	*MAR.*	*ABR.*	*MAY.*	*JUN.*	*JUL.*	*AGO.*	*SEP.*	*OCT.*	*NOV.*	*DIC.*

TIPO DE AFECTACIÓN	*REGISTRO DE DÍAS EN EL MES DE MARZO (FECHAS)*	*CANTIDAD*
DÍAS DE LLUVIAS	*1-2-3-4-5-9-10-12-13-14-27-28-29*	*13*
DÍAS DE INCIDENCIAS	*15*	*1*
TOTAL DE DÍAS AFECTADOS		*14*

Que, así mismo, se extrae del Memorándum mencionado precedentemente, el siguiente cuadro de corrimiento de plazos:

CORRIMIENTO DE PLAZOS		
FECHA DE INICIO	*OS2*	*20/12/2021*
	CANTIDAD DE DÍAS	*DESPLAZA A*
PLAZO ORIGINAL	*150 DÍAS*	*19/05/2022*
LLUVIAS E INSIDENCIAS ENERO	*08 DÍAS*	*27/05/2022*
LLUVIAS E INSIDENCIAS FEBRERO	*09 DÍAS*	*05/06/2022*
LLUVIAS E INSIDENCIAS MARZO	*15 DÍAS*	*20/06/2022*
PRORROGA POR FUERZA MAYOR MARZO	*1 DÍA*	*21/6/2022*
LLUVIAS E INCIDENCIAS ABRIL	*16 DÍAS*	*07/07/2022*
LLUVIAS E INCIDENCIAS MAYO	*14 DÍAS*	*21/07/2022*

Que, por Dictamen N° 65/2022 de fecha 04 de julio de 2022, la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, concluye: *"En consecuencia, habiéndose analizado los documentos contenidos en el presente expediente, fundado en las consideraciones y normativas transcriptas, se recomienda a la Coordinación General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos la prosecución de los trámites para prorrogar el plazo de ejecución de obras por inclemencias climáticas correspondiente al mes de Abril/2022 y Mayo/2022 del Contrato N° 05/2021 – Lote 3 – Cordillera – cláusula 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA del– LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – Plurianual – ID N° 360.254, salvo mejor parecer";*

Que, por Decreto N° 6833 se crea la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias, dependiente de la máxima autoridad ministerial

RESOLUCIÓN UEPP N° 330/2022

POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS DEL CONTRATO N° 05/2021 – LOTE 3 – CORDILLERA, SUSCRITO CON LA EMPRESA MM S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL – ID N° 360.254

y en su Artículo 2° establece taxativamente que la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias (UEPP-MEC) será la dependencia que dirigirá, definirá, dispondrá la implementación y ejecutará los programas y proyectos financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), del Crédito Externo y de otros, ejecutados por el Ministerio de Educación y Ciencias;

Que, la Ley N° 5749/2017 *"Que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias"*, en su Artículo 17 dispone: *"Funciones del Ministro. El Ministro de Educación y Ciencias es la máxima autoridad institucional y como tal posee las siguientes funciones: a) ejercer la representación del Ministerio de Educación y Ciencias y conforme a los requerimientos designará a sus representantes…";*

Que, por Decreto N° 5304 de fecha 18 de mayo de 2021, fue designada la señora Dalila Noemí Zarza Paredes, con cédula de identidad civil número 2.313.481, como Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, dependiente de la máxima autoridad ministerial;

Que, la Resolución N° 6011 de fecha 04 de abril de 2017 *"Por la cual se designa Unidad Ejecutora, Ordenador de Gastos Alterno y Habilitado Pagador de los programas y proyectos implementados por este Ministerio"* en su Artículo 2° dispone: *"AUTORIZAR al Coordinador General de la Coordinación General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), a representar al Ministerio de Educación y Ciencias en el marco de los programas y proyectos detallados en el apartado precedente, mediante la suscripción de los siguientes documentos: …Resoluciones correspondientes a procesos de Contrataciones Públicas, enmarcadas en las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes en la materia…"*.

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales;

LA COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

R E S U E L V E:

1° **PRORROGAR** el plazo de ejecución de obras por inclemencias climáticas del Contrato N° 05/2021 – Lote 3 – Cordillera, suscrito con la empresa MM S. A., como resultado de la adjudicación del llamado a LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N°330/2022

POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS DEL CONTRATO N° 05/2021 – LOTE 3 – CORDILLERA, SUSCRITO CON LA EMPRESA MM S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL – ID N° 360.254

DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – Plurianual – ID N° 360.254, según los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución y según se detalla en el siguiente cuadro:

DATOS DEL CONTRATO	CONTRATISTA	MES	PRÓRROGA POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS- DÍAS
N° 05/2021	MM S.A.	Abril/2022	16 (dieciséis) días
		Mayo/2022	14 (catorce) días

2° **ENCARGAR** a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, a realizar los trámites pertinentes para la suscripción de la adenda correspondiente y comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, los procedimientos realizados para el cumplimiento de la presente resolución, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

3° **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Dalila Noemí Zarza Paredes
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz y Hernandarias – Edificio Natura
Asunción - Paraguay

Tel: (595-21) 452.380/2
uepp@mec.gov.py