DICTAMEN TÉCNICO AMPLIATORIO

EMPRESA CONTRATISTA: T & C S.A. **L.P.I. 1526/2020** **Contrato Nº 8255/21** **LOTE:** 6

ANALISIS DE REAJUSTE POR CERTIFICACIONES

LOTE	6
MES	JUL-2023
FECHA ENTREGA	30/07/2023

CERTIFICACION N°	**18**

DETALLE	PRECIO	CANT	Monto Oferta	INDICE	Monto Ajustado	DIFERENCIA	TOTAL
Mano de obra MT			147.752.187	1,2299	181.720.415	**33.968.228**	
Mano de obra BT			25.141.683	1,2299	30.921.756	**5.780.073**	
Total Mano de Obra			**172.893.870**	1,2299	**212.642.171**	**39.748.301**	**39.748.301**
Cable de Aa desnudo de 35 mm²	2.746	44	120.824	1,1498	138.923	**18.099**	
Poste de HºAº 12/200	930.387	114	106.064.118	1,1976	127.022.388	**20.958.270**	
Total Materiales			**106.184.942**		**127.161.311**	**20.976.369**	**20.976.369**
		MONTO GENERAL	**279.078.812**		**339.803.482**		**60.724.670**

ANALISIS DE REAJUSTE POR CERTIFICACIONES

LOTE	6
MES	AGO-2023
FECHA ENTREGA	31/08/2023

CERTIFICACION N°	**19**

DETALLE	PRECIO	CANT	Monto Oferta	INDICE	Monto Ajustado	DIFERENCIA	TOTAL
Mano de obra MT			72.988.093	1,2299	89.768.056	**16.779.963**	
Mano de obra BT			1.013.562	1,2299	1.246.580	**233.018**	
Total Mano de Obra			**74.001.655**	1,2299	**91.014.636**	**17.012.981**	**17.012.981**
Cable de Aa desnudo de 35 mm²	2.746	21.145	58.064.170	1,1399	66.187.347	**8.123.177**	
Poste de HºAº 12/200	930.387	39	36.285.093	1,1883	43.117.576	**6.832.483**	
Transformador monofásico 25 KVA 13.2 KV	5.489.455	8	43.915.640	1,4375	63.128.733	**19.213.093**	
Total Materiales			**138.264.903**		**172.433.656**	**34.168.753**	**34.168.753**
		MONTO GENERAL	**212.266.558**		**263.448.292**		**51.181.734**

ANALISIS DE REAJUSTE POR CERTIFICACIONES

LOTE	6
MES	SEP-2023
FECHA ENTREGA	30/09/2023

CERTIFICACION N°	**20**

DETALLE	PRECIO	CANT	Monto Oferta	INDICE	Monto Ajustado	DIFERENCIA	TOTAL
Mano de obra MT			839.054.673	1,1976	1.004.851.876	**165.797.203**	
Mano de obra BT			336.317.019	1,1976	402.773.262	**66.456.243**	
Total Mano de Obra			**1.175.371.692**	1,1976	**1.407.625.138**	**232.253.446**	**232.253.446**
Cable de Aa desnudo de 35 mm²	2.746	21.975	60.343.350	1,1337	68.411.256	**8.067.906**	
Poste de HºAº 12/200	930.387	18	16.746.966	1,1792	19.748.022	**3.001.056**	
Poste de HºAº 9/150	599.104	77	46.131.008	1,1792	54.397.685	**8.266.677**	
Transformador monofásico 25 KVA 13.2 KV	5.489.455	10	54.894.550	1,4351	78.779.169	**23.884.619**	
Total Materiales			**178.115.874**		**221.336.132**	**43.220.258**	**43.220.258**
		MONTO GENERAL	**1.353.487.566**		**1.628.961.270**		**275.473.704**

ANALISIS DE REAJUSTE POR CERTIFICACIONES

LOTE	6
MES	OCT-2023
FECHA ENTREGA	30/10/2023

CERTIFICACION N°	**21**

DETALLE	PRECIO	CANT	Monto Oferta	INDICE	Monto Ajustado	DIFERENCIA	TOTAL
Mano de obra MT			38.273.467	1,1976	45.836.304	**7.562.837**	
Mano de obra BT			32.266.754	1,1976	38.642.665	**6.375.911**	
Total Mano de Obra			**70.540.221**	1,1976	**84.478.969**	**13.938.748**	**13.938.748**
Poste de HºAº 12/300	1.180.448	327	386.006.496	1,1783	454.831.454	**68.824.958**	
Poste de HºAº 9/200	630.749	179	112.904.071	1,1783	133.034.867	**20.130.796**	
Transformador monofásico 25 KVA 13.2 KV	5.489.455	1	5.489.455	1,4421	7.916.343	**2.426.888**	
Total Materiales			**504.400.022**		**595.782.664**	**91.382.642**	**91.382.642**
		MONTO GENERAL	**574.940.243**		**680.261.633**		**105.321.390**

CERTIFICADO	**18**	MANO DE OBRA	**39.748.301**
		MATERIALES	**20.976.369**
CERTIFICADO	**19**	MANO DE OBRA	**17.012.981**
		MATERIALES	**34.168.753**
CERTIFICADO	**20**	MANO DE OBRA	**232.253.446**
		MATERIALES	**43.220.258**
CERTIFICADO	**21**	MANO DE OBRA	**13.938.748**
		MATERIALES	**91.382.642**

MANO DE OBRA	**302.953.476**
MATERIALES	**189.748.022**
TOTAL	**492.701.498**

Ing. Gustavo Etcheverry
Jefe DR/UA - ANDE