71
(setenta
y uno)

CERTIFICADO Nº 08

P/recibido

2
(Dos)

Asunción, 15 de diciembre de 2.020.-

70
(setenta)

Señor;
ARNOLDO WIENS DURKSEN, Ministro;
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES,
M.O.P.C
Oliva Esq. Alberdi
Presente:

Ref.: **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020 -** LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-

Asunto Solicitud de Pago de Certificado 08 - Diciembre 2020

De nuestra consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA MENSUAL Nº 08** correspondiente al mes de **Diciembre de 2.020**, presentado por el **Consorcio Pavimentación Vial.**
El monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 1.788.818.592.- (Guaraníes: Un mil setecientos ochenta y ocho millones ochocientos dieciocho mil quinientos noventa y dos)** I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud Pago Certificado Nº 08 - Diciembre 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	**CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020-** LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-
CONTRATISTA	**CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL**
MONTO	**Gs. 1.788.818.592.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO LOCAL
FECHA DE CONTRATO	28 de Abril de 2.020
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial Nº 228/2.020
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 Meses.
ORDEN DE INICIO	18 de Mayo de 2.020

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-
KARL SCHULZ KRONE NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 José Asunción Flores Nº 2957 Tel.: 3398-7 Asunción - Paraguay

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

Ing. Felipe Andrés del Puerto
SUPERVISOR DE OBRAS
MOPC

3
(Tres)

1
(Uno)

69

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 53628/2020

TITULAR:
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

NOMBRE Y APELLIDO:
GUSTAVO SANCHEZ

TELEFONO:
0972378665

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 8 LLAMADO MOPC Nº 188/2019 FONDO LOCAL IVA INCLUIDO

FACTURA: Nro. 52 Monto: GS. 1.788.818.592

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
GIANCARLOD 15/12/2020 14:31:17

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Señor;
ARNOLDO WIENS DURKSEN, Ministro;
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES,
M.O.P.C
Oliva Esq. Alberdi
Presente:

Ref.: **CONTRATO** 188/2019 PAVIMENTA CAMINOS \ PEDRO, CA AD REFERÉ Tramo: Quiin

Asunto Solicitud de

De nuestra consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OB** mes de **Diciembre de 2.020**, presentado por el **Consorcio Paviment** El monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 1.788.818.592.- (G y ocho millones ochocientos dieciocho mil quinientos noventa y**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud Pago Certificado Nº 08 - Dic
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	**CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 12** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-
CONTRATISTA	**CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL**
MONTO	**Gs. 1.788.818.592.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO LOCAL
FECHA DE CONTRATO	28 de Abril de 2.020
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial Nº 228/2.020
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 Meses.
ORDEN DE INICIO	18 de Mayo de 2.020

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-
KATY SCHULZ KRONG NOTARIO Y ESCRIBANO PÚBLICO REGISTRO Nº 1074 Asunción Flores Nº 2957 - Tel. 379987 Asunción - Paraguay

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

Ing. Felipe Andrés del Puerto
SUPERVISOR DE OBRAS
MOPC

3
(Tres)

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU.

CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

COD. 52622020

COD. 52622020

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL Tel: Email:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES CONTRATO S.G. MINISTRO N° 127/2020	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU. Longitud Total: 14,370 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 8 Mes/Año: Diciembre/2020

RESOL. MINISTERIAL N°:	228/2020	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	
FECHA DE CONTRATO:	28/04/2020	ORDEN DE INICIO:	18/05/2020
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 27.188.186.782	PLAZO ORIGINAL:	12 Meses
		PLAZO O.E. 1:	13 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	14,81 %	57,16 %
A. Prog. Modif.	14,81 %	57,16 %
Avance ejecutado	7,31 %	71,02 %
Teórico	7,31 %	71,02 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M.	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 LOTE Nº 5: QUIINDY - LAGUNA PYTÁ OESTE - ACAHAY (DPTO. PARAGUARÍ) - LONGITUD: 14,370 KM											**71,02 %**
1.1 Desbroce y Despeje	ha	17,96	–	17,96	–	17,96	100,00 %	10.850.629	194.877.297	–	194.877.297
1.2 Desbosque y Destronque	ha	4,49	–	4,49	–	4,49	100,00 %	12.957.958	58.181.231	–	58.181.231
1.3 Remoción de Estructuras existentes	gl	1,00	–	1,0000	–	1,0000	100,00 %	123.413.367	123.413.367	–	123.413.367
1.4 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica	und	92,00	–	92,00	–	92,00	100,00 %	2.627.661	241.744.812	–	241.744.812
1.5 Excavación no clasificada	m3	51.955,68	–	51.955,68	–	51.955,68	100,00 %	19.201	997.601.012	–	997.601.012
1.6 Excavación de bolsones	m3	3.371,74	–	3.371,74	–	3.371,74	100,00 %	21.263	71.693.308	–	71.693.308
1.7 Excavación de zanjas de drenaje	m3	3.000,00	–	3.000,00	–	3.000,00	100,00 %	21.050	63.150.000	–	63.150.000
1.8 Terraplén	m3	37.999,53	–	37.999,53	–	37.999,53	100,00 %	33.044	1.255.656.470	–	1.255.656.470
1.9 Excavación en Roca	m3	3.799,03	–	3.799,03	–	3.799,03	100,00 %	111.352	423.029.589	–	423.029.589
1.10 Relleno Granular	m3	628,87	–	628,87	–	628,87	100,00 %	133.541	83.979.929	–	83.979.929
1.11 Excavación Estructural	m3	536,25	–	536,25	–	536,25	100,00 %	30.319	16.258.564	–	16.258.564
1.12 Traslado de Cañerías de Agua potable de 1/2"	ml	1.992,00	–	1.992,00	–	1.992,00	100,00 %	22.007	43.837.944	–	43.837.944
1.13 Traslado de Cañerías de Agua potable de 1 "	ml	1.992,00	–	1.992,00	–	1.992,00	100,00 %	27.509	54.797.928	–	54.797.928
1.14 Traslado de Cañerías de Agua potable de 1 1/2"	ml	1.992,00	–	1.992,00	–	1.992,00	100,00 %	31.065	61.881.480	–	61.881.480
1.15 Traslado de Cañerías de Agua potable de 2 1/2"	ml	1.992,00	–	1.992,00	–	1.992,00	100,00 %	42.335	84.331.321	–	84.331.321
1.16 Banquina de Suelo Seleccionado C.B.R. ≥ 40%	m3	28.079,84	–	28.079,84	–	28.079,84	100,00 %	38.335	1.076.440.666	–	1.076.440.666
1.17 Base de Piedra Triturada	m3	20.568,71	–	20.568,71	–	20.568,71	100,00 %	232.825	4.788.909.906	–	4.788.909.906
1.18 Subrasante Mejorada con suelo Seleccionado CBR=12%.	m3	58.379,77	–	58.379,77	–	58.379,77	100,00 %	38.870	2.269.221.660	–	2.269.221.660
1.19 Sub Base de Suelo Seleccionado C.B.R. ≥ 40%	m3	20.568,71	–	20.568,71	–	20.568,71	100,00 %	39.090	804.030.874	–	804.030.874
1.20 Pavimento Tipo Empedrado en Accesos Rurales (1120 m2 /Unidad)	m2	2.400,00	–	–	–	–	0,00 %	63.070	–	–	–

11 (Once)

122 (Ciento veintidós)

Copia Auténtica del original. Conste.-

NOTARIO ESCRIBANO PUBLICO CHULA KRONG REGISTRO Nº 1074 José Asunción Flores Nº 2957 - Tel.: 339887 Asunción - Paraguay

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRÉS DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

1.21 Pavimento Tipo Empedrado (Remoción y Reposición Parcial del Existente Zona Urbana Quiindy)	m2	4.104,00	–	4.104,00	–	4.104,00	100,00 %	64.034	262.795.536	–	262.795.536
1.22 Carpeta de Concreto Asfáltico en Calzada (e= 5cm.)	m3	5.280,98	–	–	1.050,00	1.050,00	19,88 %	1.153.908	–	1.211.603.400	1.211.603.400
1.23 Regularización de Calzada con Mezcla Asfáltica (S./Empedrado Existente Zona Urbana Quiindy)	tn	923,40	–	923,40	–	923,40	100,00 %	418.183	386.150.182	–	386.150.182
1.24 Riego de Liga Consumo=0,55 lts/m2	lts	55.324,50	–	6.605,40	11.550,00	18.155,40	32,82 %	6.316	41.719.706	72.949.800	114.669.506
1.25 Riego de Imprimacion Consumo=1,20 lts/m2	lts	187.454,40	–	63.099,00	49.373,64	112.472,64	60,00 %	10.408	656.734.392	513.880.845	1.170.615.237
1.26 Capa de Rodadura de Hormigon de Cemento Portland para Alcantarillas Celulares	m3	2,57	–	–	–	–	0,00 %	2.792.573	–	–	–
1.27 Acero para refuerzo AP 420 DN (Alcantarillas Celulares)	kg	37.341,00	–	37.341,00	–	37.341,00	100,00 %	9.330	348.391.530	–	348.391.530
1.28 Disipadores de energía Clase C18	m3	296,91	–	–	–	–	0,00 %	1.215.034	–	–	–
1.29 Alcantarilla tubular simple de Ø = 0,80 m	ml	32,00	–	–	–	–	0,00 %	1.486.354	–	–	–
1.30 Hormigón Clase C21 para Cabeceras de Alcantarillas Tubulares	m3	12,84	–	–	–	–	0,00 %	1.311.462	–	–	–
1.31 Hormigón Clase C21 para Cabeceras y Cuerpo de Alcantarillas Celulares	m3	340,12	–	340,12	–	340,12	100,00 %	1.269.865	431.906.484	–	431.906.484
1.32 Hormigón Clase C15 para Asiento de Alcantarillas Celulares	m3	74,49	–	74,49	–	74,49	100,00 %	1.056.275	78.681.925	–	78.681.925
1.33 Drenes en Banquina	ml	5.016,00	–	–	–	–	0,00 %	50.381	–	–	–
1.34 Baranda para Defensa - Tipo Flex Beam	ml	1.197,00	–	–	–	–	0,00 %	195.173	–	–	–
1.35 Alambrada a Construir	ml	9.634,00	–	9.634,00	–	9.634,00	100,00 %	28.723	276.717.382	–	276.717.382
1.36 Alambrada a trasladar	ml	14.451,00	–	14.451,00	–	14.451,00	100,00 %	17.520	253.181.520	–	253.181.520
1.37 Cordón de Hormigón Clase C18	ml	2.456,00	–	–	–	–	0,00 %	78.438	–	–	–
1.38 Mamposteria de piedra bruta	m3	442,81	–	–	–	–	0,00 %	525.465	–	–	–
1.39 Losa H°A° Clase C24 en accesos a propiedades	m3	36,16	–	–	–	–	0,00 %	2.169.771	–	–	–
1.40 Cordón Cuneta de Hormigón Clase C21	ml	1.788,00	–	490,00	942,00	1.432,00	80,09 %	145.633	71.360.170	137.186.286	208.546.456
1.41 Cuneta revestida de Hormigón Clase C18	m3	997,42	–	938,68	58,74	997,42	100,00 %	884.506	830.268.092	51.955.882	882.223.974
1.42 Cartel de Obra	und	2,00	–	2,00	–	2,00	100,00 %	6.722.851	13.445.702	–	13.445.702
1.43 Protección Forestal en Areas de Préstamos	ml	2.400,00	–	2.400,00	–	2.400,00	100,00 %	60.293	144.703.200	–	144.703.200
1.44 Revestimiento vegetal con tepes	m2	10.366,04	–	–	–	–	0,00 %	8.565	–	–	–
1.45 Señalización Vertical	m2	36,00	–	–	–	–	0,00 %	1.519.999	–	–	–
1.46 Señalización Horizontal	m2	6.107,88	–	–	–	–	0,00 %	34.723	–	–	–
1.47 Movilización (3%)	gl	1,00	–	1,0000	–	1,0000	100,00 %	812.931.028	812.931.028	–	812.931.028
TOTAL PROGRAMADO LOTE Nº 5: QUIINDY - LAGUNA PYTÁ OESTE - ACAHAY (DPTO. PARAGUARÍ) - LONGITUD: 14,370 KM SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**27.188.186.782**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**17.322.024.207**	**1.987.576.213**	**19.309.600.420**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**15.747.294.734**	**1.806.887.466**	**17.554.182.200**
IVA (10%)									**1.574.729.473**	**180.688.747**	**1.755.418.220**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**17.322.024.207**	**1.987.576.213**	**19.309.600.420**

Fotocopia Autentica del Original. Conste.-

KATJA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
Asunción Perez Nº 2957 - Tel.: 339887
Asunción - Paraguay

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

~~120~~ (Ciento veinte) 65 (sesenta y cinco)

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL Tel: Email:	FISCALIZACIÓN Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 8 **Mes/Año:** Diciembre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	28/04/2020	A. Proyectado	14, 81 %	57, 16 %
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020	A. Prog. Modif.	14, 81 %	57, 16 %
PLAZO ORIGINAL:	12 Meses	Avance ejecutado	7, 31 %	71, 02 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 27.188.186.782	Teórico	7, 31 %	71, 02 %
PLAZO O.E. 1:	13 Meses			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	19.309.600.420
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	17.322.024.207
	3. Monto de los trabajos del mes	1.987.576.213
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	1.987.576.213

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	1.987.576.213
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	1.987.576.213
	5. Devolución de anticipo (10%)	-198.757.621
	6. Retención de garantía (5%)	-99.378.811
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	1.788.818.592
	9. Son guaranies: Mil setecientos ochenta y ocho millones ochocientos dieciocho mil quinientos noventa y dos	

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

KATJA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
José Asunción Flores Nº 2967 - Tel. 319887
Asunción - Paraguay

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	~~(Ciento diecinueve)~~ CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL Tel: Email:	Tel:	Certificado N°: 8 Mes/Año: Diciembre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	28/04/2020	A. Proyectado	14,81 %	57,16 %
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020	A. Prog. Modif.	14,81 %	57,16 %
PLAZO ORIGINAL:	12 Meses	Avance ejecutado	7,31 %	71,02 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 27.188.186.782	Teórico	7,31 %	71,02 %
PLAZO O.E. 1:	13 Meses			

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	2.718.818.678
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	1.732.202.422
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	198.757.621
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	1.930.960.043
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	787.858.635
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	99.378.811
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	867.219.225
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	966.598.036
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	22.360.304
	4. Ajustes acumulados	22.360.304
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	19.309.600.420
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	787.858.635
	5. Ajustes acumulados	22.360.304
	6. Retenciones acumuladas	966.598.036
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	19.153.221.323

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

KATJA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
José Asunción Flores N° 2957 - Tel.: 319887
Asunción, Paraguay

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC