GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap 70 1954 ANIVERSARIO

GERENCIA
24 -02- 2025
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

COMUNICACIÓN INTERNA G.T. N.°52/2025.

A : LIC. EMILCE LOVERA. **GERENCIA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.**

DE : ING. CARLOS RAMIREZ. **GERENCIA TECNICA.**

REF. : PRORROGAS POR LLUVIA MES DE ENERO 2025

FECHA : 20 de febrero de 2025.

Me dirijo a Usted, con relación a la LICITACION PUBLICA NACIONAL: **ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE AMPLIACION COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA, ZONA 1. ID 417.371.**, y al contrato N° 54/2022 suscrito con la empresa CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. con el objeto presentar los antecedentes de la solicitud de prórroga por lluvias correspondientes al mes de ENERO del 2025 y sus consecuencias solicitado por la contratista.

Al respecto en conformidad con la **Resolución DNCP N.° 1807/2022, Articulo 7° Comunicación. Requisitos documentales**, se procede a entregar la presente nota acompañando los siguientes documentos:

- Copia del **Contrato N.° 54/22.**
- Copia de **Nota N.° 001/2025.** De CIVSA. Solicitud de prórroga por lluvias en el mes de enero del 2025
- **Comunicación Interna CFDO/FI N.° 005/2025.** Del Residente de Obra, el Ing. Leonardo Hentscholek.
- Copia de **Nota GT N° 12-A/2025**. De la Gerencia a CIVSA.
- **Expediente N.° 481/2024. Nota 07/2025.** La contratista CIVSA, realiza la solicitud de prórroga por lluvias en el mes de enero 2025 con los ajustes solicitados.
- **Comunicación Interna CFDO/FI N.° 007/2025.** Aprobación Del Residente de Obra, el Ing. Leonardo Hentscholek.
- Copia de **Comunicación Interna AJ N° 165/2025.** Dictamen legal.
- Copia de **Nota GT N° 16/25.** De la Gerencia Técnica a CIVSA, otorgando la prórroga.

Considerando la **Resolución DNCP N.° 1807/2022**, por la cual se modifica y amplia el artículo 71 de la Resolución DNCP N.° 5695/20019 y reglamenta el procedimiento y la comunicación de las prórrogas y las suspensiones de los plazos

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TECNICO
essapsa

de ejecución contractual de los contratos suscriptos en el marco de la Ley N.° 2051/2003, y el **Artículo 4°** de la misma, por la cual se hace competente para reconocer las prórrogas de los plazos de ejecución al administrador del contrato. Se procede a comunicar a quien corresponda **el otorgamiento de 5 (cinco) días de prórroga de plazo de ejecución contractual, por las lluvias y sus consecuencias, ocurridas en el mes de enero del año 2025 a la empresa contratista CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.** por el contrato mencionado en el primer párrafo de la presente nota.

Se adjunta además el cronograma general de la obra a la fecha con la aceptación de los días de prórroga por lluvias al mes de enero del 2025.

Sin otro particular, atentamente.

ING. CARLOS RAMIREZ.
Gerente Técnico
ESSAP SA

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

essap sa
Compromiso de calidad y el cliente
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Contratos y Adjudicaciones ☐
Evaluación ☐
Procesos ☐
Calidad ☐
Otros:.....
Observaciones:.....
.....
P/A

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap 70 1954 ANIVERSARIO

Asunción, 19 de febrero de 2025

Nota GT N° 16 /2025.
Señores
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
Presente.

Referencia: Contrato N° 54/2022 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1 – ID N° 417.371. LOTE 1. Prorrogas por precipitaciones en el mes de **enero 2025.**

Por este medio, me dirijo a Usted en relación al Expediente N.° 481/2025, la Nota N.° 07/2025 ingresada a la Gerencia Técnica en fecha 10 de febrero de 2025.

Al respecto, teniendo en cuenta que se remitieron los registros de **precipitaciones del mes de ENERO del 2025** , y planilla de la DINAC, como soporte de solicitud de prórroga de los plazos de ejecución, y que la **Resolución DNCP N.° 1807/2022, en su Artículo 4° competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales**, dispone que el administrador de contrato será competente para reconocer las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual; se procede a remitir el informe al respecto por parte **del Fiscal de obras de la Essap S.A.**

En este sentido, luego del análisis de las documentaciones presentadas se concluyen otorgar la cantidad de **5 (CINCO) días de prórroga**, teniendo en cuenta que las labores en las zonas de obras fueron afectadas por las precipitaciones que se exponen en estos documentos. Se adjunta el informe correspondiente del Fiscal de Obras.

Atentamente.

P/A

Arq. Elena Torales
Coordinadora Técnica
Gerencia Técnica
essap sa

Ing. CARLOS RAMIREZ
Gerente Técnico
ESSAP S.A.

19/02/2025

Residente de Obra
C.I.V.S.A.
Constructora Isacio Vallejos S.A.

26

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap 70 1954 ANIVERSARIO

COMUNICACIÓN INTERNA A.J. N° 165 DEL 18 DE FEBRERO DE 2025.

REFERENCIA: Emitir dictamen.

GERENCIA TÉCNICA.

En relación a la Comunicación Interna GT N° 48/2025 de fecha 18 de febrero de 2025, documento por el que se requiere dictamen legal referente a la petición de prórroga por inclemencia climática por el mes de enero de 2025, del Contrato N° 54/2022 **"ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1" – ID 417.371,** mencionamos cuanto sigue:

Sobre el punto indican que la empresa Contratista Isacio Vallejos S.A. (CIVSA) ha presentado su solicitud de prórroga por lluvia por el mes de enero de 2025, en atención a lo previsto en las Condiciones Especiales del Contrato.

Siguiendo lo establecido en la normativa vigente en materia de contrataciones públicas, específicamente en el Art. 159 de la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, indica que la reglamentación aplicable será aquella vigente al momento de la convocatoria.

El artículo 97 del Decreto N° 2992/2019, establece que: *Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas.*

El Artículo 2 de la Resolución DNCP N° 1807/2022 dispone que: *Modificación. El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante,* ***cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado****. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables."*

Igualmente, el Artículo 4 de dicho cuerpo normativo dispone que: *Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales. Será*

Abg. Enrique Chamorro Casco
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

Abg. César González
Mat. C.S.J. N° 8.631
ASESOR JURIDICO
ESSAP S.A.

25

competente para reconocer las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, ***el administrador del contrato*** *o la persona designada por la máxima autoridad de la institución.*

Con base en los registros de lluvia de la DINAC y los datos del libro de obra, se ha determinado que las condiciones climáticas adversas durante enero de 2025 justifican una prórroga de cinco días en el plazo de ejecución.

Conforme se verifica en los informes del libro de obra del mes de enero de 2025, no se realizaron trabajos por inclemencias climáticas (lluvia) por 5 días, por lo que a criterio del Administrador del contrato dicha circunstancia corresponde por los motivos que se expresan en el documento, en efecto corresponde contractualmente que se otorgue la prórroga por dichos días.

Considerando el dictamen técnico emitido por la Gerencia Técnica, manifestamos nuestra conformidad con la solicitud de prórroga y procedemos a remitir el expediente para su trámite correspondiente.

Atentamente.

Abg. Enrique Chamorro Casco
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

Abg. César González
Mat. C.S.J. N° 8.021
Asesor Jurídico
ESSAP S.A.

NOTA GT N° 16/2025

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap

GERENCIA TECNICA
18 -02- 2025
SECRETARIA
ESSAP S.A.

COMUNICACIÓN INTERNA CFDO/FI N° 007/2025

A : **Ing. Carlos Ramirez. Gerente Técnico.**
DE : **Ing. Leonardo Hentscholek. Fiscal Residente**
REF. : **Contrato N°54/22. Licitación 417371/2022 - ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1 – LOTE 1.**
SUB.REF : RESPUESTA A G.T./CTCP N°017/2025 – DICTAMEN PRÓRROGA POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS.

FECHA : 18 de FEBBRERO del 2025

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, con relación al llamado de la referencia, en respuesta al expediente N° 481/25 recibido en mesa de Entrada en fecha 10/02/2025, donde la empresa contratista de la obra de la referencia remite el registro de precipitaciones y los trabajos afectados por las mismas dentro del mes de Enero/2025.

Día 20 de Enero/25: Debido a las precipitaciones caídas la noche del 19 y por la humedad excesiva no se han podido desarrollar las actividades principales en la zona de obras, como ser Excavación de Zanjas, Relleno y compactación, Tendido de Tuberías, construcción de Registros, Construcción de ramales domiciliarios, reposición de pavimentos.

Día 27 de Enero/25: Sin actividad por lluvias desde las primeras horas de la mañana, lo que ocasionó una saturación excesiva del suelo no se ha podido realizar ninguna actividad en zona de obras.

Día 28 de Enero/25: Sin actividad por las precipitaciones caídas. Debido a las mismas no se pudo ejecutar ninguna actividad en la zona de obras, como ser Excavación de Zanjas, Relleno y compactación, Tendido de Tuberías, construcción de Registros, Construcción de ramales domiciliarios, reposición de pavimentos.

Día 29 de Enero/25: Clima inestable y precipitaciones por la mañana, debido a la excesiva humedad, producto de las precipitaciones de días anteriores, la inestabilidad climática, y en vista de que en la zona existe presencia de napa freática elevada no se autorizó la apertura de zanjas de excavación, así como tampoco se han podido realizar trabajos de relleno y compactación, ni la construcción de registros de inspección.

Día 30 de Enero/25: Debido a las precipitaciones ocurridas en los tres días anteriores, lo que provocó una saturación excesiva del suelo, no se autorizó la apertura de zanjas ni trabajos de relleno y compactación.

Por todo lo expuesto anteriormente, **esta fiscalización otorga 5 (cinco) días de prórroga por lluvias y sus consecuencias para el mes de Enero/2025.**

Sin otro particular, atentamente.

Ing. Leonardo Hentscholek
Fiscal Residente
ESSAP S.A.

23

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TECNICO
essap.sa

Arq. Elena

GERENCIA TECNICA - ESSAP S.A.
RECIBIDO
FECHA: 20/02/2025 HORA: 8:24
Arq. Elena L. Tarales C.
ESSAP S.A. E.T.
COORDINACION TECNICA
DE CONTRATACIONES PUBLICAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap 70 1954

GERENCIA TECNICA
06-02-2025
SECRETARIA
E.T.

COMUNICACIÓN INTERNA CFDO/FI N° 005/2025.

A : **Ing. Carlos Ramirez. Gerente Técnico.**
DE : **Ing. Leonardo Hentscholek. Fiscal Residente**
REF. : **Contrato N°54/22. Licitación 417371/2022 - ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1 – LOTE 1.**
SUB.REF : DEVOLUCIÓN EXPEDIENTE PEDIDO DE PRÓRROGA POR LLUVIAS DE ENERO/2025 .
FECHA : **06 de FEBRERO del 2025**

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de proceder a la devolución del expediente de pedido de prórroga del contratista por lluvias y consecuencias del mes de enero del corriente año para completar con la documentación requerida.

Se recuerda a la contratista que las solicitudes de prórroga deben ir acompañadas de los libros de obra correspondientes, así como las planillas de registro de precipitaciones emitidas por la DINAC para el periodo solicitado.

Sin otro particular me despido atte.

Ing. Leonardo Hentscholek
Fiscal Residente
ESSAP S.A.

21

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Asunción, 6 de febrero de 2025

Nota GT N°12 -A/2025.
Señores
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
Presente.

Referencia: **Contrato N° 54/2022 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1 – ID N° 417.371. LOTE 1.** Prorrogas por precipitaciones en el mes de **enero 2025**

Por este medio, me dirijo a Usted en relación a la Nota N.° 01/2025 ingresada a la Gerencia Técnica en fecha 05 de febrero de 2025, por medio de la cual se solicita el reconocimiento de días de prórroga por lluvias ocurridas en el mes de enero del 2025 y sus consecuencias.

En este sentido, el fiscal de obras ha realizado observaciones sobre la documentación presentada, por lo que se remite el informe para el ajuste de la solicitud, una vez completo el expediente proseguirán los trámites correspondientes. Se adjunta copia del informe mencionado.

Atentamente.

Ing. CARLOS RAMIREZ
Gerente Técnico
ESSAP S.A.

ING. CARLOS RAMIREZ
GERENTE TECNICO
ESSAP S.A.

COPIA

Recibí 07/02/2025

Ing. Civil
Residente de Obra

20

24r

Compromiso de Calidad y Eficiencia

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S. A.

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE N°: 481 FECHA: 10 FEB 2025

DIRIGIDO A.: Secretaria General

REMITENTE: Constructora Isacio Vallejos S.A.

Compromiso de Calidad y Eficiencia

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S. A.

DERIVADO A.: G. Técnica

OBSERVACIÓN:

FECHA: 10 FEB. 2025

Compromiso de Calidad y Eficiencia

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S. A.

DERIVADO A.: ING. CARLOS RAMÍREZ GERENTE TÉCNICO essap sa

OBSERVACIÓN:

FECHA:

GERENCIA TECNICA - ESSAP S.A.
RECIBIDO
FECHA: 11/02/2025 HORA: 8:40
Ing. Elena L. Tarales C.
ESSAP S.A E.T.
COORDINACION TECNICA
DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CONSA

C.I.V.S.A.
Construyendo con Ud. al País

GERENCIA TECNICA
05 -02- 2025
SECRETARIA
ESSAP S.A.

Nota: 01/2025
Asunción, 05 febrero de 2025

Señores:
Leonardo Hentscholek
FISCALIZACIÓN - ESSAP
Presente:

Referencia: Licitación 417371/2022 - ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1 – LOTE 1

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin remitir el Registro de Precipitaciones del mes de Enero/2025 atención a lo previsto según la clausula de las C.G.C. Prorroga de los Plazos de Ejecución, de las Condiciones Especiales del Contrato de Referencia

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante legal

AL ING LEONARDO HENTSCHOLEK.

Recibí 05/02/25

ING. CARLOS RAMIREZ
GERENTE TECNICO
ESSAP S.A.

Ing. Leonardo Hentscholek
Fiscal Residente
ESSAP S.A.

Detalle de los Trabajos Afectados por los días de lluvia:

20 de enero

las precipitaciones de los días anteriores, y a la presencia de napa freática en las excavaciones no se han podido desarrollar los mismos a efectos de salvaguardar la seguridad de los trabajadores, se solicita de igual manera la consideración en el plazo debido a que la construcción de redes de tubería representan gran porcentaje en el monto total del contrato. Ademas debido a la de lluvia del día cantidad de mm de lluvia del día anteriores no fue posible la realización de ningún trabajo de apertura de zanja

Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

27 de enero

Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

28 de enero

Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

29 de enero

Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.



C.I.V.S.A.

Construyendo con Ud. al País

30 de enero

las precipitaciones de los días anteriores, y a la presencia de napa freática en las excavaciones no se han podido desarrollar los mismos a efectos de salvaguardar la seguridad de los trabajadores, se solicita de igual manera la consideración en el plazo debido a que la construcción de redes de tubería representan gran porcentaje en el monto total del contrato. Ademas debido a la de lluvia del día cantidad de mm de lluvia del día anteriores no fue posible la realización de ningún trabajo de apertura de zanja

Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

Por lo que se solicita la Ampliación de 5 dias de prorroga.



C.I.V.S.A.
Construyendo con Ud. al País

Nota: 07/2025
Asunción, 10 de enero de 2025

Señores:
Abg. Luis Fernando Bernal
ESSAP
Presente:

Referencia: Licitación 417371/2022 - ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1 – LOTE 1

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin remitir el Registro de Precipitaciones del mes de Enero/2025 atención a lo previsto según la clausula de las C.G.C. Prorroga de los Plazos de Ejecución, de las Condiciones Especiales del Contrato de Referencia

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. Isacio E. Vallejos A.

Representante legal

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY
essap sa
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 481.
FECHA: 10 FEB 2025 HORA: 11:18.
TELEFONO: 0986. 130. 260.
CORREO ELECTRONICO:
RECIBIDO POR: Paola Lezcano.

DIRECCIÓN DE GESTION DOCUMENTAL - ESSAP S.A.

☐ SINDICO	☐ D. TEC. Y D. INFORMATICO	☐ G. COMERCIAL
☐ S. GENERAL	☐ D. TALENTO HUMANO	☐ A. JURIDICA
☐ S. DIRECTORIO	☐ G. AGUA NO CONTABILIZADA	☐ C. U. E. P.
☐ DIRECTORES	☐ C. COM. Y MARKETING	☐ G. OPERACIONES
☐ G. GENERAL	☐ D. PLAN. Y GESTION	☐ D. ALCANT. SANITARIO
☐ S. PRIVADA	☐ C. TRANS. Y ANTICORRUPCION	☐ G. COM. REG. INTERIOR
☐ G. FINANCIERA	☐ D. CONTABILIDAD	☐ G. DP. REG. INTERIOR
☐ G. ADMINISTRATIVA	☐ G. UOC	☐ G. REDES
☑ G. TECNICA	☐ C. SEGURIDAD	☐ AUDITORIA INTERNA
☐ C. INTERINSTITUCIONAL	☐ C. CIBERSEGURIDAD	☐ MECIP

OBS.:

Abg. Javier S. Lezcano Dominguez
Director de Gestión Documental
Sec. Gral. - ESSAP S.A.
essap sa
10 FEB. 2025

15

Detalle de los Trabajos Afectados por los días de lluvia:

20 de enero

las precipitaciones de los días anteriores, y a la presencia de napa freática en las excavaciones no se han podido desarrollar los mismos a efectos de salvaguardar la seguridad de los trabajadores, se solicita de igual manera la consideración en el plazo debido a que la construcción de redes de tubería representan gran porcentaje en el monto total del contrato. Ademas debido a la de lluvia del día cantidad de mm de lluvia del día anteriores no fue posible la realización de ningún trabajo de apertura de zanja

Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

27 de enero

Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

28 de enero

Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

29 de enero

Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

C.I.V.S.A.
Construcciones Industriales y Viales S.A.
Construyendo con Ud. al País

30 de enero

las precipitaciones de los días anteriores, y a la presencia de napa freática en las excavaciones no se han podido desarrollar los mismos a efectos de salvaguardar la seguridad de los trabajadores, se solicita de igual manera la consideración en el plazo debido a que la construcción de redes de tubería representan gran porcentaje en el monto total del contrato. Ademas debido a la de lluvia del día cantidad de mm de lluvia del día anteriores no fue posible la realización de ningún trabajo de apertura de zanja

Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

Por lo que se solicita la Ampliación de 5 dias de prorroga.



CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A. Constructora Ingeniería Viallejos S.R.L.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000219

FECHA 29 / 01 / 25

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

Sin actividad por lluvia

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA:	ACLARACIÓN DE FIRMA:

Ing. Perla Lequizamon
Residente de Obra

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A. Constructora Ingeniería Vallejos S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000218

FECHA 28 / 01 / 25

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

Sin actividad por lluvia

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA:	ACLARACIÓN DE FIRMA:

Ing. Delia Aguizamon
Jefe de Obra

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A. Constructora Ingeniería Viviendas S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000217

FECHA 27 / 01 / 25

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

Sin actividad por lluvia

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA:	ACLARACIÓN DE FIRMA:

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A. Constructora Isaac Vallejos S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000210

FECHA 20 / 01 / 25

ESTADO DEL TIEMPO: Inestable.

Sin actividad por consecuencia de lluvia

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA:	ACLARACIÓN DE FIRMA:

Ing. Leguizamon
Residente de Obra
Constructora Isaac Vallejos S.A.

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.468 / (0984) 466 568 2 Tel. 50x3 Q. 201-300 NOV-2024

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributaria
TRIPLICADO: Contabilidad

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A. Constructora Ivoda Vallejos S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000220

FECHA 30 / 01 / 25

ESTADO DEL TIEMPO: Inestable

Sin actividad por consecuencia de lluvia

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA:	ACLARACIÓN DE FIRMA:

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación N° 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527,468 / (0984) 486 568 2 Tal. 50x3 Q. 201-300 NOV-2024

ORIGINAL: Contratista
DUPLICADO: Adm. Tributaria
TRIPLICADO: Consultora

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	0,0											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,0											
18	0,0											
19	7,7											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	T											
27	4,0											
28	6,0											
29	3,0											
30	-											
31												
Total	20,7											
Máx. 24h	7,7											
Día Máx.	19											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1.ID N° 417.371. LOTE 1.
CONTRATO N° 54/22

CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO AL 11/02/2025

ORDEN DE INICIO	
	29 DE MAYO 2023

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS	
	180 DIAS

FECHA PREVISTA DE CULMINACION DE OBRAS	
Sin considerar las prorrogas y ampliaciones.	29 DE NOVIEMBRE 2023

PRORROGA POR LLUVIAS - ANTES DE LA PARALIZACION- AÑO 2023			
MES	EXPEDIENTE N°		TOTAL DE PRORROGAS EN EL 2023
NOVIEMBRE 2023: 6 DIAS	324872		27 DIAS
OCTUBRE 2023: 10 DIAS	324317		
SETIEMBRE 2023: 7 DIAS	320686		
AGOSTO 2023: 1 DIA	316208		
JULIO 2023: 3 DIAS	314469		

FECHA DE PARALIZACION	
Por suscripcion del CM N° 1	13 DE NOVIEMBRE 2023

AMPLIACION DE PLAZO POR CM N° 1		
EXPEDIENTE N°	320209	36 DIAS

PLAZO FINAL A NOVIEMBRE 2023	
Plazo ordinario: **180** + Prorroga por lluvia: **27**+ Ampliacion por CM N° 1: **36**	243 DIAS

FECHA DE LEVANTAMIENTO DE LA PARALIZACION	
	18 DE NOVIEMBRE 2024

DIAS RESTANTES DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	
Dias restantes desde el levantamiento de la paralizacion de obras.	80 DIAS

PRORROGA POR LLUVIAS DESPUES DEL LEVANTAMEINTO DE LA PARALIZACION - AÑO 2024			
MES	REMITIDO DE LA GERENCIA TECNICA A LA GERENCIA UOC POR C.I.	EXPEDIENTE N°	TOTAL DE DIAS
DICIEMBRE 2024: 10 DIAS	CI GT N° 29/2025	300791	16 DIAS
NOVIEMBRE 2024: 6 DIAS	CI GT N° 28/2025		

PRORROGA POR LLUVIAS AÑO 2025		
ENERO 2025: 5 DIAS	CI GT N°	5 DIAS
FEBRERO 2025:	PENDIENTE	

DIAS RESTANTES DE PLAZO	
dias restantes del 2023: **80** + Prorroga por lluvia 2024+2025: **21**	101 DIAS

FECHA DE CULMINACION DE LAS OBRAS	
Sin prorroga por lluvias del mes de Enero del 2025 (en tramite)	27 FEBRERO 2025