DICTAMEN de la Unidad Administradora del Contrato (UAC)
Prórroga de Plazo Contractual (Por la Contratante)

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°:	9239/2023
Modalidad y N° de procedimiento:	Licitación Pública Internacional ANDE N° 1712/2022
Descripción del llamado:	Adquisición de Equipos de Potencia, Materiales y Accesorios para el Sistema Interconectado Nacional.
Identificador (ID):	414153
Proveedor/ Contratista/ Consultor:	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A. LOTE 1.
Unidad Administradora del Contrato (UAC) designado en el Contrato:	Departamento de Control de Suministros de Ingeniería.
Titular de la UAC (Nombre y Apellido):	Daniel Domecq Duarte
Fecha de suscripción del Contrato:	5 de diciembre de 2023
Vigencia del Contrato:	Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones con la emisión del Acta de Recepción Definitiva. Punto 7 del Contrato.
Plazo de Entrega/ Ejecución:	Ítem 3. Plan de Entregas (Bienes) – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS de acuerdo al PBC. Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones. Punto 8 del contrato.
Computado a partir de:	29 de diciembre de 2023

ANÁLISIS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Motivo de la Prórroga: La prórroga del plazo de entrega contractual solicitada de **15 (quince) días** según la Nota del Proveedor ingresada por mesa de entrada y registrada como expediente N° 1000099112 se deben a que el proveedor ha argumentado graves problemas climatológicos debido a inundaciones en el estado de Rio Grande Do Sul donde está ubicada la Planta Fabril de WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A, fechas de inspecciones finales postergadas así como el tiempo de aduana superiores al normal. Atendiendo a que estos eventos son causados por motivo de fuerza mayor y escapan del alcance del proveedor, solicita una prórroga de **15 (quince) días** en el plazo contractual para la entrega de los Equipos.

Se adjunta los documentos que respalda la solicitud del proveedor:

- Informaciones sobre las afectaciones de la fábrica a causa de las inundaciones y deslizamiento de tierras.
- Aviso de las fechas de inspecciones finales revisadas.

DICTAMEN de la Unidad Administradora del Contrato (UAC)
Prórroga de Plazo Contractual (Por la Contratante)

• Aviso anterior a la programación de transporte.
Adicionalmente, la complejidad del bien a ser entregado, los equipos, materiales y materia prima proveniente de todas las regiones del mundo, la sobrecarga de producción global del sector eléctrico, el tiempo de montaje y las pruebas FAT, de manera a garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes a ser entregados.

Por lo expuesto, se solicita dar curso favorable al presente pedido de prórroga de **15 (quince) días**, para el **Lote 1 – Proveedor: WEG EQUIPAMENTOS ELETRICO S.A.**, considerando las razones de interés público debido a la urgente necesidad de la ANDE de contar con dichos bienes a ser instalados en el sistema eléctrico nacional.

Fecha firma de contrato	05/12/2023
Fecha de apertura de Carta de Crédito	29/12/2023
Plazo entrega contractual (días)	360
Fecha entrega contractual	23/12/2024
Prórroga solicitado (días)	15
Nueva fecha de entrega	07/01/2025

La prórroga solicitada será a partir del **23 de diciembre de 2024** hasta el **07 de enero del 2025**.

Ing. D[illegible] Domecq D.
G[illegible] - ANDE

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 03/07/2025