22 (veinti dos)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

MEMORÁNDUM UO-PR-L1164-UEP BID - DV Nº 18/2025

PARA: **ING. ALEJANDRO BORDÓN BOGADO**, COORDINADOR
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV

C.C.: **ABG. ETHEL MARLENE DIAZ DE MARTINEZ,** RESPONSABLE LEGAL
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV

DE: **ING. FERNANDO RETAMOZO PAEZ**, SUPERVISOR/A DE OBRA
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV

Fernando Retamozo Paez
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3125

REFERENCIA: PR-L1164. LLAMADO MOPC N° 91/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 446/2021 "EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES REGION ORIENTAL. LOTE 2" ID 401919

OBJETO: Prórroga por Diseño Ejecutivo CONSORCIO ICE (Exp. UEP BID DV Nº 557/2025)

FECHA: 17/02/25

La Fiscalización CONSORCIO FUTURE ATP & ASOCIADOS ingresa a la unidad la Nota N° 756, Exp. MEU Nº 6871/2025 de fecha de ingreso 06 de febrero de 2025, por medio de la cual remiten el pedido de prórroga realizado por el Contratista CONSORCIO ICE.

Al respecto, luego de analizar la documentación, y en concordancia con la Fiscalización de obra, esta Supervisión recomienda otorgar la prórroga de 225 días, salvo mejor parecer.

Teniendo en cuenta que el plazo de terminación de las obras vigente por medio de la suscripción del CM Nº 02 más los 145 días de prórroga otorgados a través de la Nota DV Nº 4628/2024, es el 03 de mayo de 2025. Por lo tanto, la nueva fecha de terminación de las obras se establece en el 14 de diciembre de 2025, manteniéndose el periodo de mantenimiento en 48 meses, según lo indicado en el siguiente detalle:

Descripción	Fecha	Días
Orden de Inicio	17 de junio	
Plazo de Ejecución de Obra	24 meses	
Fecha de Terminación	17 de junio de 2024	
Prórroga en el plazo de Terminación de las obras según CM N.º 01		98 días calendario
Fecha de Terminación de las Obras según CM N.º 01	23 de septiembre de 2024	
Prórroga por Inclemencias Climáticas. Orden de Ejecución N.º 01		86 días calendario
Fecha de Terminación de las Obras según Orden de Ejecución N.º 01	18 de diciembre de 2024	
Fecha de Terminación de las Obras según CM N 02	09 de diciembre de 2024	
Prórroga por Falta de Liberación de Franja de Dominio. Orden de Ejecución N.º 02		145 días calendario
Fecha de Terminación de las Obras según Orden de Ejecución N.º 02	12 de mayo de 2025 03 de mayo de 2025	- 9 días calendario
Prórroga por Diseño Ejecutivo. CM N.º 01 y N.º 02		225 días calendario
Fecha de Terminación de las Obras según Prórroga por Diseño Ejecutivo	14 de diciembre de 2025	

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE UEP BID - DV N° 557/2025

Ing. Andrea Carolina Torrecilla Leguizamon 12/02/2025 09:34:11