DICTAMEN de la Unidad Administradora del Contrato (UAC)

Prórroga/ Suspensión de Plazo Contractual

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato/OCP N°:	7992/2020
Modalidad y N° de procedimiento:	Licitación Pública Internacional ANDE BEI N° 1480/2019
Descripción del llamado:	Ampliación de la Subestación Caaguazú
Identificador (ID):	357267
Proveedor/ Contratista/ Consultor:	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Unidad Administradora del Contrato (UAC) designado en el Contrato:	Departamento de Supervisión de Estaciones
Titular de la UAC (Nombre y Apellido):	Cristhian Alderete
Fecha de suscripción del Contrato:	24/08/2020
Vigencia del Contrato:	Desde: 24/08/2020 Hasta: Otorgamiento del Acta de Recepción Definitiva de Obras
Plazo de Entrega/ Ejecución:	540 días calendario
Computado a partir de:	17/03/2021
DATOS DE LA SOLICITUD DEL PROVEEDOR/ CONTRATISTA/ CONSULTOR	
Expediente de solicitud N° y fecha:	Expediente: 1000011557/2022 del 31/03/2022
Objeto de la solicitud:	Solicitar ampliación de plazo constructivo
Documentos de respaldo que demuestran la solicitud:	Expediente: 1000011557/2022
Plazo de prórroga o suspensión solicitado:	Prórroga de plazo hasta 30/12/2022
Plazo de prórroga o suspensión concedido:	Prórroga de plazo hasta 30/12/2022
ANÁLISIS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	
El Contratista manifiesta la imposibilidad de cumplir con el plazo de entrega debido a efectos de la pandemia Covid 19 en la fabricación de los suministros y los fletes, para demostrar la mencionada situación presentó el Expediente 1000011557/2022 con los respaldos respectivos, teniendo en	

cuenta que ha demostrado el caso fortuito o causa de fuerza mayor, motivo no imputable al (contratista) consideramos justificado y reunidos los elementos para otorgar la prórroga del plazo de ejecución del contrato por 104 días, contado a partir del vencimiento del plazo contractual original.

CRISTHIAN ALDERETE
APOYO GT/DSE

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/05/2024

DICTAMEN de la Unidad Administradora del Contrato (UAC)

Prórroga/ Suspensión de Plazo Contractual

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato/OCP N°:	7992/2020
Modalidad y N° de procedimiento:	Licitación Pública Internacional ANDE BEI N° 1480/2019
Descripción del llamado:	Ampliación de la Subestación Caaguazú
Identificador (ID):	357267
Proveedor/ Contratista/ Consultor:	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Unidad Administradora del Contrato (UAC) designado en el Contrato:	Departamento de Supervisión de Estaciones
Titular de la UAC (Nombre y Apellido):	Cristhian Alderete
Fecha de suscripción del Contrato:	24/08/2020
Vigencia del Contrato:	Desde: 24/08/2020 Hasta: Otorgamiento del Acta de Recepción Definitiva de Obras
Plazo de Entrega/ Ejecución:	540 días calendario
Computado a partir de:	17/03/2021
DATOS DE LA SOLICITUD DEL PROVEEDOR/ CONTRATISTA/ CONSULTOR	
Expediente de solicitud N° y fecha:	Acta de Reunión N° 3 del 09/05/2022
Objeto de la solicitud:	Suspensión del plazo
Documentos de respaldo que demuestran la solicitud:	Acta de Reunión N° 3
Plazo de prórroga o suspensión solicitado:	Suspensión de plazo hasta presentación del 1er certificado del CM 1
Plazo de prórroga o suspensión concedido:	Suspensión de plazo por 238 días calendario

ANÁLISIS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

El Contratista solicita la suspensión del plazo de ejecución contractual debido a que durante el desarrollo de la obra fue necesario tramitar un Convenio Modificatorio por tareas de mayor volumen y no contractuales, para demostrar la mencionada situación presentó copia del Acta de Reunión celebrada entre la UAC y la Contratista, teniendo en cuenta que los trabajos

contemplados en los Convenios Modificatorios requieren gestiones previas para su ejecución y cobro por lo que la causa no es imputable a ambas partes contratantes, consideramos justificado y reunidos los elementos para la suspensión del cómputo del plazo de ejecución del contrato hasta tanto sea presentado el 1er certificado del Convenio Modificatorio N°1. Esta suspensión será levantada con la correspondiente notificación.

Ing. CRISTHIAN ANDRADE ANDRADE JOSE

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/05/2024