**Nota D.A.F. N° 365/2022**

San Lorenzo, 05 de Julio de 2022

**Señores,**
**CONSTRUTEX S.A.**
**Presente:**

Me dirijo a ustedes con relación a su pedido de prórroga por inclemencias climáticas en el marco del Contrato Nº 16/2021 correspondiente a LPN Nº 02/2021 "Construcción de la Unidad Ambulatoria para pacientes con fibrosis quística y Obras complementarias – Plurianual".

En tal sentido, luego del análisis realizado y de conformidad a las legislaciones vigentes el Administrador de Contrato otorga un plazo de 8 (ocho) días de prorroga por los motivos que se exponen el Dictamen D.A.F. Nº 004 de fecha 4 de julio del corriente, el cual se adjunta a la presente.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
Dirección Administrativa

**Enrique Valdez Artaza, Director**
**Dirección de Administración y Finanzas – H.G.P.**

Ing. Mery Arévalos

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073-3

# DICTAMEN D.A.F. Nº 004/2022

**A** : **Dr. Pio Alfieri, Director General**
**Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu"**

**DE** : **Enrique Valdez Artaza, Director de Administración y Finanzas**
**Lic. Luis Requelme, Administrador de Contrato**
**Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu"**

**REF.** : **Pedido de Prórroga del plazo de Ejecución de Obras por inclemencias Climáticas LPN 02/2021 "Construcción de la Unidad Ambulatoria para Pacientes con Fibrosis Quística y Obras Complementarias" ID 397.136.**

**FECHA** : **04– JULIO - 2022**

Analizado el expediente de referencia, se señala cuanto sigue:

## 1- Antecedentes

a) Contrato Nº 16/2021, suscrito el 14 de octubre de 2021 con la empresa Construtex S.A.
b) Nota de fecha 10 de mayo del 2022, presentada por la empresa Construtex S.A.
c) Planilla de Resumen de días de lluvia, correspondiente al mes de abril.
d) Memorándum de fecha 16 de mayo de 2022, del Dpto. de Obras Civiles.

## 2- Normativa Aplicable

a) Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas"
b) Decreto Nº 2992/2019 "Por el cual se reglamenta la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y su modificatoria la Ley Nº 3439/2007".
c) Resolución DNCP Nº 5695/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019.
d) Resolución DNCP Nº 1807/2022 de fecha 31 de mayo de 2022.

## 3- Análisis

En el presente caso nos encontramos ante la solicitud de la firma Construtex S.A. que solicita prórroga del plazo de ejecución de obras por inclemencias climáticas, en el marco del Contrato Nº 16/2021 suscrito el 14 de octubre de 2021, correspondiente a la Licitación Pública Nacional Nº 02/2021 "**Construcción de la Unidad Ambulatoria para Pacientes con Fibrosis Quística y Obras Complementarias**"

En tal contexto, se observa en el Contrato Nº 16/2021 establece, en su Clausula Octava, que los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones, el cual, en las Condiciones Contractuales establece como Plazo de Ejecución: 180 días a partir de la Orden de Inicio.

De esta forma, según se puede constatar en el Acta de Inicio que el plazo de ejecución tiene como finalización 11 de junio de 2022.

En este punto resulta importante aclarar, que el pedido realizado por la firma Construtex S.A. fue remitido inicialmente a la Asesoría Jurídica de la DOC en fecha 17 de mayo, para el correspondiente Dictamen. Luego de varios trámites en fecha 24 de junio se recepciona la Nota ASJT-DOC Nº 168/2022 mediante la cual solicitan adecuarnos a lo establecido en la Resolución Nº 1807 de fecha 31/05/2022.

Continuando con el análisis nos encontramos con que, por medio de la Nota del 10 de mayo de 2022, la firma Construtex S.A. solicito el reconocimiento de 34 (treinta y cuatro) días de prorroga del plazo de

Lic. Luis O. Requelme
Jefe de Contabilidad
Hospital General Pediatrico
Niños de Acosta Ñu

Enrique Valdez Artaza
Director de Administración y Finanzas
Hospital General Pediatrico
Niños de Acosta Ñu

ejecución en atención a inclemencias climáticas, de conformidad a lo indicado en el instrumento de "Aspectos Generales en la Contratación de Obras", que integra el Pliego de Bases y Condiciones y que señala que "*Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas". Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos.*"

Cabe aclarar que, en la cantidad de días de prorroga requeridos por el Contratista, se incluye un total de 34 días, que abarcan desde el mes de diciembre al mes de Mayo, los cuales no pueden ser considerados en su totalidad, ya que en el instrumento de "Aspectos Generales en la Contratación de Obras", que integra el Pliego de Bases y Condiciones, se señala que en caso de suspensión de obras por inclemencias climáticas deben operar los supuestos siguientes para el otorgamiento de prorrogas:

1- La comunicación del contratista a la contratante respecto a la suspensión de trabajos por inclemencias deberá operar, como máximo, dentro de los siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, por escrito y con el arrimo de la documentación pertinente. Al respecto, la Contratista presenta la nota de fecha 10 de mayo por la cual solicita el reconocimiento de los días de lluvias correspondientes al mes de diciembre a mayo, de los cuales solo pueden ser considerados los que se ocasionaron en el Mes de Abril, ya que la reglamentación de este tipo de requerimientos, establece que la contratista debe comunicar a la Contratante dentro del plazo máximo de 7 (siete) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, y tal presupuesto fue cumplido por la Contratista, por lo cual la concesión de prorroga para los meses comprendidos entre diciembre 2021 y marzo 2022 resulta improcedente.

En conclusión, del análisis de pertinencia de la prórroga, la fiscalización de obra recomendó el otorgamiento de 8 (ocho) días de prorroga del plazo de ejecución de obras por inclemencias climáticas, como justificación se encuentran agregadas a los antecedentes la planilla de resumen de días de lluvia para el mes de abril y las planillas de registro de precipitación diaria, de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, encontrándose comprendido en la planilla de resumen el periodo comprendido entre el 1 y 30 de abril en el que se expresa un total de 8 días.

Así también en el Art. 97 del Decreto N° 2992/2019 "QUE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 – DE CONTRATACIONES PUBLICAS – Y SU MODIFICATORIA" establece que "Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prorrogas".

En el mismo tenor, nos encontramos con el Manual de Gestión de Contratos de Obras Publicas, en su segunda versión, establece que la procedencia de las prorrogas presupone el reconocimiento de causales ajenas al contratista y que impidieron el impulso de las obras, señalando que "***si el retraso se origina en circunstancias no imputables al Contratista, este tiene derecho a solicitar la prorroga del plazo de ejecución de la obra. Vale decir, tiene derecho a una suspensión del plazo contractual originalmente previsto para la ejecución de las obras, sin que la Contratante lo considere incumplimiento contractual y, en consecuencia, liberándose de imposición de penalidades o multas***"

Es importante recalcar que el reconocimiento de prórroga del plazo de ejecución, en las condiciones previamente indicadas, no constituye una ampliación de plazo en el tenor del articulo 62 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", la cual se restringe a los casos de ampliaciones ante obras nuevas o no contempladas en el proyecto original.

El contrato N° 16/2021, se encuentra vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones con la recepción definitiva de las obras, conforme a la Clausula Séptima del mismo, por lo cual, al encontrarse pendiente la ejecución en función a la mora indicada en el presente análisis, queda asegurada la eficacia temporal del citado contrato.

Con base en lo expuesto y obrante en el expediente, se considera que se encuentran reunidos los requisitos y presupuestos legales para aprobar el pedido de prorroga del plazo de ejecución de obras del Contrato N° 16/2021 en el marco de la LPN N° 02/2021 **"Construcción de la Unidad Ambulatoria para Pacientes con Fibrosis Quística y Obras Complementarias"**, por un total de 8 (ocho) días.

Lic. Luis G. Recalde
Jefe de Contabilidad
Hospital General Pediatrico
Niños de Acosta Ñu

Enrique Arteaza
Director de Administración y Finanzas
Hospital General Pediátrico

## 4- Conclusión

Conforme al análisis previo, se autoriza la prorroga por un total de 8 (ocho) días, del plazo de ejecución de Obras del Contrato N° 16/2021 suscrito con la firma Construtex S.A. en el marco de la LPN N° 02/2021 **"Construcción de la Unidad Ambulatoria para Pacientes con Fibrosis Quística y Obras Complementarias" – ID 397.136,** conforme a los argumentos precedentemente expuestos.

**ES NUESTRO DICTAMEN.**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

Asunción, 24 de junio de 2022

NOTA ASJT - DOC N° 168/2022

Señor
ENRIQUE VALDEZ ARTAZA, Director
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU
San Lorenzo – Paraguay
Presente

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD AMBULATORIA PARA PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" PLURIANUAL - ID N° 397.136. Expediente SIMESE N° 160.813/2021

De nuestra consideración

La Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), se dirige respetuosamente a usted, en atención a la comunicación formulada a través de la Nota U.O.C. N° 228/2022 del 24 de junio de 2022, respecto al pedido de prórroga del plazo de ejecución del Contrato N° 16/2021, suscripto con la firma Construtex S.A., en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD AMBULATORIA PARA PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" PLURIANUAL - ID N°397.136.

En tal sentido, se informa a la instancia referida que, con el dictado de la Resolución DNCP N° 1807/2022 del 31 de mayo de 2022, por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, han sido modificados los criterios reglamentarios para la evaluación de los pedidos de los proveedores para la prórroga o suspensión del plazo de ejecución/entrega.

Conforme a lo anterior, la Dirección Operativa de Contrataciones, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, ha emitido la Circular DOC N° 02/2022, en la que se detalla el procedimiento para el reconocimiento y concesión de prórrogas y suspensiones, reconociéndose a los administradores de contrato la facultad de otorgarlas, con sujeción a la citada Resolución DNCP N° 1807/2022.

De esta forma, se insta al administrador a tomar los recaudos necesarios para el correcto empleo de la prerrogativa conferida por la reglamentación, la cual expresa que el administrador será el responsable, de expedirse precisa y oportunamente, respecto a las solicitudes de prórroga o suspensión y sobre los plazos de ejecución contractual, asumiendo las consecuencias que pudieran ocasionarse por su falta de diligencia.

En atención a las referencias previas, se procede a la devolución de los antecedentes del pedido de prórroga, para la aplicación del procedimiento explicado en la Circular DOC N° 02/2022.

Sin otro particular, me despido atentamente.

*C.P. Patricia González Burgos*
*Directora*
*Dirección Operativa de Contrataciones*

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Hospital General Pediátrico

MEMORANDUM

A: SR. ENRIQUE VALDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

DE: ARQ. MONICA VALLEJOS, FISCAL DE OBRAS
DPTO. DE OBRAS CIVILES,
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

REF: LPN Nº 02/2021, "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD AMBULATORIA PARA PACIENTES CON FIBROSIS QUISTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – PLURIANUAL"

FECHA: 22 DE JUNIO DE 2.022

Me dirijo a Ud. a fin de responder al Memorando ASJT-DOC N° 468/2022, sobre pedido de adenda de prórroga de plazo de ejecución de la obra de referencia.

Al respecto se remite la planilla solicitada correspondiente al mes de abril del 2022, en los cuales se tuvo inclemencias climáticas.

| MES | DIA |
|---|---|
| ABRIL | 3 |
| | 4 |
| | 5 |
| | 11 |
| | 20 |
| | 21 |
| | 22 |
| | 28 |

Por lo expuesto, esta fiscalización otorga 8 (ocho) días de prórroga en el plazo de ejecución de obras por paralización de obras por lluvias, en donde se constató la suspensión de los trabajos por dicho motivo.

Sin otro particular me despido atentamente.

A D.O.C

Enrique Valdez Arteaga
Director de Administración y Finanzas
Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu"

ENTRADA
Secretaría de Dirección Administrativa
Nº 1071
Fecha: 22/06/2022 Hora: 09:51
Recibido por:

Nº0000561

CONSTRUTEX
HACIENDO CAMINOS SEGUROS
595 21 3389129

**OBRA:** LPN Nº 02/2021 - Fibrosis Quistica

**Fiscalización:** Arq. Monica Vallejos.

**Contratista:** Construtex S.A.

**ASUNTO:** Dia de lluvia

En la Fecha no se trabaja por causa de lluvia.

**ANEXO:**

Fecha: 02/04/2022

Por la Fiscalización

Por el Contratista

12 Tal 50x2 del 001 al 600 / 11/2021

N°0000563

CONSTRUTEX
HACIENDO CAMINOS SEGUROS
595 21 3389129

OBRA: LPN Nº 02/2021 - Fiscalización.

Fiscalización: Arq. Monica Vallejos.

Contratista: Construtex S.A.

ASUNTO: Día de lluvia

En la Fecha no se trabajó en Obra a causa de lluvia.

ANEXO:

Fecha: 04 | 04 | 2022

Por la Fiscalización

Por el Contratista

12 Tal 5042 del 001 al 500 / 11/2021

CONSTRUTEX
HACIENDO CAMINOS SEGUROS
595 21 3389129

Nº0000564

**OBRA:** LPN Nº 02/2021 – Fibrosis Quistica

**Fiscalización:** Arq. Monica Vallejos.

**Contratista:** Construtex S.A.

**ASUNTO:** 1 Dia de lluvia

En la Fecha no se trabajo a causa de lluvia.

**ANEXO:**

Fecha: 05 | 04 | 2022

Por la Fiscalización

Por el Contratista

12 Tal 50x2 del 001 al 600 / 11/2021

Nº0000570

CONSTRUTEX
HACIENDO CAMINOS SEGUROS
595 21 3389129

OBRA: LPN Nº 02/2021 – Fibrosis Quistica.

Fiscalización: Arq. Monica Vallejos.

Contratista: Construtex S.A.

ASUNTO: Dia de lluvia

En la Fecha no se trabaja a causa de lluvia.

ANEXO:

Fecha: 11 | 04 | 2022

Por la Fiscalización

Por el Contratista

12 Tal 50x2 del 001 al 600 / 11/2021

CONSTRUTEX
HACIENDO CAMINOS SEGUROS
595 21 3389129

Nº0000579

**OBRA:** LPN Nº 02/2021 - Fibrosis Quistica

**Fiscalización:** Arq. Monica Vallejos.

**Contratista:** Construtex S.A.

**ASUNTO:** Dia de lluvia.

En la Fecha no se trabaja a causa de lluvia.

**ANEXO:**

Fecha: 30 | 04 | 2022

Por la Fiscalización

Por el Contratista

12 Tel 502 del 001 al 600 / 11

CONSTRUTEX
HACIENDO CAMINOS SEGUROS
595 21 3389129

Nº0000580

BRA: LPN Nº 02/2021 - Fibrosis Quirica.

scalización: Arq. Monica Vallejos

ntratista: Construtex S.A.

SUNTO: Dia de lluvia

En la Fecha no se trabaja a causa de lluvia.

EXO:

a: 21/04/2022

Por la Fiscalización

Por el Contratista

Tal 50x2 del 001 al 500 / 11.2021

CONSTRUTEX
HACIENDO CAMINOS SEGUROS
595 21 3389129

Nº0000581

OBRA: LPN Nº 02/2021 - Fiboosis Quistica

Fiscalización: Arq. Monica Vallejos.

Contratista: Construtex S.A.

ASUNTO: Dia de lluvia

En la Fecha no se trabaja a causa de la lluvia.

ANEXO:

Fecha: 22/04/2022

Por la Fiscalización

Por el Contratista

12 Tal 502 del 001 al 500 / 11/2021

Nº 0000587

CONSTRUTEX
HACIENDO CAMINOS SEGUROS
595 21 3389129

**OBRA:** LPN Nº 02/2021 – Fibrosis Quistica

**Fiscalización:** Arq. Monica Vallejos.

**Contratista:** Construtex S.A.

**ASUNTO:** Dia de lluvia.

En la Fecha no se trabaja a causa de lluvia.

**ANEXO:**

Fecha: 28 | 04 | 2022

Por la Fiscalización

Por el Contratista

12 Tal 5032 del 001 al 600 / 11/2021

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
**AERONAUTICA CIVIL**

GOBIERNO Paraguay de la gente
NACIONAL

# DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

## REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE | 25° 14' 09,99" | 57° 30' 53,08" | 83 m s.n.m.m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,4 | 0,0 | 0,5 | | | | | | | |
| 2 | | | 6,4 | 0,5 | 6,0 | | | | | | | |
| 3 | | | 0,0 | 21,3 | 0,0 | | | | | | | |
| 4 | | | 0,0 | 9,6 | T | | | | | | | |
| 5 | | | 0,0 | 25,4 | 0,0 | | | | | | | |
| 6 | | | 0,0 | 0,1 | - | | | | | | | |
| 7 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 8 | | | 0,0 | 0,4 | | | | | | | | |
| 9 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 10 | | | 57,5 | 0,7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | 1,5 | 43,9 | | | | | | | | |
| 12 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 13 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 14 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 15 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 16 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 17 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 18 | | | 7,5 | 0,0 | | | | | | | | |
| 19 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 20 | | | 0,0 | 5,0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | 0,0 | 15,2 | | | | | | | | |
| 22 | | | 60,9 | 10,7 | | | | | | | | |
| 23 | | | 46,4 | 0,0 | | | | | | | | |
| 24 | | | 50,4 | 0,0 | | | | | | | | |
| 25 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 26 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 27 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 28 | | | 0,0 | 17,6 | | | | | | | | |
| 29 | | | 24,4 | 0,6 | | | | | | | | |
| 30 | | | 11,4 | 0,0 | | | | | | | | |
| 31 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 270 | 151 | 7 | | | | | | | |
| Máx. 24h | | | 60,9 | 43,9 | 6 | | | | | | | |
| Día Máx. | | | 22 | 11 | 2 | | | | | | | |

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.Q.C.
Hospital Gral. Pediátrico

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Niños de Acosta Ñu Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**Unidad Operativa de Contrataciones N° 06**

Nota U.O.C. Nº 178 /2022

San Lorenzo, 17 de mayo de 2022

**Señora,**
**C.P. Patricia González, Directora**
*Dirección Operativa de Contrataciones*
*Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social*
**Presente:**

**Ref. L.P.N. 02/2021** "Construcción de la Unidad Ambulatoria para Pacientes con Fibrosis Quística y Obras Complementarias - Plurianual" I.D. 397.136

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en relación a la contratación de referencia, a fin de solicitar por su intermedio a la Asesoría Jurídica y Técnica de su Dirección, el Dictamen Jurídico acerca del pedido de prórroga del plazo de ejecución, debido a inclemencias climáticas, solicitado por la firma Construtex S.A. en el marco del Contrato Nº 16/2021.

Para tal efecto se acompaña:

1) Copia de Nota presentada por la firma Construtex S.A.
2) Copia del Contrato Nº 16/2021.
3) Copia del Memorándum emitido por la Fiscal de Obras, la Arq. Mónica Vallejos.

Sin otro particular, nos despedimos muy atentamente.

**Lic. Lisa Arévalos Cabrera, Jefa**
**U.O.C N° 06 - HGP**

**Enrique Valdez Artaza, Director**
**Dirección de Administración y Finanzas**

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES D.G.A.F. - M.S.P.Y.S.
RECIBIDO: SONIA RIVEROS RODRIGUEZ - DOC
Dirección Operativa de Contrataciones M.S.P. y B.S.
18 MAYO 2022 HORA: 10:47
Nº 160813/21 FIRMA:

HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO * U.O.C. * MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)
RECIBIDO: MARIA MERCEDES BENITEZ
MSP BS - DOC
17 MAYO 2022 HORA: 15:04
Nº 160813/21 FIRMA:

CONSTRUTEX

Asunción, 10 de mayo del 2022.

**Sres.**
**Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu**
**Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**
**Dirección: Arnaldo Bacigalupo, San Lorenzo**
**Presente.**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en el marco del llamado a Licitación Pública Nacional Construcción de la Unidad Ambulatoria para Pacientes con Fibrosis Quística y Obras Complementarias en el cual hemos sido adjudicados y en consecuencia hemos suscripto el contrato N° 16/2021 por un monto total de Gs. 675.851.988 (guaraníes seiscientos setenta y cinco millones ochocientos cincuenta y un mil novecientos ochenta y ocho).

En tal sentido, nos dirigimos a Usted a fin de solicitar la prórroga de plazos de ejecución de obras en 34 días hábiles correspondientes a días de lluvia de los meses de diciembre al presente mes. Este plazo de prorroga se sustenta en razones climáticas.

En los "Aspectos Generales de las obras públicas", parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones, en su **punto 2** establece "*Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas". Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos.*" Por lo que, la fuerza mayor y específicamente por razones climáticas, son causales admitidas en los términos de la licitación como justificación prorroga del plazo de ejecución.

Se adjuntan el reporte de "Precipitación acumulada por las Estaciones Automáticas" emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil respecto a los días afectados.

Estas situaciones se encuentran completamente por fuera de la responsabilidad de la Contratista, ya que no pudo ser prevista o evitada. Por lo que solicitamos Vuestros buenos oficios a fin de otorgar la prórroga del citado plazo de ejecución.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para despedirnos atentamente.

RECIBIDA
Secretaría de Dirección Administrativa
N° 690
Fecha: 10/05/2022 Hora: 14:06
Recibido por: Diana

**Ing. Guillermo Alonso Diaz Benza**
**CONSTRUTEX S.A.**

CONSTRUTEX S.A.
Dirección: Av. Fernando de la Mora y Republica Argentina 2275 – Asunción
Tel.: 021-338-9129

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico