Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORÁNDUM C.P.I. Nº 1253/2020

A: **Abg. Yenny Carolina Ovelar de Torres** – *Coordinadora - Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones*

De: **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** *Coordinadora - Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI-UEPP*

Asunto: Remitir aprobación de prórroga de Plazo por Lluvias y sus consecuencias al contrato N°05/19 de la Empresa Constructora GCA S.A. – Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de 23 Establecimientos Educativos de San Pedro y Canindeyú, en el Marco de los Proyectos Financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación. Plurianual. ID: 360.252

Fecha: 09/10/2020.

Por la presente la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en referencia a la CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 2/ 2019- CONTRATO N° 05/ 2019- CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE 23 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – PLURIANUAL - ID N° 360.252 -EMPRESA : GCA S.A. -,remite las documentaciones a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEPP (CAC), aprobando la prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias

- La Fiscalización ha procedido al análisis y recomienda la aprobación de la prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias

Esta Coordinación considerando el manifiesto precedente y el legajo remitido en consecuencia por la Fiscalización, remite el legajo completo mencionado con las conclusiones de las revisiones de fondo por parte de la Fiscalización y las revisiones de las formalidades requirentes por parte de la Coordinación, la cual la aprueba y da la prosecución del trámite respectivo.

Atte.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 5597
Recibido por: Natalia
DIA 09 | MES 10 | AÑO 2020 | HORA 14:32

MEMORÁNDUM F.C. y A.V. Nº 15/2020

A : **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** *Coordinadora.*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP

De : **Ing. Fernando Centurión.** Fiscal de Obras
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI-UEPP

Asunto : **Remitir recomendación de aprobación de prórroga de Plazo por Lluvias y sus consecuencias –Empresa: GCA S.A. –SAN PEDRO Y CANINDEYÚ. – "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de 23 Establecimientos Educativos de San Pedro y Canindeyú, en el Marco de los Proyectos Financiados por el Fondo de la excelencia de la educación y la investigación. Plurianual ID N° 360.252"**

Fecha : **09/10/2020.**

Se remite a la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la UEPP, la recomendación de aprobación de la solicitud de **prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias** correspondiente al **Contrato N° 05/2019 – San Pedro y Canindeyú**, suscrito con la empresa **GCA S.A.** en el marco del llamado de **CVE Nº 02/19 "Construcciones, Ampliaciones Reparaciones y Terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación" – Plurianual – ID N° 360.252**

Al respecto esta Fiscalización de obras, previo análisis, de la solicitud y documentos que respaldan el pedido, remite las documentaciones a la Coordinación, recomendando la aprobación de la prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias según Informe Técnico N° 21/2020.

Atentamente.

V° B°

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Ávila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Con Visto Bueno de la Fiscalización de Obras

Ing. Fernando Centurión
Fiscal de Obras Contrato N° 05/2019

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Díaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital
@MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Informe Técnico N° 21/2020

Ing. Fernando Centurión. – Fiscal de Obras

Fecha: 09 de octubre del 2020

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UEPP - MEC	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS	**PERIODO: SEPTIEMBRE 2020**
CVE N° 02/2019 "Construcciones, Ampliaciones Reparaciones y Terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación" – Plurianual – ID N° 360.252	
CONTRATISTA:	**GCA S.A.**
CONTRATO N°	**05/2019**
MONTO CONTRATO Gs:	**7.402.705.600**
PLAZO	**180-120-90 Días Corridos**
PROYECTO:	**822**
Fiscalización -CPI:	**Ing. Fernando Centurión**
Total Instituciones:	**23 Instituciones**
Departamento:	**SAN PEDRO Y CANINDEYÚ**
Distritos:	**Chore, Capiibary, Curuguaty, Corpus Christi, Ybyrarobana, Villa Ygatimi, Ype Jhu, Yby Pyta, Jasy Cañy**

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. N° 2692

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

REGISTRO DÍAS DE INCLEMENCIA CLIMÁTICA MES DE SEPTIEMBRE				
Localidad: SAN PEDRO				
Fecha	Lluvia DINAC	Lluvia según libro de obra	Incidencias	Días concedidos por fiscalización
1	X	X	X	X
2	X	X	X	X
3	X	X	X	X
4	X	X	X	X
5	X	X	X	X
6	X	X	X	X
7	X	X	X	X
8	X	X	X	X
9	X	X	X	X
10	X	X	X	X
11	X	X	X	X
12	X	X	X	X
13	X	X	X	X
14	X	X	X	X
15	X	X	X	X
16	LLUVIA (5,0)	LLUVIA	X	DÍA 1
17	X	X	X	X
18	X	X	X	X
19	X	X	X	X
20	X	X	X	X
21	X	X	X	X
22	X	X	X	X
23	X	X	X	X
24	X	X	X	X
25	X	X	X	X
26	X	X	X	X
27	LLUVIA (10,6)	LLUVIA	X	DÍA 2
28	X	X	X	X
29	X	X	X	X
30	X	X	X	X
31	X	X	X	X

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

REGISTRO DÍAS DE INCLEMENCIA CLIMÁTICA MES DE SEPTIEMBRE				
Localidad: SALTO DE GUAIRÁ				
Fecha	Lluvia DINAC	Lluvia según libro de obra	Incidencias según libro de obra	Días concedidos por fiscalización
1	X	X	X	X
2	X	X	X	X
3	X	X	X	X
4	X	X	X	X
5	X	X	X	X
6	X	X	X	X
7	X	X	X	X
8	X	X	X	X
9	X	X	X	X
10	X	X	X	X
11	X	X	X	X
12	X	X	X	X
13	X	X	X	X
14	X	X	X	X
15	X	X	X	X
16	X	X	X	X
17	LLUVIA (4,2)	LLUVIA	X	DÍA 1
18	X	X	X	X
19	X	X	X	X
20	X	X	X	X
21	X	X	X	X
22	X	X	X	X
23	X	X	X	X
24	X	X	X	X
25	X	X	X	X
26	X	X	X	X
27	LLUVIA (1,0)	X	X	X
28	LLUVIA (2,0)	LLUVIA	X	DÍA 2
29	X	X	X	X
30	X	X	X	X
31	X	X	X	X

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESUMEN

Departamento	Periodo	Certificado	Días de lluvia y/o incidencia							Días de prórroga otorgados por la fiscalización para el lote
Canindeyú	Septiembre	Certificado n° 6	17/09	28/09						2 Días
San Pedro			16/09	27/09						

CORRIMIENTO DE PLAZOS

Instituciones de plazo 90 días

obras adjudicadas	Empresas adjudicada	SUSPENSIÓN	INICIO	ADENDA N° 01	ADENDA N° 02	ADENDA N° 03
23 Instituciones San Pedro y Canindeyú (adjudicado) ₲ 7.402.705.600	GCA S.A.	POR RESOLUCIÓN 63/2020 Y LEVANTANTAMIENTO A LOS 98 DÍAS POR RESOLUCIÓN 97/2020	INICIO EFECTIVO DE OBRAS DE OBRAS 09/03/2020 Plazo de ejecución 90 días	Prórroga por fuerza Mayor 33 días por resolución 140/2020	Adenda de Exclusión, Inclusión y Ampliación de rubros según resolución 188/2020	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Mayo (4 días)
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		09/03/2020	Hasta 06/06/2020	Hasta 09/07/2020	N/A	Hasta 13/07/2020

Instituciones de plazo 120 días

obras adjudicadas	Empresas adjudicada	SUSPENSIÓN	INICIO	ADENDA N° 01	ADENDA N° 02	ADENDA N° 03	ADENDA N° 04	ADENDA N° 05
23 Instituciones San Pedro y Canindeyú (adjudicado) ₲ 7.402.705.600	GCA S.A.	POR RESOLUCIÓN 63/2020 Y LEVANTANTAMIENTO A LOS 98 DÍAS POR RESOLUCIÓN 97/2020	INICIO EFECTIVO DE OBRAS DE OBRAS 09/03/2020 Plazo de ejecución 120 días	Prórroga por fuerza Mayor 33 días por resolución 140/2020	Adenda de Exclusión, Inclusión y Ampliación de rubros según resolución 188/2020	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Mayo (4 días)	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Junio (7 días)	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Julio (9 días)
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		09/03/2020	Hasta 06/07/2020	Hasta 08/08/2020	N/A	Hasta 12/08/2020	Hasta 19/08/2020	Hasta 28/08/2020

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Instituciones de plazo 180 días

obras adjudicadas	Empresas adjudicada	SUSPENSIÓN	INICIO	ADENDA N° 01	ADENDA N° 02	ADENDA N° 03	ADENDA N° 04	ADENDA N° 05	ADENDA N° 06	SOLICITUD ACTUAL
23 Instituciones San Pedro y Canindeyú (adjudicado) ₲ 7.402.705.600	**GCA S.A.**	POR RESOLUCIÓN 63/2020 Y LEVANTANTAMIENTO A LOS 98 DÍAS POR RESOLUCIÓN 97/2020	INICIO EFECTIVO DE OBRAS DE OBRAS 09/03/2020 Plazo de ejecución 180 días	Prórroga por fuerza Mayor 33 días por resolución 140/2020	Adenda de Exclusión, Inclusión y Ampliación de rubros según resolución 188/2020	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Mayo (4 días)	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Junio (7 días)	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Julio (9 días)	Prorroga por inclemencias climáticas mes de agosto (6 días)	Prorroga por inclemencias climáticas mes de septiembre (2 días)
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra		09/03/2020	Hasta 04/09/2020	Hasta 07/10/2020	N/A	Hasta 11/10/2020	Hasta 18/10/2020	Hasta 27/10/2020	Hasta 02/11/2020	Hasta 04/11/2020

CONCLUSIÓN:

Se aplica a las 23 instituciones la prórroga por días de lluvias del mes de septiembre, teniendo en cuenta que las mismas se encuentran en el Departamento de San Pedro y Canindeyú, pero componen el mismo lote de obras. Según las circunstancias alegadas, estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

Esta fiscalización de Obras, **recomienda aprobar la prórroga solicitada por la firma GCA S.A., por 2 (dos) días para todas las instituciones del lote compuesto por los departamentos de San Pedro y Canindeyú**

Se adjunta:

- Nota de la Empresa
- Copia del Registro de precipitación diaria (mm) Año 2020
- Copia de los Libros de obra del mes de septiembre del 2020

Es mi informe.

Ing. Fernando Centurión.
Fiscal de Obras.

G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21) - 562.062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay
RUC: 80027085-1

ORIGINAL

Asunción, 06 de Octubre del 2020

Señor Economista
Alejandro León Duarte López
Coordinador Interino de la Unidad Ejecutiva de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
PRESENTE

REF.: CONTRATO N° 05/2019 - CONTRATACIÓN VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 23 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL – ID N° 360.252.

En el marco del contrato de referencia, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de presentar Registro de Lluvias de los Departamentos de San Pedro y Canindeyú correspondiente al mes de SETIEMBRE del corriente año.

Sin otro particular, me despido atentamente.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 5481
Recibido por: Natalia P
DIA | MES | AÑO | HORA
06 | 10 | 2020 | 14:30

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. German Flores Ozuna
Representante legal
GCA SA Servicio de Ingeniería Integral

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									0,0			
2									0,0			
3									0,0			
4									0,0			
5									0,0			
6									0,0			
7									0,0			
8									0,0			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,0			
12									0,0			
13									0,0			
14									0,0			
15									0,0			
16									5,0			
17									0,0			
18									0,0			
19									0,0			
20									0,0			
21									0,0			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									0,0			
27									10,6			
28									0,0			
29									0,0			
30									0,0			
31												
Total									16			
Máx.24h									10,6			
Día Máx.									27			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Raúl Enrique Rodas Franco
Director de Meteorología e Hidrología
DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57,27"	54° 21' 13,81"	297 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									0,0			
2									0,0			
3									0,0			
4									0,0			
5									0,0			
6									0,0			
7									0,0			
8									0,0			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,0			
12									0,0			
13									0,0			
14									0,0			
15									0,0			
16									0,0			
17									4,2			
18									0,0			
19									0,0			
20									0,0			
21									0,0			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									0,0			
27									1,0			
28									2,0			
29									0,0			
30									0,0			
31												
Total									7			
Máx, 24h									4,2			
Día Máx,									17			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Raúl Enrique Rodas Franco
Director de Meteorología e Hidrología
DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0067

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1482 "Virgen Inmaculada"
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 18/ 09/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
dos trabajos se suspenden por lluvia	todos los trabajos se suspenden por lluvia

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 17/09/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 6:00			
	FIN: 11:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todos			Todos	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Miguel Amarilla Romero
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Cesar Centurión Civil
FISCALIZADOR

Arq. Aurora Vera
Fiscal de Obras
SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Diciembre - 2019

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0069

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1482 "Virgen Inmaculada"
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 27/09/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
los trabajos se suspenden por lluvia	todos los trabajos se suspenden por lluvia

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 27/09/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 7:30 - 11			
	FIN: 11:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todos			Todos	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Miguel Amarilla Romero
Residente de Obra
EMPRESA CONTRATISTA

Fernando Cabrera Ingeniero Civil
FISCALIZADOR

Arq. Aurora Vera
Fiscal de Obras
SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Diciembre - 2019

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000073

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 3050 "4 de Mayo"
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 16/09/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
los trabajo se suspendieron por lluvias	todos los trabajos se suspenden por lluvia

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 16/09/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 7:30			
	FIN: 12:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todos			Todos	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Miguel Amarilla Romero
Residente de Obra
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

Arq. Aurora Vera
Fiscal de Obras
SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Mariscal Lopez
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Diciembre 2019

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000079

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 15432 - Y'AKAYU - CURUGUAY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 14/09/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajos se suspenden por lluvia	Todos los trabajos se suspenden por lluvia.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 14/09/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 7:30			
	FIN: 11:30			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todos			Todos	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Miguel Amarilla Romero
Residente de Obra

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. N° 2692

EMPRESA CONTRATISTA	FISCALIZADOR	SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Diciembre - 2019

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000081

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 15432 - Y'AKAYU - CURUGUAY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 28/09/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
los trabajos se suspendieron llueve	todos los trabajos se suspenden por lluvia

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 28/09/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 6:30			
	FIN: 10:30			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todos			Todos	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Miguel Amarilla Romero
Residente de Obra
EMPRESA CONTRATISTA

Eduardo Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Diciembre - 2019

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000080

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 2466 - MARÍA AUXILIADORA - CURUGUATY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 28/09/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
los trabajos a suspender por lluvias	todos los trabajos son suspendidos por lluvia

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 28/09/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 7:30			
	FIN: 16:30			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todos			todos	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Miguel Amarilla Romero
Residente de Obra
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

Leonardo Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2992

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Diciembre - 2019

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000078

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 2466 - MARÍA AUXILIADORA - CURUGUATY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 17/09/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajos se suspenden por lluvias	todos los trabajos se suspenden por lluvia

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 17/09/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 7:30			
	FIN: 11:15			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todos			todos.	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Miguel Amarilla Romero
Residente de Obra
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

Ingeniero Centurión
Ingeniero Civil
Reg. N° 2602

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Diciembre - 2019

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO