MESA DE ENTRADA UNICA

EXPEDIENTE Nº 19349/2023

TITULAR:
CONSORCIO JVI

NOMBRE Y APELLIDO:
MONICA FERNANDEZ

TELEFONO:
0981 131 092.

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
4 FOJAS - LLAMADO MOPC Nº 121/2021.
- REF. - MODIFICACION DE PLAZO DE
ENTREGA DE PRODUCTOS FASE A.

M.O.P.C. - V.M.U.P.
Exp. Nº 5293
Fecha 21 ABR 2023 Hora 8:00
Iván
Firma

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

EAYALA 20/04/2023 08:09:15

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete _____ DIPE
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I.
Secretaria Privada ____ U.O.C.
D.Comunicaciones ____ DAPSAN
Patrullla Caminera ____ DGESA
C.RR.II. ____ DTyA
VMOP _____
D.Obras Públicas ____Comisión Plic.
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec.
Div.Arch y Bib.____ D.B.I ____UEPE
VMAF _____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ.
D.Contaduría ____ D.Bienes y S.
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P.
VMME _____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales
VMT _____
Dirección de Marina Mercante
OTROS _____

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 24 ABR 2023
☐ VMAF ☑ DV ☐ DGV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ DMMP
☐ COAF ☐ AUDITR ☐ DGPAS ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ DDTY ☐ VCYP
☐ UCC ☐ UCI

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.04.20 08:31:35 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº: 5334/19349
24/4/23
Fecha:
Firma: Aclaración:

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DGC ☐ DGV
☐ DGP ☐ DGV ☐ DV ☐ DPV
UCP CAF

Ing. Victor Olmedo
Director de Vialidad

Consorcio JYI

Nota JYI_297-22_ N° 65

Asunción, 19 de abril del 2023.

Señor
Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente.

REF: Contrato S.G. Ministro N° 297/2022. Llamado MOPC N° 121/2021. ID N° 404977 Licitación Pública Internacional para la Contratación de los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Construcción del Acceso al Segundo Puente Internacional sobre el Río Paraná - Presidente Franco / Foz de Iguazú. Componente: Puente Sobre el Río Monday
Asunto: Modificación de Plazo de Entrega de Productos Fase A

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con relación al contrato de referencia, en particular en lo que se refiriere a los plazos de entrega de productos determinados en los Términos de Referencia correspondiente a la Fase A de los Servicios, a fin de manifestar cuanto sigue:

1. Plazo de entrega de informe de Fiscalización establecidos en los Términos de Referencia.

N°	Producto	Contenido	Fecha de entrega		Situación de presentación
1	Informe Preliminar	El Programa de Trabajos y la Metodología a ser implementada para la realización de los servicios, incluyendo los relacionados al componente socio ambiental.	23/9/2022	15	Entregado
2	Primer Informe de Avance	El resultado de los Estudios de Transito realizado con sus conclusiones Avance de los Estudios de Revisión de Diseño. Los resultados de la identificación de los impactos no contemplados en el EIAp y ajuste de PGA, principalmente sobre el corredor biológico.	7/11/2022	60	Pendiente
3	Segundo Informe de la Avance	El Resultado de la Auditoría de Seguridad Vial con sus conclusiones y recomendaciones. Respecto al componente socio ambiental, propuesta de medidas necesarias para mitigar y/o compensar los impactos generados, así como las necesidades de recomposición y monitoreo.	17/12/2022	100	Pendiente

Ing. Juliana Duart
Representante Legal

4	Borrador del Informe Final	I. Resumen ejecutivo II. Estudios de Tránsito III. Informe de la ASV IV. La revisión de los diseños, incluyendo la verificación de los datos relevados para el ajuste e Plan de Gestión Ambiental. V. El Computo métrico y presupuesto obtenido VI. Especificaciones Técnicas y Planos de detalles de las modificaciones VII. Componente socio ambiental: donde se deberán desarrollar todos los requerimientos previos, correspondientes a los ítems B y C, y en base a las actividades previamente consensuadas con la DGSA, la propuesta de programas a ser ejecutados y correspondiente propuesta de Términos de Referencia para un futuro llamado.	5/2/2023	150	Pendiente
5	Informe Final	Contendrá la misma estructura que el Informe Borrador Final, pero incorporando las observaciones que presente el MOPC.	7/3/2023	180	Pendiente

2. Detalle de plazo de entrega de los productos de la Contratista

N°	Producto	Contenido	Fecha de entrega		Situación de presentación
1	Informe Preliminar	Los conceptos y etapas del estudio, como así también las actividades programadas para la ejecución en tiempo y forma del Servicio contratado para la Fase A.	28/9/2022	15	Entregado
2	Primer Informe de Avance	El avance de los Estudios de Ingeniería (Topografía, Geotécnica, Hidrología, etc.), y los ajustes propuestos al diseño preliminar disponible del Puente y con las primeras conclusiones de estos estudios.	12/11/2022	50	Pendiente
3	Segundo Informe de la Avance	El resultado de todos los Estudios de Ingeniería (Topografía, Geotécnica, Hidrología, etc.), así como un estado de avance de los cálculos y planos.	22/12/2022	100	Pendiente

Consorcio JYI

4	Borrador del Informe Final	I. Resumen ejecutivo II. Los estudios realizados III. Los cálculos estructurales IV. El proceso constructivo a ser aplicado V. Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares VI. Los Cómputos Métricos, Precios Unitarios y Costo de la Obra. VII. Los Planos generales y de detalles del Proyecto. VIII. Plan de Manejo de Tráfico (en el caso de corresponder). IX. Plan de Manejo de Interferencias (en el caso de corresponder). X. Costos y Estrategia de Mantenimiento	10/2/2023	150	Pendiente
5	Informe Final	Conteniendo la misma información del Borrador, pero con las observaciones emanadas del MOPC	12/3/2023	180	Pendiente

3. Conforme a lo detallado en los cuadros precedentes se aprecia que los contenidos de los productos a ser entregados por la Fiscalización comprenden en gran medida a las verificaciones de los informes que debe presentar el Contratista en el marco de la ejecución del Diseño Final de Ingeniería, por ende, entendemos que los plazos de entrega deben ser posterior a los estipulados para la Contratista.
4. El MOPC según Nota DV N° 2653, manifiesta en ese sentido, que se considerara el inicio del plazo de entrega de los informes a partir de la fecha que se autorice al ingreso de las propiedades afectadas tanto en la margen derecha e izquierda del Rio Monday.
5. La contratista según Nota CPM-108/2023, ha solicitado el ajuste de plazo de entrega de informes, considerando el impedimento de ingresar al Sitio de Obra, a los efectos de realizar las actividades correspondientes.

Por ende, considerando los aspectos mencionados más arriba, se propone según Nota UEP CAF N°269/2023 del 17/04/2023, el siguiente ajuste de los plazos de entrega de productos, tanto de la Fiscalización como de la Contratista:

Ing. Juliana Duarte
Representante Legal