FECHA: Limpio, 13 de mayo de 2023.

A: Señor Intendente Municipal.
Ing. Optaciano Gomez Verlangieri.

DE: Ing. Francisco Martinez, Fiscalizador de Obras.

REF.: LPN Nº 04/2022 " CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE LIMPIO – FONACIDE ID. 415.930.-

Fecha de Orden de inicio: 6 de febrero de 2023.
Plazo contractual: 100 dias.

Me dirijo al Sr. Intendente con relación d la nota presentada por el representante de la Contratista el Sr. Diego Andres Ruiz Diaz y entregada a esta Fiscalización en fecha 1305/2023.

La Contratista solicita en la misma, una prórroga de 21 dias del plazo de entrega de las obras, por días de lluvias y sus consecuencias, que imposibilitó la ejecución normal de los trabajos.

Sugerimos conceder la prórroga solicitada previo dictamen de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad.
Salvo mejor parecer.

Adjunto: Expediente original: 22.239/232, solicitud prórroga de RD Construcciones.

Atentamente.

.....
Ing. Francisco Martinez
Fiscalizador de Obras
Municipalidad de Limpio

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
EXPEDIENTE Nº 22.279
RECURRENTE: Ing Francisco Martinez
REFERENTE: Solic prorroga - Inf.
FECHA: 08/05/23 Hora: 9:35
FIRMA