Aduana Paraguay	**DICTAMEN UOC N° 014/2023.** **PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL.** Concurso de Ofertas - "CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA". Contrato N° 67/2022. DIRECCION NACIONAL DE ADUANA-ITINERA S.A. ID 407.180..

Asunción, 20 de marzo de 2023.-

SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

La Unidad Operativa de Contrataciones, se dirige a Usted en relación a la comunicación realizada por el Dpto. de Obras e Infraestructuras de la Coordinación Administrativa según Nota DOI N° 36/2023, respecto a los plazos de ejecución del Contrato N° 67/2022 "CONSTRUCCION PUESTOI DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA" -ID N° 407.180, recepcionada en ésta dependencia en fecha **20/03/2022.**

Que, la Nota DOI 036/2023 suscripta por el Jefe del Dpto. de Obras e Infraestructura, dirigida a la Coordinación de Recursos Administrativos, expresa: "Por el presente remito por su intermedio a la Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones los documentos correspondientes a la aprobación de la prórroga del plazo contractual por lluvias otorgadas a la firma ITINERA S.A. Y LA DNA por la "CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA"-ID. 407.180. El Dpto. de Obras e Infraestructuras como administrador del contrato aprueba y remite para su difusión en la DNCP, los siguientes documentos: Notificación a contratista de nuevo plazo, informe del fiscal de obras en Memo N°06/2023, Nota de solicitud de prórroga del contratista, Informe de lluvias noviembre/2022, diciembre/2022, enero/2023, febrero/2023 e Informe de lluvias del contratista en forma mensual."–

Que, la comunicación realizada por el administrador del contrato al contratista ITINERA S.A., según nota de fecha 28/02/2023, expresa: "Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, para otorgar la aprobación al pedido de prórroga por lluvia al plazo del Contrato N° 67/2022 "CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA"-ID. 407.180 solicitada por vuestra empresa con la presentación de todas las documentaciones correspondientes. Por lo tanto, acordamos el nuevo plazo pasa del 10/03/2023 al nuevo plazo 05/04/2023, considerando los 26 días de prórroga otorgada por el Dpto. de Obras e Infraestructuras y su Fiscal de Obras".

Que, el Memorándum FO-KR N° 06/2023 suscripto por el Fiscal de Obras, Arq. Jorge Martínez, expresa: "Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes y por su intermedio a quien corresponda, para informarle que la empresa contratista ITINERA S.A., representado por el Sr. JUAN CANATTA RUIZ, ha presentado el pedido de prórroga de 26 días calendario sobre el plazo inicial de 120 días, esto debido a días de lluvia en el sitio de obras. Es parecer de ésta Fiscalía de Obras considerar 26 días de prórroga por lluvia conforme a la planilla de la DINAC y a lo establecido en las condiciones generales del contrato. La nueva fecha de culminación de la obra será en fecha 05/04/2023. Cuadro de Resumen por lluvias. Noviembre: 4 días; Diciembre: 4 días; Enero: 12 días; Febrero: 6 días. Total, días otorgados: 26". Adjunta notas presentadas por el contratista, registro de precipitación diaria de los meses afectados.

Al respecto, el artículo 97 del Decreto N° 2992/2019 establece que cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas.

La Resolución DNCP N° 1807/2022 de fecha 31/05/2022 " POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA EL ART. 71 DE LA RESOLUCION DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACION DE LAS PRORROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCION CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION REGIDOS POR LA LEY 2051/03", dispone en su Art. 2: Modificación. El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "*i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resulten imputables*".

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

Asimismo, la citada resolución en su Art. 4 establece: *COMPETENCIA PARA PRORROGAR O SUSPENDER LOS PLAZOS CONTRACTUALES: Será competente para reconocer las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona designada por la máxima autoridad de la Institución.*

En el caso en cuestión, se verifica que el Dpto. de Obras e Infraestructura ha reconocido 26 días de prórroga a consecuencia de inclemencias climáticas, conforme a los registros de precipitaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología y el informe favorable del fiscal de obras.

Que, el Contrato N° 67/2022 en su Clausula 8 que la Administración del contrato estará a cargo del Dpto. de Obras e Infraestructura y en ese sentido, dicha dependencia se ha expedido en ámbito de su competencia, conforme al art. 4 de la Resolución 1807/2022, realizando el reconocimiento de la prórroga solicitada por el contratista por inclemencias climáticas, con base en las documentaciones respaldatorias de rigor.

Que, el reconocimiento de prórroga del plazo de ejecución contractual implica reconocer la imposibilidad de ejecutar las obras por causas no imputables al Contratista, y en ese sentido no requiere la suscripción de una adenda ni la aprobación mediante resolución de la máxima autoridad pues no implica la modificación de datos contenidos en las bases y condiciones llamado.

Por lo expuesto y habiendo verificado el cumplimiento de las exigencias contendidas en la normativa vigente, corresponde realizar la comunicación de la prórroga otorgada al Contratista ITINERA S.A., en el marco de la ejecución del Contrato N° 67/2022 "CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA"-ID. 407.180.-

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA