DESCRIPCIÓN DE REAJUSTE DE PRECIOS CERT. NRO. 10 Febrero/2021

Contrato Nro.: 127/2020

Descripción: OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU.

Proveedor: CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ITEM	DESCRIPCION	
1.1	Desbroce y Despeje	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.2	Desbosque y Destronque	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.3	Remoción de Estructuras existentes	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.4	Traslado de Columnas de Línea Eléctrica	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 78.829.830
Incidencia en Rubros (aru)	
JORNALERO	**35,60%**
DÓLAR EQUIPO	**8,00%**
DÓLAR	**2,80%**
GASOIL	**12,50%**
CEMENTO PORTLAND (CPII- C40) (BOLSA DE 50 KG)	**16,70%**
VARILLA CONFORMADA AP 500	**16,60%**
PIEDRA TRITURADA	**6,50%**
ARENA LAVADA	**1,30%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

K_u = 35,60% *($^{Pj}/_{Pi}$ del jornalero) + 8,00% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar equipo) + 2,80% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar) + 12,50% *($^{Pj}/_{Pi}$ del gasoil) + 16,70% *($^{Pj}/_{Pi}$ del cemento portland (cpii- c40) (bolsa de 50 kg)) + 16,60% *($^{Pj}/_{Pi}$ del varilla conformada ap 500) + 6,50% *($^{Pj}/_{Pi}$ del piedra triturada) + 1,30% *($^{Pj}/_{Pi}$ del arena lavada)

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/Pi de cada insumo

Insumo	Unidad	Pi (Diciembre/2019)	Pj (Diciembre/2020)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.117	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{16.117}/_{16.117}$ = **1,000**
DÓLAR EQUIPO	und	927.366	1.008.850	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.008.850}/_{927.366}$ = **1,088**
DÓLAR	und	6.449	6.948	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.948}/_{6.449}$ = **1,077**
GASOIL	l	5.180	4.530	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{4.530}/_{5.180}$ = **0,875**
CEMENTO PORTLAND (CPII- C40) (BOLSA DE 50 KG)	kg	876	1.096	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.096}/_{876}$ = **1,251**
VARILLA CONFORMADA AP 500	tn	5.700.000	5.739.000	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{5.739.000}/_{5.700.000}$ = **1,007**
PIEDRA TRITURADA	tn	103.125	102.088	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{102.088}/_{103.125}$ = **0,990**
ARENA LAVADA	m3	54.572	54.478	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{54.478}/_{54.572}$ = **0,998**

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de Pj/Pi de cada insumo

K_u = (35,60% * 1,000) + (8,00% * 1,088) + (2,80% * 1,077) + (12,50% * 0,875) + (16,70% * 1,251) + (16,60% * 1,007) + (6,50% * 0,990) + (1,30% * 0,998)

Ing. Osc[illegible] Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

K_u = (0,356) + (0,087) + (0,030) + (0,109) + (0,209) + (0,167) + (0,064) + (0,013)

K_u = 1,035

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,035 * Gs. 78.829.830) - Gs. 78.829.830

Reajuste = (81.588.874) - Gs. 78.829.830

Reajuste =	**Gs. 2.759.044**

1.5	**Excavación no clasificada**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.6	**Excavación de bolsones**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.7	**Excavación de zanjas de drenaje**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.8	**Terraplén**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.9	**Excavación en Roca**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.10	**Relleno Granular**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.11	**Excavación Estructural**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.12	**Traslado de Cañerías de Agua potable de 1/2"**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.13	**Traslado de Cañerías de Agua potable de 1 "**	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 16.532.909
Incidencia en Rubros (aru)	
JORNALERO	**90,50%**
DÓLAR EQUIPO	**8,10%**
DÓLAR	**1,40%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

K_u = 90,50% *($^{Pj}/_{Pi}$ del jornalero) + 8,10% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar equipo) + 1,40% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar)

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/Pi de cada insumo

Insumo	Unidad	PI (Diciembre/2019)	PJ (Diciembre/2020)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.117	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{16.117}/_{16.117}$ = **1,000**
DÓLAR EQUIPO	und	927.366	1.008.850	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.008.850}/_{927.366}$ = **1,088**
DÓLAR	und	6.449	6.948	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.948}/_{6.449}$ = **1,077**

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de PJ/PI de cada insumo

K_u = (90,50% * 1,000) + (8,10% * 1,088) + (1,40% * 1,077)

K_u = (0,905) + (0,088) + (0,015)

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

K_u = 1,008

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,008 * Gs. 16.532.909) - Gs. 16.532.909

Reajuste = (16.665.172) - Gs. 16.532.909

Reajuste =	**Gs. 132.263**

1.14	**Traslado de Cañerías de Agua potable de 1 1/2"**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.15	**Traslado de Cañerías de Agua potable de 2 1/2"**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.16	**Banquina de Suelo Seleccionado C.B.R. ? 40%**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.17	**Base de Piedra Triturada**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.18	**Subrasante Mejorada con suelo Seleccionado CBR=12%.**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.19	**Sub Base de Suelo Seleccionado C.B.R. ? 40%**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.20	**Pavimento Tipo Empedrado en Accesos Rurales (120 m2/Unidad)**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.21	**Pavimento Tipo Empedrado (Remoción y Reposición Parcial del Existente Zona Urbana Quindy)**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.22	**Carpeta de Concreto Asfáltico en Calzada (e= 5cm.)**	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 807.735.600
Incidencia en Rubros (aru)	
JORNALERO	**10,70%**
DÓLAR EQUIPO	**7,60%**
DÓLAR	**2,30%**
GASOIL	**19,40%**
CEMENTO PORTLAND (CPII- C40) (BOLSA DE 50 KG)	**0,40%**
PIEDRA TRITURADA	**9,70%**
CEMENTO ASFÁLTICO	**49,50%**
ARENA LAVADA	**0,40%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

K_u = 10,70% *($^{Pj}/_{Pi}$ del jornalero) + 7,60% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar equipo) + 2,30% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar) + 19,40% *($^{Pj}/_{Pi}$ del gasoil) + 0,40% *($^{Pj}/_{Pi}$ del cemento portland (cpii- c40) (bolsa de 50 kg)) + 9,70% *($^{Pj}/_{Pi}$ del piedra triturada) + 49,50% *($^{Pj}/_{Pi}$ del cemento asfáltico) + 0,40% *($^{Pj}/_{Pi}$ del arena lavada)

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/Pi de cada insumo

Insumo	Unidad	Pi (Diciembre/2019)	Pj (Diciembre/2020)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.117	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{16.117}/_{16.117}$ = **1,000**
DÓLAR EQUIPO	und	927.366	1.008.850	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.008.850}/_{927.366}$ = **1,088**
DÓLAR	und	6.449	6.948	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.948}/_{6.449}$ = **1,077**

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

GASOIL	l	5.180	4.530	$^{PJ}/_{PI} = {}^{4.530}/_{5.180} = \mathbf{0,875}$
CEMENTO PORTLAND (CPII- C40) (BOLSA DE 50 KG)	kg	876	1.096	$^{PJ}/_{PI} = {}^{1.096}/_{876} = \mathbf{1,251}$
PIEDRA TRITURADA	tn	103.125	102.088	$^{PJ}/_{PI} = {}^{102.088}/_{103.125} = \mathbf{0,990}$
CEMENTO ASFÁLTICO	tn	4.692.687	4.692.687	$^{PJ}/_{PI} = {}^{4.692.687}/_{4.692.687} = \mathbf{1,000}$
ARENA LAVADA	m3	54.572	54.478	$^{PJ}/_{PI} = {}^{54.478}/_{54.572} = \mathbf{0,998}$

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de PJ/PI de cada insumo

K_u = (10,70% * 1,000) + (7,60% * 1,088) + (2,30% * 1,077) + (19,40% * 0,875) + (0,40% * 1,251) + (9,70% * 0,990) + (49,50% * 1,000) + (0,40% * 0,998)

K_u = (0,107) + (0,083) + (0,025) + (0,170) + (0,005) + (0,096) + (0,495) + (0,004)

K_u = 0,985

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (0,985 * Gs. 807.735.600) - Gs. 807.735.600

Reajuste = (795.619.566) - Gs. 807.735.600

Reajuste =	**Gs. -12.116.034**

1.23	**Regularización de Calzada con Mezcla Asfáltica (S./Empedrado Existente Zona Urbana Quiindy)**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.24	**Riego de Liga Consumo=0,55 lts/m2**	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 48.633.200
Incidencia en Rubros (aru)	
JORNALERO	**10,30%**
DÓLAR EQUIPO	**7,00%**
DÓLAR	**1,80%**
GASOIL	**5,50%**
CEMENTO ASFÁLTICO	**75,40%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

K_u = 10,30% *($^{PJ}/_{PI}$ del jornalero) + 7,00% *($^{PJ}/_{PI}$ del dólar equipo) + 1,80% *($^{PJ}/_{PI}$ del dólar) + 5,50% *($^{PJ}/_{PI}$ del gasoil) + 75,40% *($^{PJ}/_{PI}$ del cemento asfáltico)

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de PJ/PI de cada insumo

Insumo	**Unidad**	**PI (Diciembre/2019)**	**PJ (Diciembre/2020)**	**Desarrollo**
JORNALERO	gs/h	16.117	16.117	$^{PJ}/_{PI} = {}^{16.117}/_{16.117} = \mathbf{1,000}$
DÓLAR EQUIPO	und	927.366	1.008.850	$^{PJ}/_{PI} = {}^{1.008.850}/_{927.366} = \mathbf{1,088}$
DÓLAR	und	6.449	6.948	$^{PJ}/_{PI} = {}^{6.948}/_{6.449} = \mathbf{1,077}$
GASOIL	l	5.180	4.530	$^{PJ}/_{PI} = {}^{4.530}/_{5.180} = \mathbf{0,875}$
CEMENTO ASFÁLTICO	tn	4.692.687	4.692.687	$^{PJ}/_{PI} = {}^{4.692.687}/_{4.692.687} = \mathbf{1,000}$

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de Pj/Pi de cada insumo

K_u = (10,30% * 1,000) + (7,00% * 1,088) + (1,80% * 1,077) + (5,50% * 0,875) + (75,40% * 1,000)

K_u = (0,103) + (0,076) + (0,019) + (0,048) + (0,754)

K_u = 1,000

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,000 * Gs. 48.633.200) - Gs. 48.633.200

Reajuste = (48.633.200) - Gs. 48.633.200

Reajuste =	**Gs. 0**

1.25	**Riego de Imprimacion Consumo=1,20 lts/m2**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.26	**Capa de Rodadura de Hormigon de Cemento Portland para Alcantarillas Celulares**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.27	**Acero para refuerzo AP 420 DN (Alcantarillas Celulares)**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.28	**Disipadores de energia Clase C18**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.29	**Alcantarilla tubular simple de Ø = 0,80 m**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.30	**Hormigón Clase C21 para Cabeceras de Alcantarillas Tubulares**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.31	**Hormigón Clase C21 para Cabeceras y Cuerpo de Alcantarillas Celulares**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.32	**Hormigón Clase C15 para Asiento de Alcantarillas Celulares**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.33	**Drenes en Banquina**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.34	**Baranda para Defensa - Tipo Flex Beam**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.35	**Alambrada a Construir**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.36	**Alambrada a trasladar**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.37	**Cordón de Hormigón Clase C18**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.38	**Mamposteria de piedra bruta**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.39	**Losa H°A° Clase C24 en accesos a propiedades**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.40	**Cordón Cuneta de Hormigón Clase C21**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.41	**Cuneta revestida de Hormigón Clase C18**	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 372.553.927
Incidencia en Rubros (aru)	

Ing. Oscar D. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

JORNALERO	43,30%
DÓLAR EQUIPO	4,70%
DÓLAR	1,80%
GASOIL	7,50%
CEMENTO PORTLAND (CPII- C40) (BOLSA DE 50 KG)	31,00%
PIEDRA TRITURADA	7,50%
MADERA PARA ENCOFRADO	1,70%
ARENA LAVADA	2,50%

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

K_u = 43,30% *($^{Pj}/_{Pi}$ del jornalero) + 4,70% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar equipo) + 1,80% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar) + 7,50% *($^{Pj}/_{Pi}$ del gasoil) + 31,00% *($^{Pj}/_{Pi}$ del cemento portland (cpii- c40) (bolsa de 50 kg)) + 7,50% *($^{Pj}/_{Pi}$ del piedra triturada) + 1,70% *($^{Pj}/_{Pi}$ del madera para encofrado) + 2,50% *($^{Pj}/_{Pi}$ del arena lavada)

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/Pi de cada insumo

Insumo	Unidad	Pi (Diciembre/2019)	Pj (Diciembre/2020)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.117	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{16.117}/_{16.117}$ = **1,000**
DÓLAR EQUIPO	und	927.366	1.008.850	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.008.850}/_{927.366}$ = **1,088**
DÓLAR	und	6.449	6.948	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.948}/_{6.449}$ = **1,077**
GASOIL	l	5.180	4.530	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{4.530}/_{5.180}$ = **0,875**
CEMENTO PORTLAND (CPII- C40) (BOLSA DE 50 KG)	kg	876	1.096	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.096}/_{876}$ = **1,251**
PIEDRA TRITURADA	tn	103.125	102.088	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{102.088}/_{103.125}$ = **0,990**
MADERA PARA ENCOFRADO	pulg2m	880	880	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{880}/_{880}$ = **1,000**
ARENA LAVADA	m3	54.572	54.478	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{54.478}/_{54.572}$ = **0,998**

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de Pj/Pi de cada insumo

K_u = (43,30% * 1,000) + (4,70% * 1,088) + (1,80% * 1,077) + (7,50% * 0,875) + (31,00% * 1,251) + (7,50% * 0,990) + (1,70% * 1,000) + (2,50% * 0,998)

K_u = (0,433) + (0,051) + (0,019) + (0,066) + (0,388) + (0,074) + (0,017) + (0,025)

K_u = 1,073

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,073 * Gs. 372.553.927) - Gs. 372.553.927

Reajuste = (399.750.364) - Gs. 372.553.927

Reajuste =	**Gs. 27.196.437**

1.42	Cartel de Obra	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.43	Protección Forestal en Areas de Préstamos	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.44	Revestimiento vegetal con tepes	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.45	Señalización Vertical	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

1.46	Señalización Horizontal	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.47	Movilización (3%)	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.48	ITEMS NUEVOS CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.49	Sub Base Granular Estabilizada CBR >60%	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.50	Tratamiento Superficial simple en banquina	Este ítem fue certificado en el mes de Febrero/2021, pero no tiene asignados los insumos que lo componen

DATOS

Datos del Certificado Monto del ítem certificado =		Gs. 317.100.158
1.51	Regularización de calzada con Mezcla Asfáltica en calles urbanas	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes

TOTALES			
	CERTIFICADO	REAJUSTADO	DIFERENCIA
TOTAL GENERAL (CON IVA) - INCLUIDO ANTICIPO	Gs. 1.641.385.624	Gs. 1.342.257.176	Gs. 17.971.710
MONTOS DESCONTANDO EL ANTICIPO (90%)			
TOTAL GENERAL (SIN IVA)	Gs. 1.342.951.875	Gs. 1.098.210.416	Gs. 14.704.126
IVA (10%)	Gs. 134.295.187	Gs. 109.821.042	Gs. 1.470.413
TOTAL GENERAL (CON IVA)	Gs. 1.477.247.062	Gs. 1.208.031.458	Gs. 16.174.539

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC