14203

MEMORANDUM UEP DCyP N° 136 /2025

A : **ING. RENE PERALBO,** Director
Dirección de Vialidad

DE : **ING. VICTOR OLMEDO,** Coordinador interino
UEP Defensa Costera y Puentes

REF : **CONTRATO S.G MINISTRO N° 359/2021** PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARAGUAY ENTRE LAS CIUDADES DE CARMELO PERALTA (ALTO PARAGUAY) Y PORTO MURTINHO (MATO GROSSO DO SUL) CON ID 394.977. **PRORROGA POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS.**

FECHA : 5 de marzo de 2025.

Señor Director, el Consorcio Binacional PYBRA por Nota PYBRA N° 275/2025 del 18 /02/2025, presenta a la Fiscalización una solicitud de reconocimiento de prorroga o ampliación de plazos por 221 días por el impacto de las inclemencias climáticas en el periodo comprendido desde el inicio de la obra hasta el mes de octubre de 2024, al respecto la Fiscalización manifiesta que ***"se dan las condiciones requeridas para la concesión de una prórroga de plazo de ejecución de 221 días por las inclemencias climáticas ocurridas desde el inicio de las obras hasta Octubre de 2024 (incluido)".***

Habida cuenta del parecer favorable de la Fiscalización manifestadas en la Nota PROINTEC_SG Ministro 196-20_ Etapa E_ N° 503 y Nota PROINTEC_SG Ministro 196-20_ Etapa E_ N° 504, y luego del análisis del Equipo Técnico de Supervisión de la UEP DCyP, esta Unidad aprobó por Nota UEP DCyP N° 59/2025 la solicitud ce prórroga de 221 días por inclemencias climáticas ocurridas desde el inicio de la obra hasta octubre de 2024 (incluido), solicitado por el Consorcio Binacional PYBRA, según lo establecido en el punto **4. Inclemencias climáticas**, capitulo **C. PLAZOS** de los **ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.**

Por lo expuesto solicitamos la actualización de las fechas en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, conforme al cronograma que rige actualmente, cuyas fechas actualizadas se detallan a continuación:

- Firma del contrato: 29/11/2021
- Orden de inicio: 14/01/2022
- Plazo de ejecución original: 1.080 días calendarios
- Fecha de fin de plazo original: 29/12/2024
- Plazo de finalización vigente con prorroga de 104 días: 1.184 días calendario. (1.080 días calendario más prorroga por fuerza mayor de 104 días).
- Fecha de fin de plazo vigente con prorroga de 104 días: 12/04/2025
- Plazo de finalización con prorroga de 221 días: 1.405 días calendario. (1.080 días calendario más prorroga por fuerza mayor de 104 días más prorroga de 221 días por inclemencias climáticas).
- Fecha de fin de plazo con prorroga de 221 días: 19/11/2025

Se acompañan los siguientes documentos:

- Resolución MOPC N° 1462/2023. Copia impresa.
- Nota PROINTEC_SG Ministro 196-20_ Etapa E_ N° 503. Copia Impresa.
- Nota PYBRA N° 275/2025. Copia impresa.
- Nota PROINTEC_SG Ministro 196-20_ Etapa E_ N° 504. Copia impresa.
- Nota UEP DCyP N° 59/2025. Copia impresa.
- Informe Técnico de Supervisión de Obras. Impreso.
- Dictamen Técnico y Legal. Impreso.
- Nota D.V N° 49/2022. Orden de inicio. Impreso.
- Resolución MOPC N° 2001/2021
- Resolución DNCP N° 1807/2022. Copia impresa.
- Contrato S.G Ministro N° 359/2021. Copia impresa.
- Respaldos presentados por el Consorcio Binacional PYBRA: Registros en el libro de obras (Digital), planillas de cuadro de lluvias del SICOE (Impreso y digital) y registro de precipitaciones de la DINAC. (Impreso y digital).

Ing. Victor Olmedo
Coord. Unidad Ejecutora Proyecto
Defensa Costera y Puente
M.O.P.C.

A la Unidad Operativa de Contrataciones para los fines pertinentes:

Ing. Rene Peralbo, Director
Dirección de Vialidad