MEMORANDUM UEP CAF Nº 267 /2024

A : **ING. ALFREDO SÁNCHEZ,** Director.
Dirección de Vialidad.

DE : **ING. GUSTAVO ROBADIN,** Coordinador Interino.
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF.

REFERENCIA : **Contrato S.G. Ministro N° 297/2022.** LLAMADO 121/2022. ID 404977. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ PRESIDENTE FRANCO FOZ DE IGUAZÚ COMPONENTE PUENTE SOBRE EL RIO MONDAY

OBJETO : **MEMORANDUM UOC N° 205/2024**

FECHA : 6 de febrero de 2024

En atención al memorándum UOC N° 205/2024 de fecha 29/01/2024 de la Unidad Operativa de Contratación, informó que se realizaron las gestiones ante la DNCP para la comunicación del pedido de "Prórroga", habiéndose generado observaciones por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, mediante emisión de nota DNC Nº 338/2024, donde en sus aspectos observados, menciona cuanto sigue:

"1. No se observan dentro de los antecedentes remitidos, hechos de fuerza mayor e inclemencias climáticas que correspondan a prorrogas. Se solicita explicar cuáles son las situaciones de fuerza mayor."

Con respecto a este punto, esta Unidad Ejecutora de Proyectos informa que la aplicabilidad de la causa de fuerza mayor en la Orden de Ejecución N° 3, es referente a la Nota DV N° 4154/2023 de fecha 11/12/2023, donde en la misma se informó que se dejó sin efecto la Nota DV N° 2587/2023 de fecha 07/09/2023, a través de la cual se solicito se utilice para el calculo de estructura los vehículos de alto desempeño (VAD) de 75 TN, el cual no estaba previsto

La causa de fuerza mayor se originó, dado que el plazo para la entrega del Borrador de Informe Final estaba prevista el 06/12/2023 según la Orden de Ejecución N° 2, emitida por Nota DV N° 3582/2023 de fecha 07/11/2023.

Al respecto, dado que la comunicación de la Nota DV N° 4154/2023 fue en fecha 11/12/2023 y el plazo de entrega del Borrador del Informe Final se cumplió, fue parecer de esta Unidad Ejecutora de

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES D.V. Unidad Ejecutora de Proyectos

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

M.O.P.C. - UNIDAD EJECUTORA DE CONTRATACION

RECIBIDO POR: FB
HORA: 11:38

- ☐ DIRECCION ADJUNTA
- ☐ UNIDAD JURIDICA
- ☐ EVALUACION DE OFERTAS
- COORDINACION ☐
- ☐ DPTO. DE GARANTÍAS
- ☐ DPTO. DE CONTRATOS
- ☐ DPTO. INTERNACIONALES
- ☐ DPTO. LICITACIONES NACIONALES
- ☐ DPTO. CONTRATACION DIRECTA
- ☐ DPTO. DE PROGRAMACION
- ☐ DPTO. DE ADJUDICACIONES
- ☐ SECRETARIA
- ☐ MESA DE ENTRADA

FECHA: 08/02/24

Abg. Lise Alejandra Vera
Directora
UOC - MOPC

Proyectos y la Dirección de Vialidad otorgar una prórroga al borrador del informe final a través de la Orden de Ejecución N° 3, dado que la Contratista debía a volver a realizar los cálculos en base a lo licitado originalmente, en donde se especificaban los vehículos de alto desempeño de 60 TN.

Por lo que antecede, se solicita salvo mejor parecer remitir a la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓNES**, a fin de brindar respuesta al memorándum UOC N° 205/2024.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES D.V. Unidad Ejecutora de Proyecto CAF-PARAGUAY

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº: 1893 Cremo CAF 267
Fecha: 06 FEB 2024
Firma: ..... Hora: .....

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DGC ☐ DGV
☐ ATD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC .....
UOC

Ing. Alfredo Sánchez
Director de Vialidad