Contrato N° MT 04/19 y procedimiento de Contratación CD N° 02/19, adjudicado por Resolución Municipal N°144/2019 del 07 de Noviembre de 2.019

Santísima Trinidad, 12 de diciembre de 2.019

Señor
Abog. Arístides Aguilar Cuella, Intendente
Municipalidad de Trinidad, Itapúa
Presente

INFORME TÉCNICO CERTIFICADO N°1

Me dirijo a Usted y por su digno intermedio donde corresponda, para informarle sobre el estado actual de la Construcción de la **OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA Y ESTACIONAMIENTO FRENTE A LA ESCUELA BASICA N° 739 "PEDRO DE LLAMAS" I.D. N° 371.256.-** Del Distrito de Trinidad, Centro Urbano. Siendo adjudicado el Contratista SR. DERLIS RAMON ARNOLD MERELES con C. I. N° 1.563.541 y con RUC N° 1.563.541- 4.-, a cuyo cargo se halla la responsabilidad de provisión de Materiales y Mano de Obra para la construcción de la Obra, de acuerdo a Planos, especificaciones técnicas y planillas que figuran en el Contrato N° MT 04/19 y procedimiento de Contratación CD N°02/19, adjudicado por Resolución Municipal N°144/2019 del 07 de Noviembre de 2.019.-

Habiéndose acordado el precio total en la suma de ciento sesenta y ocho millones quinientos mil guaraníes (Gs.168.500.000.-), con un plazo de 40 (Cuarenta) días, a partir de la fecha de la firma del Contrato, y firmado el mismo el 11 de Noviembre de 2.019; y el acta de inicio en la fecha del 12 de Noviembre de 2.019.-

INFORME TÉCNICO DE OBRAS

1) Las dimensiones y los montos constan en la planilla de cómputo métrico utilizada para el avance de la obra de la Fiscalización, que se adjunta y se corresponden con la solicitud presentada por el contratista.-
2) El tiempo del avance, de la obra de 40 (cuarenta) días se halla dentro del 75% del Plazo estipulado en el Contrato.
3) La obra en general se halla desarrollada en un 61,12%. Siendo el monto correspondiente a Gs. 113.093.000 (Guaraníes ciento trece millones noventa y tres mil)-

Sin otro particular. -
Es mi Informe

ARQUITECTA
Gloria M. Bordon de Christ
Reg. Prof. MOPC N° 258

Arq. Gloria Bordon de Christ
Fiscalización de Obra

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA Y ESTACIONAMIENTO FRENTE A LA ESCUELA BAS. Nº 739 PEDRO DE LLAMAS

	ESCUELA BASICA N°739 "PEDRO DE LLAMAS"				**INICIO**	Certificado N°1			
	COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO contrato			**FECHA**	12/11/19	**FECHA**		**FECHA**	**FECHA**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	11/12/19	11/12/19	11/12/19	11/12/19
	Trabajos generales					**REALIZADO**	**REALI ZADO %**	**MONTO REALIZADO ACUMULADO**	**acumulado %**
1	MOVIMIENTO DE TIERRA Y NIVELACIóN del suelo de AREA PARA ESTACIONAMIENTO Y ENTRADA DEL PORTICO FRENTE A ACCESO COLEGIO ACERA SUR. CON INCLINACION HACIA LA CALLE 3% MINIMO	hs maq	8,00	450.750	3.606.000	3.606.000	100,00%	3.606.000	100,00%
2	MURO DE CONTENCION de Piedra Bruta a la vista FRENTE A VEREDA altura variable 0,30 ancho x 0,50m altura promedio y cimiento 0,30m	M3	4,50	264.000	1.188.000	0	0,00%	0	0,00%
3	Cordón de borde de vereda de hormigón masa altura 15 cm desde lindero hasta acceso principal	ML	640,00	33.600	21.504.000	10.752.000	50,00%	10.752.000	50,00%
4	CONTRAPISO DE VEREDA DE CASCOTES, ESPESOR 7 CM. DE 3,00 M DE ANCHO	M2	1.550,00	31.000	48.050.000	33.635.000	70,00%	33.635.000	70,00%
5	PISO DE PIEDRA LAJA ARENISCA ROJA TIPO ROMPECABEZA, 4 cm espesor	M2	1.550,00	60.000	93.000.000	65.100.000	70,00%	65.100.000	70,00%
6	MURO DE PIEDRA PARA CANTERO ALEDEDOR DE ARBOLES ANCHO 0,30m X ALT.0,40m más CIMIENTO 0,30 , RADIO 1M.	M3	6,40	180.000	1.152.000	0	0,00%	0	0,00%
	Total				**168.500.000**	**113.093.000**	**67,12%**	**113.093.000**	**67,12%**

ARQUITECTA
Gloria M. Bordón de Christ
Reg. Prof. MOPC Nº 258