113 (ciento trece)

Construyendo el **futuro**

tecsul® S.A.E.

Asunción, 23 de febrero de 2024

Señor
Ing. Jonny Baez
Representante Legal
Consorcio Rutas del Paraguay
PRESENTE

Ref: LLAMADO MOPC N° 89/2020 SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) - LOTE 3 – CONTRATO S.G. MINISTRO N° 226/2021 ID N° 386.505

Asunto: Solicitud prorroga por inclemencias climáticas N°4

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitar la prórroga del plazo contractual por inclemencias climáticas según lo establecido en el pliego de bases y condiciones en su apartado 7.1 en base a lo detallado a continuación:

Mes		Planilla de lluvia	Dias de humedad	Días no laborables	Días laborables	Límite de inclemencias	Días de lluvia y sus consecuencias imputables
Desde	Hasta						
1/2/2024	22/2/2022	4	6	10	19	0	10
TOTAL							10

- **Fecha Orden de Inicio:** 05-01-2022
- **Plazo obras de habilitación:** 24 meses
- **Fecha de finalización obras de habilitación:** 05-01-2024
- **Fecha de finalización prórroga por lluvia N°1:** 19/01/2024
- **Fecha de finalización prórroga por lluvia N°2:** 14/02/2024
- **Fecha de finalización prórroga por lluvia N°3:** 03/03/2024
- **Días de lluvias y sus consecuencias imputables** 10
- **Fecha de finalización prórroga por lluvia N°4:** 13/03/2024

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E
TECSUL S.A.E.
Ing. Joaquín Fernández
Representante Legal

Asunción
Tte. Cnel. Ayala Velázquez 373
(595-21) 223 754 • 223 858 • 223 870

Ciudad del Este
Pioneros casi Adrián Jara
Edificio Nadua • Oficina 163
(595 61) 500615

@tecsulpy

tecsul.com.py
info@tecsul.com.py

112 (ciento doce)

Construyendo el **futuro**

tecsul® S.A.E.

Se adjuntan a la presente los siguientes respaldos:

- Planilla de lluvia y humedad excesiva
- Registro de lluvia de la DINAC

Además, se adjunta al presente plan de trabajos y curva de inversiones corregida con la prórroga.

Sin otro particular, aprovecho para saludarlo muy atentamente.

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E
TECSUL S.A.E.
Ing. Joaquin Fernández
Representante Legal

Representante Legal
Tecsul S.A.E.

Asunción
Tte. Cnel. Ayala Velázquez 373
(595-21) 223 754 • 223 858 • 223 870

Ciudad del Este
Pioneros casi Adrián Jara
Edificio Nadua • Oficina 163
(595 61) 500615

@tecsulpy

tecsul.com.py
info@tecsul.com.py

mil ciento cuatro

CONSORCIO RUTAS
DEL PARAGUAY

Asunción, 23 de febrero de 2024

Nota CRP N° 263/2024

Ing. Adriana Noldin
Coordinadora Interina
Unidad Ejecutora de Proyectos UEP BID-DV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 19/2021 LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL LOTE 3 DE LAS OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO PR-L1164 – REGIÓN OCCIDENTAL (RUTA DE LA LECHE). ID N° 392.175.

Solicitud prórroga por parte de TECSUL SAE por inclemencias climáticas N°4.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, en el marco del Contrato S.G. Ministro N° 368/2021, con el fin de hacer extensiva la solicitud por parte de la empresa Contratista TECSUL SA.E. presentada mediante Nota N° s/n recibida en fecha 23 de febrero de 2024, con respecto a la prórroga del plazo contractual por inclemencias climáticas según el apartado 7.1 del Pliego de Bases y Condiciones que reza lo siguiente:

"7. PRÓRROGAS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS.

7.1 Inclemencias climáticas habituales.

Cuando sucedan inclemencias climáticas habituales, no se otorgarán prórrogas en ninguno de los plazos que se mencionan en el Contrato ("Plazo del Contrato", "Plazo de Obra de Habilitación", "Plazo de Mantenimiento", etc.), salvo en el caso del "Plazo para la Reparación de los Deterioros", en que se concederá prórrogas cuando la situación así lo amerite, y, en el caso de Obras de Habilitación, cuando las lluvias y sus consecuencias no permitan la ejecución de las obras por un plazo mayor a 8 días al mes".

Esta Fiscalización ha verificado y encuentra razonable el pedido de prórroga correspondiente a 10 (diez) días calendario, con fecha de terminación de obras de habilitación el 13/03/2024.

Sin otro particular, nos despedimos con las consideraciones más distinguidas.

Ing. Jonny Báez Benítez
Representante Legal

Río Janeiro N° 1238 casi Dr. Juan M. Frutos Pane Teléfono: (021) 228 626
e-mail: rutasdelparaguay@gmail.com Asunción - Paraguay