Hoja 3/11

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 8731756	DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	INCONPAR S.A. CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 8 (Ocho) Mes y Año : Agosto 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	28 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	4,90 %	17,84 %
% Avance ejecutado:	3,03 %	12,39 %
% Avance Teórico:		15,96 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
41	Registros Tipo G4	u.	2,00	–	–	–	35.742.460	–	–	–
42	Relleno Granular Alcantarillas, Sumideros y Registros	m3	5.329,49	894.280	123,410	1.017,690	250.736	224.226.190	30.943.330	255.171.520
43	Cuneta revestida de hormigón	m3	3.247,00	–	–	–	1.127.632	–	–	–
44	Losas de Hº Aº	m3	68,00	–	–	–	1.775.805	–	–	–
45	Muro de Protección Mampostería de P.B.	m3	792,00	–	–	–	647.851	–	–	–
	ITEM 3 - PAQUETE ESTRUCTURAL		–	–	–	–	–	–	–	–
46	Sub-base granular estabilizada	m3	64.170,00	–	–	–	218.126	–	–	–
47	Base Granular	m3	54.376,00	–	–	–	266.838	–	–	–
48	Riego de imprimación	m2	244.816,80	–	–	–	8.070	–	–	–
49	Riego de liga	m2	244.816,80	–	–	–	3.621	–	–	–
50	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	10.822,11	–	–	–	1.175.407	–	–	–
51	Pavimento tipo empedrado	m2	87.540,00	–	–	–	49.908	–	–	–
52	Cordón Sencillo de Hormigón	m	34.988,00	–	–	–	63.067	–	–	–
53	Cordón Cuneta de Hormigón	m	25.124,00	–	–	–	153.199	–	–	–
	ITEM 4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS		–	–	–	–	–	–	–	–
54	Construcción de alambrado	m	5.360,00	–	–	–	34.914	–	–	–
	SEÑALIZACION		–	–	–	–	–	–	–	–
55	Señalización horizontal	m2	4.625,86	542.310	–	542.310	38.717	20.996.616	–	20.996.616
56	Señalización vertical	m2	699,28	–	–	–	1.186.332	–	–	–
57	Tachas reflectantes	un	1.131,00	–	–	–	48.507	–	–	–
58	Pórticos de Señalización		–	–	–	–	–	–	–	–
59	Pórticos de Señalización Simples	un	4,00	–	–	–	48.588.970	–	–	–
60	Pórticos de Señalización Dobles	un	11,00	–	–	–	73.796.553	–	–	–

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HETN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS KOHENER
Supervisor

CERTIFICO que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original
STELA MARI BUSTO IRAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 981
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 67317596	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 8 (Ocho) Mes y Año : Agosto 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	595/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.396	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	4,90 %	17,84 %
% Avance ejecutado:	3,03 %	12,30 %
% Avance Teórico:		15,95 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	ILUMINACIÓN		–	–	–	–	–	–	–	–
61	Luminarias Tipo Simple	un	60,00	–	–	–	4.964.084	–	–	–
62	Luminarias Tipo Doble	un	52,00	–	–	–	6.273.496	–	–	–
63	Empastado	m2	149.900,00	–	–	–	10.485	–	–	–
64	Refugio para dársenas	un.	26,00	–	–	–	25.299.182	–	–	–
65	Baranda de defensa metálica	m.	20.658,40	–	–	–	198.030	–	–	–
66	Remoción de Estructuras de puentes existentes	m	70,00	–	–	–	10.029.925	–	–	–
67	Instalaciones y servicios especiales	mes	26,00	6,200	1,000	7,200	49.797.526	308.744.661	49.797.526	358.542.187
68	Traslado de estructuras de H° del servicio público	un	220,00	–	–	–	1.278.057	–	–	–
69	Reposición y adecuación de la red de agua corriente	m	11.540,00	1.044,280	–	1.044,280	186,574	194.835.497	–	194.835.497
70	Paso a desnivel para peatones		–	–	–	–	–	–	–	–
71	Excavación	m3	1.584,00	–	–	–	51.148	–	–	–
72	Zapatas	m3	216,00	–	–	–	1.303.889	–	–	–
73	Pilares	m3	168,00	–	–	–	1.334.514	–	–	–
74	Losas	m3	1.088,00	–	–	–	1.666.666	–	–	–
75	Baranda metálica	m	3.216,00	–	–	–	516.544	–	–	–
76	Acero pretensado	kg	2.256,00	–	–	–	54.371	–	–	–
77	Acero pasivo	kg	153.032,00	–	–	–	8.987	–	–	–
	ESTRUCTURAS DE PASO A DESNIVEL		–	–	–	–	–	–	–	–
78	PASO A DESNIVEL RUTA TRANSCHACO		–	–	–	–	–	–	–	–
79	Excavación estructural en suelo	m3	2.749,24	523,450	343,140	866,590	48.771	25.529.180	16.735.281	42.264.461
80	Zapatas de estribos y Pilas	m3	1.039,14	386,330	181,410	567,740	1.454.886	562.066.108	263.930.869	825.996.977
81	Hormigón de limpieza y regularización (zapatas y pilas)	m3	81,90	17,370	10,880	28,250	1.085.497	18.855.083	11.810.207	30.665.290

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo REYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

STELA MARI BUSTOS ULLOA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 745
ACA. DOMINICANA 951
TEL.-FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original.

CERTIFICO: Que la fotocopia es reflejo del de original.

TELA MARI BUSTO OTAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
NOTARIA Nº 743

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731756

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.08.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.358	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 8 (Ocho)
Mes y Año : Agosto 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	4,90 %	17,84 %
% Avance ejecutado:	3,03 %	12,30 %
% Avance Teorico:		15,96 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
82	Estribos	m3	245,43	–	58,560	58,560	1.597.244	–	93.534.609	93.534.609
83	Pilas	m3	135,24	–	–	–	1.608.947	–	–	–
84	Losa de Aproximación	m3	52,26	–	–	–	1.290.991	–	–	–
85	aproximación)	m3	70,76	–	–	–	1.085.497	–	–	–
86	Tablero de hormigón pretensado	m3	2.669,68	–	–	–	2.331.872	–	–	–
87	Acero pretensado	kg	87.230,00	–	–	–	31.413	–	–	–
88	Barandas Metálicas	m	460,00	–	–	–	1.927.726	–	–	–
89	Separadores Tipo New Jersey	m	920,00	–	–	–	201.856	–	–	–
90	Veredas Prefabricadas	m	460,00	–	–	–	735.614	–	–	–
91	Neoprenos antideslizantes	un	26,00	–	–	–	13.142.102	–	–	–
92	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	1.034,79	–	–	–	1.432.647	–	–	–
93	Drenaje	m	276,36	–	–	–	1.464.857	–	–	–
94	Acero pasivo	kg	420.790,00	10.880,000	28.672,400	39.552,400	8.404	91.435.520	240.962.850	332.398.370
	PASO A DESNIVEL "CIRCUNVALACIÓN"		–	–	–	–	–	–	–	–
95	Excavación estructural en suelo	m3	546,00	–	393,790	393,790	50.384	–	19.840.715	19.840.715
96	Pilotes properforados 01,00 m	m	380,00	–	380,000	380,000	1.724.868	–	655.449.080	655.449.080
97	Cabezales de pilotes	m3	390,00	–	128,310	128,310	1.391.457	–	178.537.848	178.537.848
98	Estribos	m3	155,13	–	–	–	1.580.952	–	–	–
99	Pilas	m3	117,07	–	–	–	1.609.269	–	–	–
100	Losa de Aproximación	m3	27,30	–	–	–	1.274.899	–	–	–
101	Hormigón de limpieza y regularización	m3	34,59	–	13,040	13,040	1.070.601	–	13.960.637	13.960.637
102	Tablero de hormigón pretensado	m3	1.215,95	–	–	–	2.646.009	–	–	–
103	Acero pretensado	kg	38.000,00	–	–	–	32.331	–	–	–

CONSORCIO D-R
ING. Fernando LANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS CHENER
Supervisor

STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 861
TEL. FAX: 212 105

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel del original.

Hoja 6/11

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 8 (Ocho) Mes y Año : Agosto 2015

Coronel Oviedo 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731756

RESOL.MINISTERIAL Nº:	965/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	25 meses	% Avance proyectado	4,90 %	17,84 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs 182.989.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	3,03 %	12,30 %
				% Avance Teórico:		15,96 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
104	Pretil de H° prefabric. y baranda met.	m	388,20	–	–	–	249.646	–	–	–
105	Neoprenos antideslizantes	un	16,00	–	–	–	13.142.102	–	–	–
106	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	2.009,46	–	–	–	1.470.433	–	–	–
107	Drenajes	m	31,20	–	–	–	1.464.867	–	–	–
108	Acero pasivo	kg	265.800,00	–	9.017,150	9.017,150	8.399	–	75.735.043	75.735.043
	PUENTE SOBRE A° ITAY. L= 60 m	m2	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Excavación para cabezales	m3	990,82	990,820	–	990,820	222.582	220.637.780	–	220.637.780
110	Pilotes diámetro 0,60 m	m	153,76	153,760	–	153,760	921.062	141.622.493	–	141.622.493
111	Pilotes diámetro 1,00 m	m	893,44	472,910	–	472,910	1.898.708	897.918.000	–	897.918.000
112	Cabezales de pilotes	m3	706,50	425,650	–	425,650	1.432.638	609.802.366	–	609.802.366
113	Estribos	m3	248,25	184,920	25,520	210,440	1.684.112	311.425.991	42.978.538	354.404.529
114	Losa de aproximación	m3	63,00	–	–	–	1.358.755	–	–	–
115	Pilas	m3	93,17	77,300	–	77,300	1.406.864	108.752.133	–	108.752.133
116	Vigas longitudinales	m3	425,84	425,110	–	425,110	2.560.043	1.088.299.880	–	1.088.299.880
117	Vigas transversales Principales	m3	31,48	–	15,740	15,740	1.478.271	–	23.267.986	23.267.986
118	Viga transversales secundarias	m3	12,92	–	4,310	4,310	1.478.271	–	6.371.348	6.371.348
119	Ménsula	m3	4,23	4,030	(0,330)	3,700	1.407.792	5.673.402	(464.571)	5.208.831
120	Tablero	m3	408,62	104,480	54,880	159,360	1.382.204	144.412.674	75.855.356	220.268.030
121	Veredas Prefabricadas	m	271,00	–	–	–	407.285	–	–	–
122	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	78,00	16,000	62,000	78,000	2.397.090	38.353.440	148.619.580	186.973.020
123	Barandas Metálicas	m	271,00	–	–	–	1.927.726	–	–	–
124	Acero pretensado	kg	13.430,00	13.430,000	–	13.430,000	54.371	730.202.530	–	730.202.530
125	Protección taludes	m2	286,24	–	72,100	72,100	268.747	–	19.376.659	19.376.659

CONSORCIO D-R
ING. Armando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 e/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 442192 - 6731756	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 8 (Ocho) Mes y Año : Agosto 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.03.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.996.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	4,90 %	17,84 %
% Avance ejecutado:	3,03 %	12,30 %
% Avance Teórico:		15,96 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
126	Drenaje	m	143,42	–	–	–	19.900	–	–	–
127	Acero pasivo	kg	254.900,00	131.100,000	46.084,040	177.184,040	8.402	1.101.502.200	387.198.104	1.488.700.304
	PUENTE SOBRE A° PASO DAMIAN L= 45 m		–	–	–	–	–	–	–	–
128	Excavación para cabezales	m3	973,64	973,640	–	973,640	222.993	217.114.905	–	217.114.905
129	Pilotes diámetro 0,60 m	m	187,92	187,920	–	187,920	866.477	162.828.358	–	162.828.358
130	Pilotes diámetro 1,00 m	m	706,88	219,940	–	219,940	1.810.822	398.272.191	–	398.272.191
131	Cabezales de pilotes	m3	495,21	242,120	–	242,120	1.424.612	344.927.057	–	344.927.057
132	Estribos	m3	184,78	127,870	32,250	160,120	1.676.088	214.321.373	54.053.838	268.375.211
133	Losa de aproximación	m3	38,25	–	–	–	1.350.730	–	–	–
134	Pilas	m3	77,73	51,840	–	51,640	1.400.152	72.303.849	–	72.303.849
135	Vigas longitudinales	m3	168,86	168,660	–	168,660	1.863.346	314.271.936	–	314.271.936
136	Vigas transversales Principales	m3	6,66	4,440	2,220	6,660	1.503.064	6.673.804	3.336.602	10.010.406
137	Viga transversales secundarias	m3	17,48	11,660	5,820	17,480	1.503.064	17.526.726	8.747.832	26.273.558
138	Ménsula	m3	3,17	2,110	–	2,110	1.397.346	2.948.400	–	2.948.400
139	Tablero	m3	198,90	122,270	75,730	198,000	1.374.480	168.057.670	104.089.370	272.147.040
140	Veredas Prefabricadas	m	211,20	–	–	–	490.380	–	–	–
141	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	48,00	32.000	16,000	48,000	2.397.085	76.706.720	38.353.360	115.060.080
142	Barandas Metálicas	m	211,20	–	–	–	1.927.725	–	–	–
143	Protección taludes	m2	202,64	–	145,600	145,600	268.747	–	39.129.563	39.129.563
144	Drenaje	m	104,57	20,000	–	20,000	19.900	398.000	–	398.000
145	Acero pasivo	kg	191.500,00	88.768,000	15.784,000	104.552,000	8.401	745.739.968	132.601.384	878.341.352
	ITEM 6 - MOVILIZACION		–	–	–	–	–	–	–	–
146	Movilización	gl	1,00	1,000	–	1,000	4.871.970.858	4.871.970.858	–	4.871.970.858
	ITEM 7 - INDEMNIZACION		–	–	–	–	–	–	–	–
147	Indemnización	gl	1,00	–	–	–	15.000.000.000	–	–	–
	TOTAL Guaranies (IVA incluido)							15.571.417.861	5.094.396.866	20.665.814.727

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HERN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO **D-R**	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 9731756	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 8 (Ocho) Mes y Año : Agosto 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACION:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	4,90 %	17,84 %
% Avance ejecutado:	3,03 %	12,30 %
% Avance Teorico:		15,96 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	20.665.814.727
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	15.571.417.861
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	**5.094.396.866**
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	**5.094.396.866**
	SON GUARANÍES: cinco mil noventa y cuatro millones trescientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y seis.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		5.094.396.866
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(5.094.396.866 + 0) =	**5.094.396.866**
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(5.094.396.866 x 10%) =	(509.439.687)
5	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		**4.584.957.179**
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(5.094.396.866 x 5%) =	(254.719.843)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO		**4.330.237.336**
	SON GUARANÍES: cuatro mil trescientos treinta millones doscientos treinta y siete mil trescientos treinta y seis.		

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

STELA MARIS BUSTO OLAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL. FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCION DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Guarapy y 3/2 al 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 442152 - 673/506	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 8 (Ocho) Mes y Año : Agosto 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACION:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	4,90 %	17,84 %
% Avance ejecutado:	3,03 %	12,30 %
% Avance teórico:		15,96 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		18.299.937.336
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		1.557.141.786
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		509.439.687
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		2.066.581.473
5	SALDO DEL ANTICIPO		16.233.355.863
	I b. ANTICIPO DE INDEMNIZACIONES		
1	ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		3.000.000.000
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		
5	SALDO DEL ANTICIPO		3.000.000.000
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	TRABAJOS POR ADMINIS.	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–	–
3	MONTO ACUMULADO	–	–
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		254.719.843
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		778.570.894
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		–
4	RETENCIONES ACUMULADAS		1.033.290.737
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		–
3	AJUSTES ACUMULADOS		–
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		20.665.814.727
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		–
3	ACOPIO DE MATERIAL		–
4	SALDO DEL ANTICIPO		16.233.355.863
	SALDO DEL ANTICIPO DE INDEMNIZACIONES		3.000.000.000
5	AJUSTES ACUMULADOS		–
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(1.033.290.737)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		38.865.879.853

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jerónimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C
ING. Oscar RIVAS GOHENER
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original.

STELA MARIS BUSTOS DIAZ
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 993
CELUL: 212 186

INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

INC-MOPC 16/2014-PAQ 2 – 066- 2015

Asunción, de 19 Octubre de 2015

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

M. O. P. C.
ACUSE 36.657
21 OCT. 2015
Hora

Ref.: CONTRATISTA CONSORCIO D - R Certificado N° 9 Llamado MOPC 16/2014, Construcción de Obras de Accesos Viales de la ciudad de Asuncion- Paquete 2. "Construccion de la Ampliacion de la ruta Nº 3. Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio"

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado de Trabajo N° 9** correspondiente al mes de **Setiembre de 2015**, presentado por la **CONTRATISTA CONSORCIO D-R**, contratista del **Tramo:** Mariano Roque Alonso – Limpio, adjudicataria de la obra de referencia, conforme a su nota presentada por dicha empresa.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **7.347.416.474Gs** (Siete mil trescientos cuarenta y siete millones cuatrocientos dieciseis mil cuatrocientos setenta y cuatro)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago **Certificado de Trabajo N° 9 (Mes de Setiembre de 2015)**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	"Construccion de la Ampliacion de la ruta Nº 3. Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio"
CONTRATISTA:	**CONTRATISTA CONSORCIO D – R**
MONTO:	**7.347.416.474**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**4,86%**
FECHA DE CONTRATO:	24/10/2014
RESOLUCIÓN MINISTERIAL:	N° 234/2014
PLAZO DE EJECUCIÓN:	780 Días
ORDEN DE INICIO:	05/01/ 2015

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

López Moreira No. 5852 casi RI 6 Boqueron
Asunción. Paraguay

Teléf.: 613.916 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

Consorcio D - R

Empresa Constructora

Curupayty Nº 312 c/ 25 de Mayor | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 10786869
Fecha Inicio Vigencia: 30/10/2014
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2015
R.U.C.: 80086383-6

FACTURA

Nº 001-001-0000023

Fecha	15 DE OCTUBRE	de 201	5
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:	Oliva Esq. Alverdi - Asunción	Teléfono:	4149000
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°234/2014 Llamado MOPC N°13/2014 Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales para la Construcción de la Ampliación de la Ruta N°3 Gral. Elizardo Aquino, Tramo Mariano Roque Alonso - Limpio (Segunda Convocatoria), según certificado N°9 correspondiente al mes Septiembre 2015 Fondo Local Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 8.163.796.082				
	Ajustes 0				
	Sub Total 8.163.796.082				
	Devolución del Anticipo -816.379.608				
	Total con IVA 7.347.416.474				7.347.416.474
	Retención de Garantía 408.189.804				
SUB TOTALES			0	0	7.347.416.474
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES:	SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO				7.347.416.474

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 0 10%: 667.946.952 TOTAL IVA: 667.946.952

Autorización N° 7118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 311 c/ Yegros Teléfono: 441 350 - Block 30x5 del 001 al 250

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosada): Cte. Cte.
3ª COPIA (Amarilla): Contabilidad - 4ª COPIA (Verde): Talón

Fotocopia es fiel del original.

STELA MARY BUSTOS VERAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 361
TELEFAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD	FISCALIZACIÓN INCONPAR S.A.
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 443152 - 5731755	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 9 (Nuevo) Mes y Año : Septiembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	595/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	334/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.359	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	4,60 %	22,44 %
% Avance ejecutado:	4,86 %	17,16 %
% Avance Teórico:		20,82 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	Prog. 0+000 - Prg. 10+564		–	–	–	–	–	–	–	–
	ITEM 1 - MOVIMIENTO DE SUELOS		–	–	–	–	–	–	–	–
1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	22,62	12,730	3,020	15,750	34.316.031	436.843.075	103.634.414	540.477.489
2	Remoción de Pavimento Existente	m2	72.164,00	–	–	–	12.272	–	–	–
3	Excavación no clasificada	m3	19.666,20	6.729,470	3.214,870	9.944,340	28.639	192.725.291	92.070.662	284.795.953
4	Excavación de zanjas de drenajes (Incluye Canal A° Itay)	m3	55.560,00	–	2.606,060	2.606,060	23.999	–	62.542.834	62.542.834
5	Excavación de Bolsones	m3	12.000,00	7.012,360	145,470	7.157,830	31.049	217.726.765	4.516.698	222.243.464
6	Excavación Estructural	m3	64.091,40	1.281,500	7.187,570	8.469,070	50.509	64.726.002	363.029.786	427.755.788
7	Terraplén	m3	163.945,60	23.703,570	21.834,730	45.538,300	66.509	1.576.500.737	1.452.206.058	3.028.706.795
8	Subrasante mejorada	m3	42.000,00	–	–	–	70.724	–	–	–
	ITEM 2 - OBRAS DE DRENAJE		–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcantarillas tubulares de H° A°		–	–	–	–	–	–	–	–
9	Alcantarilla Tubular Simple de 0,60 m.	m	68,74	–	30,930	30,930	774.563	–	23.957.234	23.957.234
10	Alcantarilla Tubular Doble de 0,80 m.	m	54,00	–	–	–	1.402.085	–	–	–
11	Alcantarilla Tubular Simple de 1,00 m.	m	164,00	–	63,340	63,340	1.053.882	–	66.752.886	66.752.886
12	Cabeceras para alcantarillas tubulares	m3	41,70	–	–	–	1.535.454	–	–	–
13	Plateas de H° simple para alcantarillas tubulares	m3	199,25	–	–	–	1.030.980	–	–	–
	Alcantarillas celulares hormigón armado		–	–	–	–	–	–	–	–
14	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	523,00	–	254,840	254,840	1.726.099	–	440.388.749	440.388.749
15	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m	1.429,44	163,000	565,640	728,640	2.429.777	396.053.651	1.376.808.839	1.772.862.490
16	Alcantarilla celular simple 2,00 m x 2,00 m	m	513,00	–	148,480	148,480	3.843.744	–	570.719.109	570.719.109
17	Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m	m	115,00	115,000	–	115,000	3.019.601	347.254.115	–	347.254.115
18	Alcantarilla celular doble 1,50 m x 1,50 m	m	376,00	–	59,400	59,400	4.259.179	–	252.995.233	252.995.233

CONSORCIO D-R
ING. Fernando LANTOMA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS CONENER
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

STELA MARI FUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
CELULAR 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD	FISCALIZACIÓN INCONPAR S.A.
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 67317515	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 9 (Nueve) Mes y Año : Septiembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	895/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.256	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Parciales	Acumulado
% Avance proyectado	4,60 %	22,44 %
% Avance ejecutado:	4,86 %	17,16 %
% Avance Teorico:		20,82 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
19	Alcantarilla celular doble 2,00 m x 2,00 m	m	712,00	19,600	--	19,600	6.784.066	132.967.694	--	132.967.694
20	Alcantarilla celular triple 1,00 m x 1,00 m	m	30,00	--	--	--	4.545.562	--	--	--
21	Alcantarilla celular triple 1,50 m x 1,50 m	m	63,00	--	--	--	5.969.821	--	--	--
22	Cabeceras de Alcantarillas Celulares	m3	125,89	--	--	--	2.176.590	--	--	--
23	Pateas de H° simple para alcantarilla celular	m3	1.507,74	81,840	179,330	261,170	1.000.161	81.853.176	179.358.872	261.212.048
24	Descargas de Galerías con Gaviones	m3	45,00	42,750	2,250	45,000	586.122	25.056.716	1.318.775	26.375.491
25	Mamp. P. Bruta Revestimiento de Canal	m3	450,00	--	297,750	297,750	573.744	--	170.832.276	170.832.276
	Sumideros y Registros		--	--	--	--	--	--	--	--
26	Sumidero de Cordón SC2a	u.	10,00	--	--	--	11.907.017	--	--	--
27	Sumidero de Cordón SC2aa	u.	20,00	--	--	--	14.436.520	--	--	--
28	Sumidero de Cordón SC2b	u.	28,00	--	--	--	14.374.218	--	--	--
29	Sumidero de Cordón SC2bb	u.	7,00	--	--	--	16.252.496	--	--	--
30	Sumidero de Cordón SC2c	u.	8,00	--	--	--	17.404.012	--	--	--
31	Sumidero de Cordón Sea	u.	25,00	--	--	--	8.294.022	--	--	--
32	Sumidero de Cordón Scaa	u.	12,00	--	--	--	5.771.434	--	--	--
33	Sumidero de Cordón SCPaa	u.	7,00	--	--	--	15.830.306	--	--	--
34	Sumidero de Cordón SCPaaa	u.	2,00	--	--	--	23.641.984	--	--	--
35	Sumidero de Cordón SCb	u.	2,00	--	--	--	5.751.590	--	--	--
36	Sumidero de Cordón SCPb	u.	2,00	--	--	--	11.314.652	--	--	--
37	Sumidero de Cordón SCPbb	u.	10,00	--	--	--	22.351.215	--	--	--
38	Sumidero de Cordón SCPbbb	u.	4,00	--	--	--	33.387.797	--	--	--
39	Registros Tipo G2	u.	4,00	--	--	--	10.846.449	--	--	--
40	Registros Tipo G3	u.	12,00	--	--	--	15.519.958	--	--	--

CONSORCIO D-R
Ing. Santiago LANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO Que la presente fotocopia es reproducción fiel del original.
ESTELA MARTINEZ DE OTAÑA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 943
RCA. DE CAPIATA 960
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TE.-FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731755

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº: 995/2014 - 05.09.2014
CONTRATO Nº: 234/2014 - 24.10.2014
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 182.999.373.356
ORDEN DE INICIO: 05.01.2015
PLAZO CONTRACTUAL: 26 meses
FECHA DE TERMINACIÓN: 05.03.2017

FISCALIZACIÓN

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 9 (Nueve)
Mes y Año : Septiembre 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance programado	4,60 %	22,44 %
% Avance ejecutado:	4,86 %	17,16 %
% Avance Teorico:		20,82 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
41	Registros Tipo G1	u.	2,00	--	--	--	35.742.460	--	--	--
42	Relleno Granular Alcantarillas, Sumideros y Registros	m3	5.329,49	1.017,690	582,490	1.600,180	250.730	255.171.520	146.051.213	401.222.733
43	Cuneta revestida de hormigón	m3	3.247,00	--	--	--	1.127.832	--	--	--
44	Losas de H° A°	m3	68,00	--	--	--	1.775.805	--	--	--
45	Muro de Protección Mampostería de P.B.	m3	792,00	--	--	--	647.851	--	--	--
	ÍTEM 3 - PAQUETE ESTRUCTURAL		--	--	--	--	--	--	--	--
46	Sub-base granular estabilizada	m3	54.170,00	--	--	--	218.126	--	--	--
47	Base Granular	m3	54.376,00	--	--	--	266.838	--	--	--
48	Riego de imprimación	m2	244.816,80	--	--	--	8.070	--	--	--
49	Riego de liga	m2	244.816,80	--	--	--	3.621	--	--	--
50	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	10.822,11	--	--	--	1.176.407	--	--	--
51	Pavimento tipo empedrado	m2	87.840,00	--	--	--	49.906	--	--	--
52	Cordón Sencillo de Hormigón	m	34.988,00	--	--	--	63.067	--	--	--
53	Cordón Cuneta de Hormigón	m	25.124,00	--	--	--	153.199	--	--	--
	ÍTEM 4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS		--	--	--	--	--	--	--	--
54	Construcción de alambrado	m	5.360,00	--	--	--	34.914	--	--	--
	SEÑALIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
55	Señalización horizontal	m2	4.525,86	542,310	--	542,310	38.717	20.996.616	--	20.996.616
56	Señalización vertical	m2	699,28	--	--	--	1.166.332	--	--	--
57	Tachas reflectantes	un	1.131,00	--	--	--	48.507	--	--	--
58	Pórticos de Señalización		--	--	--	--	--	--	--	--
59	Pórticos de Señalización Simples	un	4,00	--	--	--	48.588.970	--	--	--
60	Pórticos de Señalización Dobles	un	11,00	--	--	--	73.766.553	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando LANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEIN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS CONGNER
Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD	FISCALIZACIÓN INCONPAR S.A.
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731758	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 9 (Nueve) Mes y Año : Septiembre 2015
RESOL.MINISTERIAL Nº: 995/2014 - 05.03.2014 CONTRATO Nº: 234/2014 - 24.10.2014 MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 162.999.373.356	ORDEN DE INICIO: 05.01.2015 PLAZO CONTRACTUAL: 26 meses FECHA DE TERMINACIÓN: 05.03.2017	AVANCES (%) — Del mes / Acumulado % Avance proyectado: 4,60 % / 22,44 % % Avance ejecutado: 4,66 % / 17,16 % % Avance Teorico: 20,92 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	ILUMINACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
61	Luminarias Tipo Simple	un	50,00	--	--	--	4.984.084	--	--	--
62	Luminarias Tipo Doble	un	52,00	--	--	--	8.273.436	--	--	--
63	Empastado	m2	149.000,00	--	--	--	10.485	--	--	--
64	Refugio para dársenas	un.	26,00	--	--	--	25.299.162	--	--	--
65	Baranda de defensa metálica	m.	20.958,40	--	--	--	158.030	--	--	--
66	Remoción de Estructuras de puentes existentes	m	70,00	--	--	--	10.029.925	--	--	--
67	Instalaciones y servicios especiales	mes	26,00	7,200	1,000	8,200	49.797.526	358.542.187	49.797.526	408.339.713
68	Traslado de estructuras de H° del servicio público	un	220,00	--	--	--	1.278.057	--	--	--
69	Reposición y adecuación de la red de agua corriente	m	11.640,00	1.044,280	393,000	1.437,280	186.574	194.835.497	73.323.582	268.159.079
70	Paso a desnivel para peatones		--	--	--	--	--	--	--	--
71	Excavación	m3	1.584,00	--	--	--	51.148	--	--	--
72	Zapatas	m3	216,00	--	--	--	1.303.899	--	--	--
73	Pilares	m3	168,00	--	--	--	1.334.514	--	--	--
74	Losas	m3	1.068,00	--	--	--	1.868.665	--	--	--
75	Baranda metálica	m	3.216,00	--	--	--	518.544	--	--	--
76	Acero preesforzado	kg	2.256,00	--	--	--	54.371	--	--	--
77	Acero pasivo	kg	153.032,00	--	--	--	8.987	--	--	--
	ESTRUCTURAS DE PASO A DESNIVEL		--	--	--	--	--	--	--	--
78	PASO A DESNIVEL RUTA TRANSCHACO		--	--	--	--	--	--	--	--
79	Excavación estructural en suelo	m3	2.749,24	886,590	102,660	989,250	48.771	42.264.461	5.005.831	47.271.292
80	Zapatas de estribos y Pilas	m3	1.039,14	567,740	22,220	589,960	1.454.886	825.996.978	32.327.567	858.324.545
81	Hormigon de limpieza y regularización (zapatas y pilas)	m3	81,90	28,250	9,450	37,700	1.085.497	30.665.290	10.257.947	40.923.237

CONSORCIO D-R
ING. Fernando J. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS CONENER
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

STELLA MARI BUSTO UBALDI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 960
TEL-FAX: 202 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 9731756	DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	INCONPAR S.A. CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 9 (Nueve) Mes y Año : Septiembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado:	4,60 %	22,44 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	4,86 %	17,16 %
				% Avance Teórico:		20,82 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
82	Estribos	m3	245,43	58,560	8,640	67,200	1.597.244	93.534.809	13.800.188	107.334.797
83	Pilas	m3	135,24	--	105,730	105,730	1.608.947	--	170.113.966	170.113.966
84	Losa de Aproximación	m3	52,28	--	--	--	1.290.991	--	--	--
85	aproximación)	m3	70,75	--	--	--	1.085.497	--	--	--
86	Tablero de hormigón pretensado	m3	2.589,68	--	82,270	82,270	2.331.872	--	191.843.109	191.843.109
87	Acero pretensado	kg	87.230,00	--	--	--	31.413	--	--	--
88	Barandas Metálicas	m	460,00	--	--	--	1.927.726	--	--	--
89	Separadores Tipo New Jersey	m	920,00	--	--	--	201.856	--	--	--
90	Veredas Prefabricadas	m	460,00	--	--	--	739.614	--	--	--
91	Neoprenos antideslizantes	un	26,00	--	--	--	13.142.102	--	--	--
92	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	1.034,70	--	--	--	1.432.647	--	--	--
93	Drenaje	m	276,38	--	--	--	1.464.887	--	--	--
94	Acero pasivo	kg	420.700,00	39.552.400	19.368.350	58.920.750	8,404	332.398.370	162.771.613	495.169.983
	PASO A DESNIVEL "CIRCUNVALACIÓN"		--	--	--	--	--	--	--	--
95	Excavación estructural en suelo	m3	546,00	393,790	152,210	546,000	50.384	19.840.715	7.668.949	27.509.664
96	Pilotes preperforados 01,00 m	m	380,00	380,000	--	380,000	1.724.656	655.449.080	--	655.449.080
97	Cabezales de pilotes	m3	350,00	128,310	183,290	311,600	1.391.457	178.537.848	255.040.154	433.578.002
98	Estribos	m3	155,13	--	57,600	57,600	1.580.952	--	91.062.835	91.062.835
99	Pilas	m3	117,07	--	117,070	117,070	1.609.269	--	188.397.122	188.397.122
100	Losa de Aproximación	m3	27,30	--	--	--	1.274.699	--	--	--
101	Hormigón de limpieza y regularización	m3	34,59	13,040	17,250	30,290	1.070.801	13.960.837	18.467.667	32.428.504
102	Tablero de hormigón pretensado	m3	1.215,95	--	126,690	126,690	2.646.009	--	335.222.880	335.222.880
103	Acero pretensado	kg	38.000,00	--	--	--	32.551	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HENN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS CONENER
Supervisor

(trescientos veintitres) 323

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD	FISCALIZACIÓN INCONPAR S.A.
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731756	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 9 (Nueve) Mes y Año : Septiembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	25 meses	% Avance proyectado	4,50 %	22,44 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	4,66 %	17,15 %
				% Avance Teórico:		20,82 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
104	Pretil de H° prefabric. y barando met.	m	388,20	–	–	–	249.646	–	–	–
105	Neoprenos antideslizantes	un	16,00	–	–	–	13.142.102	–	–	–
106	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	2.009,46	–	–	–	1.470.433	–	–	–
107	Drenajes	m	31,20	–	–	–	1.464.867	–	–	–
108	Acero pasivo	kg	255.800,00	9.017.150	68.455.270	77.472.420	8.399	75.735.043	574.955.813	650.690.856
	PUENTE SOBRE A° ITAY. L= 60 m	m2	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Excavación para cabezales	m3	990,82	990,820	–	990,820	222.662	220.637.780	–	220.637.780
110	Pilotes diámetro 0,60 m	m	153,76	153,760	–	153,760	921.052	141.622.493	–	141.622.493
111	Pilotes diámetro 1,00 m	m	593,44	472,910	–	472,910	1.899.706	897.918.000	–	897.918.000
112	Cabezales de pilotes	m3	706,60	425,650	–	425,650	1.432.638	609.602.366	–	609.602.366
113	Estribos	m3	248,25	210,440	–	210,440	1.684.112	354.404.529	–	354.404.529
114	Losa de aproximación	m3	63,00	–	–	–	1.359.755	–	–	–
115	Pilas	m3	93,17	77,300	–	77,300	1.408.684	108.752.133	–	108.752.133
116	Vigas longitudinales	m3	425,94	425,110	–	425,110	2.560.043	1.088.299.880	–	1.088.299.880
117	Vigas transversales Principales	m3	31,48	15,740	15,740	31,480	1.478.271	23.267.986	23.267.986	46.535.972
118	Viga transversales secundarias	m3	12,92	4,310	8,610	12,920	1.478.271	6.371.348	12.727.913	19.099.261
119	Ménsula	m3	4,23	3,700	–	3,700	1.407.782	5.208.830	–	5.208.830
120	Tablero	m3	408,62	159,360	249,260	408,620	1.382.204	220.268.029	344.528.169	564.796.198
121	Veredas Prefabricadas	m	271,00	–	–	–	407.285	–	–	–
122	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	78,00	78,000	–	78,000	2.397.080	186.973.020	–	186.973.020
123	Barandas Metálicas	m	271,00	–	–	–	1.927.726	–	–	–
124	Acero pretensado	kg	13.430,00	13.430,000	–	13.430,000	54.371	730.202.530	–	730.202.530
125	Protección taludes	m2	286,24	72,100	72,540	144,640	268.747	19.376.659	19.494.907	38.871.566

CONSORCIO D-R
Ing. Fernando LAINSONA
Superintendente

FISCALIZACION
Ing. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel de su original.

ESTELA MARI BUSTO UTRIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
ROA DOMINICANA 351
TEL: 595 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 446192 - 6731756	DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	INCONPAR S.A. CERTIFICADO DE TRABAJO N°: 9 (Nueve) Mes y Año : Septiembre 2015

RESOL.MINISTERIAL N°:	995/2014 - 05.05.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO N°:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	25 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	4,50 %	22,44 %
% Avance ejecutado:	4,86 %	17,16 %
% Avance Teórico:		20,02 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
126	Drenaje	m	143,42	--	--	--	19.500	--	--	--
127	Acero pasivo	kg	254.500,00	177.184,040	25.227,960	202.412,000	8.402	1.488.700,304	211.955,320	1.700.655,624
	PUENTE SOBRE A° PASO DAMIÁN L= 45 m		--	--	--	--	--	--	--	--
128	Excavación para cabezales	m3	973,64	973,640	--	973,640	222.993	217.114,905	--	217.114,905
129	Pilotes diámetro 0,60 m	m	187,92	187,920	--	187,920	865.477	162.628,358	--	162.628,358
130	Pilotes diámetro 1,00 m	m	706,88	219,940	--	219,940	1.810.622	398.272,191	--	398.272,191
131	Cabezales de pilotes	m3	495,21	242,120	--	242,120	1.424.512	344.927,057	--	344.927,057
132	Estribos	m3	164,78	160,120	--	160,120	1.676.068	268.375,211	--	268.375,211
133	Losa de aproximación	m3	38,25	--	--	--	1.350.750	--	--	--
134	Pilas	m3	77,73	51,640	--	51,640	1.400.152	72.303,849	--	72.303,849
135	Vigas longitudinales	m3	168,66	168,660	--	168,660	1.863.346	314.271,936	--	314.271,936
136	Vigas transversales Principales	m3	6,66	6,660	--	6,660	1.503.064	10.010,406	--	10.010,406
137	Viga transversales secundarias	m3	17,48	17,460	--	17,460	1.503.064	26.273,559	--	26.273,559
138	Ménsula	m3	3,17	2,110	--	2,110	1.397.346	2.948,400	--	2.948,400
139	Tablero	m3	198,00	198,000	--	198,000	1.374.480	272.147,040	--	272.147,040
140	Veredas Prefabricadas	m	211,20	--	70,000	70,000	490.380	--	34.326,600	34.326,600
141	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	48,00	48,000	--	48,000	2.397.085	115.060,080	--	115.060,080
142	Barandas Metálicas	m	211,20	--	--	--	1.927.729	--	--	--
143	Protección taludes	m2	202,64	145,500	--	145,500	268.747	39.129,563	--	39.129,563
144	Drenaje	m	104,57	20,000	--	20,000	19.900	398.000	--	398.000
145	Acero pasivo	kg	191.600,00	104.552,000	3.600,000	108.152,000	8.401	878.341,352	30.243,600	908.584,952
	ITEM 6 - MOVILIZACION		--	--	--	--	--	--	--	--
146	Movilización	gl	1,00	1,000	--	1,000	4.871.970.858	4.871.970.858	--	4.871.970.858
	ITEM 7 - INDEMNIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
147	Indemnización	gl	1,00	--	--	--	15.000.000.000	--	--	--
	TOTAL Guaranies (IVA Incluido)							20.665.814.726	8.163.796.082	28.829.610.808

CONSORCIO D-R
Ing. Fernando ANTONA
Administrador

FISCALIZACION
Ing. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
Ing. Oscar RIVAS COHENCR
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

STELA MARI BUSTO OTAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 861
TEL. FAX: 212.195
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO **D-R**	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 9731756	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 9 (Nueve) Mes y Año : Septiembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.08.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	4,50 %	22,44 %
% Avance ejecutado:	4,86 %	17,16 %
% Avance Teorico:		20,82 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	28.829.610.808
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	20.665.814.726
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	8.163.796.082
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	8.163.796.082
	SON GUARANÍES: ocho mil ciento sesenta y tres millones setecientos noventa y seis mil ochenta y dos.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		8.163.796.082
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO (Regularización Reajuste Cert. 7 y 8)		--
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(8.163.796.082 + 0) =	8.163.796.082
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(8.163.796.082 x 10%) =	(816.379.608)
5	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		7.347.416.474
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(8.163.796.082 x 5%) =	(408.189.804)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO		6.939.226.670
	SON GUARANÍES: seis mil novecientos treinta y nueve millones doscientos veintiseis mil seiscientos setenta		

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

ESTELA MARI BUSTO VIALE
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEFAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO **D-R**	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 9 (Nueve) Mes y Año : Septiembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	965/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	4,60 %	22,44 %
% Avance ejecutado:	4,86 %	17,16 %
% Avance Teórico:		20,82 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		18.299.937.336
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		2.066.581.473
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		816.379.608
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		2.882.961.081
5	SALDO DEL ANTICIPO		15.416.976.255
	I b. ANTICIPO DE INDEMNIZACIONES		
1	ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		3.000.000.000
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		
5	SALDO DEL ANTICIPO		3.000.000.000
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	TRABAJOS POR ADMINIS.	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	--	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--	--
3	MONTO ACUMULADO	--	--
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		408.189.804
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		1.033.290.737
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		--
4	RETENCIONES ACUMULADAS		1.441.480.541
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		--
3	AJUSTES ACUMULADOS		--
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		26.829.610.808
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		--
3	ACOPIO DE MATERIAL		--
4	SALDO DEL ANTICIPO		15.416.976.255
	SALDO DEL ANTICIPO DE INDEMNIZACIONES		3.000.000.000
5	AJUSTES ACUMULADOS		--
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(1.441.480.541)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		45.805.106.522

CONSORCIO D-R
Ing. Fernando L. ANTOMA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jerónimo HEIN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS CORNER
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.
ESTELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL.-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CONTRASEÑA

MESA DE ENTRADA ÚNICA

FECHA 13/11/2015
HORA 11:37:58

NUMERO DE EXPEDIENTE: MEU 40082 / 2015

RECURRENTE	CONSORCIO D-R
RESPONSABLE	CONSORCIO D-R
OBJETO	SOLICITUD DE PAGO CERT.N°10 FACT.N°55 MONTO:GS. 7.215.415.137.- I.V.A.INCLUIDO.- (CONSULT.CONS.INCONPAR S.A.) DEL FONDO LOCAL.-

OBSERVACION: *TODO TRAMITE O INFORMACION SOLICITELO EN BASE AL NUMERO DEL EXPEDIENTE. LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES DE CARÁCTER PROVISORIO, SIN QUE ESTO REPRESENTE QUE LOS PLAZOS CONTRA ACTUALES SE COMPUTEN EN CASO DE CONSTATAR ALGUNA DEFICIENCIA EN LA DOCUMENTACION QUE OBLIGUE A ESTE MINISTERIO A DEVOLVER EL PRESENTE EXPEDIENTE*

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

ESTELA MARI RUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
C.-FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

Consorcio D - R
Empresa Constructora
Construcción de Obras Públicas (Constructora)
Curupayty N° 312 c/ 25 de Mayo | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO N° 11257768
Fecha Inicio Vigencia 30/09/2015
Fecha Fin Vigencia 30/09/2016
R.U.C.: 80086383-6
FACTURA
Nº 001-001-0000055

Fecha	09 NOVIEMBRE	de 201	5
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA ESQ. ALBERDI - ASUNCION	Teléfono:	4149000
Condición de Venta:	CONTADO ☐	CRÉDITO ☒	
Nota de Remisión N°:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS		PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°234/2014					
	LLAMADO MOPC N°13/2014					
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N°3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO (SEGUNDA CONVOCATORIA), SEGÚN CERTIFICADO N°10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015					
	FONDO LOCAL Gs					
	MONTO POR LOS TRABAJOS DEL MES CON IVA	8.017.127.930				
	AJUSTES					
	SUB TOTAL:	8.017.127.930				
	DEVOLUCION DE ANTICIPO	-601.712.793				
	TOTAL CON IVA	7.215.415.137				7.215.415.137
	RETENCION DE GARANTIA	-400.856.397				
	SUB TOTALES			0	0	7.215.415.137
	TOTAL A PAGAR(en letras) GUARANÍES: SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE					7.215.415.137

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 10% 655.946.831 *TOTAL IVA:* 655.946.831

Original (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosado): Cta. Cte. - 3ª COPIA (Amarillo): Contabilidad (No válido para crédito fiscal) - 4ª COPIA (Verde): Talón

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

ESTELA MARIS BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 981
C.-FAX- 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Cunupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 449192 - 8731756	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 10 (Diez) Mes y Año : Octubre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	695/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	204/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	28 meses	% Avance proyectado	5,14 %	27,58 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 162.999.372.358	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	4,77 %	27,93 %
				% Avance Teorico:		28,29 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	Prog. 0+000 - Prg. 10+564		–	–	–	–	–	–	–	–
	ITEM 1 - MOVIMIENTO DE SUELOS		–	–	–	–	–	–	–	–
1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	22,62	15,750	1,660	17,410	34.316.031	540.477.488	56.964.611	597.442.099
2	Remocion de Pavimento Existente	m2	72.164,00	–	–	–	12.272	–	–	–
3	Excavación no clasificada	m3	19.666,20	9.944,340	9.721,860	19.666,200	28.639	284.795.953	278.424.349	563.220.302
4	Excavación de zanjas de drenajes (Incluye Canal A° Itay)	m3	55.560,00	2.606,060	2.804,640	5.410,700	23.999	62.542.834	67.308.555	129.851.389
5	Excavación de Bolsones	m3	12.000,00	7.157,830	576,920	7.734,750	31.049	222.243.464	17.912.789	240.156.253
6	Excavación Estructural	m3	54.091,40	8.469,070	6.841,100	15.310,170	50.508	427.756.788	345.530.279	773.286.067
7	Terraplen	m3	163.945,60	45.538,300	22.425,560	67.963,860	66.509	3.028.708.795	1.491.501.570	4.520.208.365
8	Subrasante mejorada	m3	42.000,00	–	–	–	70.724	–	–	–
	ITEM 2 - OBRAS DE DRENAJE		–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcantarillas tubulares de H° A°		–	–	–	–	–	–	–	–
9	Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m.	m	68,74	30,930	9,350	40,280	774.583	23.957.234	7.242.164	31.199.398
10	Alcantarilla Tubular Doble de 0,80 m.	m	54,00	–	–	–	1.402.065	–	–	–
11	Alcantarilla Tubular Simple de 1,00 m.	m	164,00	63,340	10,460	73,800	1.053.882	66.752.885	11.023.606	77.776.492
12	Cabeceras para alcantarillas tubulares	m3	41,70	–	–	–	1.535.454	–	–	–
13	Plateas de H° simple para alcantarillas tubulares	m3	199,25	–	3,700	3,700	1.030.980	–	3.814.626	3.814.626
	Alcantarillas celulares hormigon armado		–	–	–	–	–	–	–	–
14	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	523,00	254,840	68,510	323,350	1.728.999	440.388.749	118.392.062	558.780.811
15	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m	1.429,44	729,640	460,060	1.189,700	2.429.777	1.772.862.490	1.117.843.207	2.890.705.697
16	Alcantarilla celular simple 2,00 m x 2,00 m	m	513,00	148,480	–	148,480	3.843.744	570.719.109	–	570.719.109
17	Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m	m	115,00	115,000	–	115,000	3.016.601	347.254.115	–	347.254.115
18	Alcantarilla celular doble 1,50 m x 1,50 m	m	376,00	59,400	40,000	99,400	4.259.179	252.995.233	170.367.160	423.362.393

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

ITELA MARI-BUSTO
OTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731756	**DIRECCIÓN DE VIALIDAD** CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	**INCONPAR S.A.** CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 10 (Diez) Mes y Año : Octubre 2015

					Del mes	Acumulado
RESOL. MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)		
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado	5,14 %	27,58 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 192.999.373.358	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	4,77 %	21,93 %
				% Avance Teórico:		26,29 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
19	Alcantarilla celular doble 2,00 m x 2,00 m	m	712,00	19,600	–	19,600	6.784.066	132.967.694	–	132.967.694
20	Alcantarilla celular triple 1,00 m x 1,00 m	m	30,00	–	–	–	4.545.562	–	–	–
21	Alcantarilla celular triple 1,50 m x 1,50 m	m	63,00	–	–	–	5.969.821	–	–	–
22	Cabeceras de Alcantarillas Celulares	m3	125,89	–	–	–	2.176.650	–	–	–
23	Pisteas de H° simple para alcantarilla celular	m3	1.507,74	261,170	203,800	464,970	1.000.161	261.212.045	203.832.812	465.044.860
24	Descargas de Galerías con Gaviones	m3	45,00	45,000	–	45,000	585.122	26.375.490	–	26.375.490
25	Mamp. P. Bruta Revestimiento de Canal	m3	450,00	297,750	152,250	450,000	573.744	170.832.276	87.352.524	258.184.800
	Sumideros y Registros		–	–	–	–	–	–	–	–
26	Sumidero de Cordón SC2a	u.	10,00	–	–	–	11.907.017	–	–	–
27	Sumidero de Cordon SC2aa	u.	20,00	–	–	–	14.436.520	–	–	–
28	Sumidero de Cordón SC2b	u.	28,00	–	–	–	14.374.218	–	–	–
29	Sumidero de Cordón SC2bb	u.	7,00	–	–	–	16.252.466	–	–	–
30	Sumidero de Cordón SC2c	u.	8,00	–	–	–	17.404.012	–	–	–
31	Sumidero de Cordón Sea	u.	25,00	–	5,000	5,000	6.294.022	–	31.470.110	31.470.110
32	Sumidero de Cordón Scaa	u.	12,00	–	–	–	5.771.434	–	–	–
33	Sumidero de Cordón SCPaa	u.	7,00	–	–	–	15.830.308	–	–	–
34	Sumidero de Cordón SCPaaa	u.	2,00	–	–	–	23.541.984	–	–	–
35	Sumidero de Cordón SCb	u.	2,00	–	–	–	5.761.890	–	–	–
36	Sumidero de Cordón SCPb	u.	2,00	–	–	–	11.314.652	–	–	–
37	Sumidero de Cordón SCPbb	u.	10,00	–	–	–	22.351.215	–	–	–
38	Sumidero de Cordón SCPbbb	u.	4,00	–	–	–	33.587.797	–	–	–
39	Registros Tipo G2	u.	4,00	–	–	–	10.846.449	–	–	–
40	Registros Tipo G3	u.	12,00	–	–	–	16.619.958	–	–	–

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ARTEMA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jerónimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 67317596	DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	INCONPAR S.A. CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 10 (Diez) Mes y Año : Octubre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	224/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado	5,14 %	27,58 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	4,77 %	21,93 %
				% Avance Teórico:		25,29 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
41	Registros Tipo G4	u.	2,00	–	–	–	35.742.460	–	–	–
42	Relleno Granular Alcantarillas, Sumideros y Registros	m3	5.329,49	1.600,180	349,910	1.949,190	250.736	401.222.732	87.509.371	488.732.103
43	Cuneta revestida de hormigón	m3	3.247,00	–	217,800	217,800	1.127.632	–	245.641.810	245.641.810
44	Losas de H° A°	m3	68,00	–	–	–	1.775.805	–	–	–
45	Muro de Protección Manipostería de P.B.	m3	792,00	–	571,100	571,100	647.651	–	369.987.706	369.987.706
	ITEM 3 - PAQUETE ESTRUCTURAL		–	–	–	–	–	–	–	–
46	Sub-base granular estabilizada	m3	64.170,00	–	–	–	218.125	–	–	–
47	Base Granular	m3	54.376,00	–	–	–	266.838	–	–	–
48	Riego de imprimación	m2	244.816,80	–	–	–	8.070	–	–	–
49	Riego de liga	m2	244.816,80	–	–	–	3.621	–	–	–
50	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	10.822,11	–	–	–	1.176.407	–	–	–
51	Pavimento tipo empedrado	m2	87.840,00	–	–	–	49.908	–	–	–
52	Cordón Sencillo de Hormigón	m	34.986,00	–	–	–	63.067	–	–	–
53	Cordon Cuneta de Hormigón	m	25.124,90	–	–	–	153.199	–	–	–
	ITEM 4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS		–	–	–	–	–	–	–	–
54	Construcción de alambrado	m	5.360,00	–	–	–	34.914	–	–	–
	SEÑALIZACION		–	–	–	–	–	–	–	–
55	Señalización horizontal	m2	4.625,86	542,310	–	542,310	38.717	20.996.616	–	20.996.616
56	Señalización vertical	m2	699,28	–	–	–	1.186.332	–	–	–
57	Tachas reflectantes	un	1.131,00	–	–	–	48.507	–	–	–
58	Pórticos de Señalización		–	–	–	–	–	–	–	–
59	Pórticos de Señalización Simples	un	4,00	–	–	–	48.588.970	–	–	–
60	Pórticos de Señalización Dobles	un	11,00	–	–	–	75.766.553	–	–	–

CONSORCIO D-R
Ing. Fernando L. INTIGNA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

STELA MARI BESTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TE-FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original.

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Cunupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 448192 - 67317586

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.358	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 10 (Diez)
Mes y Año : Octubre 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	5,14 %	27,58 %
% Avance ejecutado:	4,77 %	21,93 %
% Avance Teorico:		26,29 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	ILUMINACIÓN		–	–	–	–	–	–	–	–
61	Luminarias Tipo Simple	un	60,00	–	–	–	4.584.084	–	–	–
62	Luminarias Tipo Doble	un	52,00	–	–	–	6.273.436	–	–	–
63	Empastado	m2	149.000,00	–	–	–	10.485	–	–	–
64	Refugio para darsenas	un.	26,00	–	–	–	25.299.162	–	–	–
65	Baranda de defensa metálica	m.	20.658,40	–	–	–	198.030	–	–	–
66	Remoción de Estructuras de puentes existentes	m	70,00	–	–	–	10.029.925	–	–	–
67	Instalaciones y servicios especiales	mes	26,00	8.200	1,000	9,200	49.797.526	408.339.713	49.797.526	458.137.239
68	Traslado de estructuras de Hº del servicio público	un	220,00	–	–	–	1.278.057	–	–	–
69	Reposición y adecuación de la red de agua corriente	m	11.640,00	1.437,280	2.642,100	4.079,380	186.574	268.159.079	492.947.165	761.106.244
70	Paso a desnivel para peatones		–	–	–	–	–	–	–	–
71	Excavacion	m3	1.584,00	–	–	–	51.146	–	–	–
72	Zapatas	m3	216,00	–	–	–	1.303.899	–	–	–
73	Pilares	m3	168,00	–	–	–	1.334.514	–	–	–
74	Losas	m3	1.088,00	–	–	–	1.666.666	–	–	–
75	Baranda metálica	m	3.216,00	–	–	–	516.544	–	–	–
76	Acero pretensado	kg	2.256,00	–	–	–	54.371	–	–	–
77	Acero pasivo	kg	153.032,00	–	–	–	8.987	–	–	–
	ESTRUCTURAS DE PASO A DESNIVEL		–	–	–	–	–	–	–	–
78	PASO A DESNIVEL RUTA TRANSCHACO		–	–	–	–	–	–	–	–
79	Excavacion estructural en suelo	m3	2.749,24	969,250	115,410	1.084,660	48.771	47.271.292	5.628.661	52.899.953
80	Zapatas de estribos y Pilas	m3	1.039,14	589,960	57,420	647,380	1.454.886	858.324.545	83.539.554	941.864.099
81	Hormigón de limpieza y regularización (zapatas y pilas)	m3	81,99	37,700	8,280	45,980	1.785.497	40.923.237	8.987.915	49.911.152

CONSORCIO D-R
ING. Fernando ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS DORENER
Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 448192 - 6731756	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO N°: 10 (Diez) Mes y Año : Octubre 2015

RESOL.MINISTERIAL N°:	595/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO N°:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	28 meses	% Avance proyectado	5,14 %	27,58 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.988.373.258	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	4,77 %	21,93 %
				% Avance Teorico:		26,29 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
82	Estribos	m3	245,43	67,200	2,340	69,540	1.597.244	107.334.797	3.737.551	111.072.348
83	Pilas	m3	135,24	105,730	--	105,730	1.608.947	170.113.966	--	170.113.966
84	Losa de Aproximación	m3	52,26	--	--	--	1.290.991	--	--	--
85	aproximación)	m3	70,76	--	--	--	1.085.497	--	--	--
86	Tablero de hormigón pretensado	m3	2.689,68	82,270	226,790	309,060	2.331.872	191.843.109	528.845.251	720.688.360
87	Acero pretensado	kg	87.230,00	--	--	--	31.413	--	--	--
88	Barandas Metálicas	m	460,00	--	--	--	1.927.726	--	--	--
89	Separadores Tipo New Jersey	m	920,00	--	--	--	201.050	--	--	--
90	Veredas Prefabricadas	m	460,00	--	--	--	739.814	--	--	--
91	Neoprenos antideslizantes	un	26,00	--	--	--	13.142.102	--	--	--
92	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	1.034,79	--	--	--	1.432.647	--	--	--
93	Drenaje	m	276,36	--	--	--	1.464.867	--	--	--
94	Acero pasivo	kg	420.706,00	58.920,750	49.431,870	108.352,620	8.404	495.169.983	415.425.435	910.595.418
	PASO A DESNIVEL "CIRCUNVALACION"		--	--	--	--	--	--	--	--
95	Excavación estructural en suelo	m3	546,00	546,000	--	546,000	50.364	27.509.664	--	27.509.664
96	Pilotes preperforados 01,00 m	m	380,00	380,000	--	380,000	1.724.866	655.449.080	--	655.449.080
97	Cabezales de pilotes	m3	390,00	311,600	44,870	356,470	1.391.457	433.578.001	62.434.676	496.012.677
98	Estribos	m3	155,13	57,600	1,620	59,220	1.580.952	91.062.835	2.561.142	93.623.977
99	Pilas	m3	117,07	117,070	--	117,070	1.609.269	188.397.122	--	188.397.122
100	Losa de Aproximación	m3	27,30	--	--	--	1.274.699	--	--	--
101	Hormigón de limpieza y regularización	m3	34,59	30,290	1,410	31,700	1.070.601	32.428.504	1.509.547	33.938.051
102	Tablero de hormigón pretensado	m3	1.215,95	126,690	302,400	429,090	2.646.009	335.222.880	800.153.122	1.135.376.002
103	Acero pretensado	kg	38.000,00	--	5.658,000	5.658,000	32.551	--	184.173.558	184.173.558

CONSORCIO D-R
Fernando L. ANTORA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeremías FRETES
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

TESTIMONIO: Que la fotocopia es fiel del original.
NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA
REGISTRO N° 743
ACA. DOMINICANA 991
TE.: 595 21 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO que la fotocopia es fiel del original.

ESTELA MARI BUSTO OTAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 748
RCA. DOMINICANA 960
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 10 (Diez) Mes y Año : Octubre 2015

Carupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 449152 - 6731795

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado	5,14 %	27,58 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	4,77 %	21,93 %
				% Avance Teorico:		26,29 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
104	Pretil de H° prefabric. y baranda met.	m	388,20	–	–	–	249.646	–	–	–
105	Neoprenos antideslizantes	un	16,00	–	–	–	13.142.102	–	–	–
106	Muro de hormigon sistema de tierra armada	m2	2.009,46	–	–	–	1.470.433	–	–	–
107	Drenajes	m	31,20	–	–	–	1.464.867	–	–	–
108	Acero pasivo	kg	265.860,00	77.472,420	42.167,770	119.640,190	8.399	650.690.856	354.335.080	1.005.025.936
	PUENTE SOBRE A° ITAY. L= 60 m	m2	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Excavación para cabezales	m3	990,82	990,820	–	990,820	222.682	220.637.780	–	220.637.780
110	Pilotes diámetro 0,60 m	m	153,79	153,790	–	153,790	921.062	141.622.493	–	141.622.493
111	Pilotes diámetro 1,00 m	m	593,44	472,910	–	472,910	1.898.708	897.918.000	–	897.918.000
112	Cabezales de pilotes	m3	706,50	425,650	–	425,650	1.432.638	609.802.366	–	609.802.366
113	Estribos	m3	248,25	210,440	27,970	238,410	1.684.112	354.404.529	47.104.613	401.509.142
114	Losa de aproximación	m3	63,00	–	–	–	1.358.755	–	–	–
115	Pilas	m3	93,17	77,300	–	77,300	1.406.884	108.752.133	–	108.752.133
116	Vigas longitudinales	m3	425,94	425,110	–	425,110	2.560.043	1.088.299.880	–	1.088.299.880
117	Vigas transversales Principales	m3	31,46	31,480	–	31,480	1.476.271	46.535.971	–	46.535.971
118	Viga transversales secundarias	m3	12,92	12,920	0,000	12,920	1.476.271	19.099.261	–	19.099.261
119	Ménsula	m3	4,23	3,700	–	3,700	1.407.792	5.208.830	–	5.208.830
120	Tablero	m3	408,52	408,520	–	408,520	1.382.204	564.796.198	–	564.796.198
121	Veredas Prefabricadas	m	271,00	–	–	–	407.285	–	–	–
122	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	78,00	78,000	–	78,000	2.397.090	186.973.020	–	186.973.020
123	Barandas Metálicas	m	271,00	–	–	–	1.527.726	–	–	–
124	Acero pretensado	kg	13.430,00	13.430,000	–	13.430,000	54.371	730.202.530	–	730.202.530
125	Protección taludes	m2	286,24	144,640	–	144,640	268.747	38.871.566	–	38.871.566

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS CONENER
Supervisor

ITELA MARI RUBTO OTAZI
OTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEFAX: 212-105
ASUNCION - PARAGUAY

ERTIFICO: Que la
notocopia es reflejo fiel de
riginal.

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731756

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.372.358	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 10 (Diez)
Mes y Año : Octubre 2015

AVANCES (%)	Informe	Acumulado
% Avance proyectado	5,14 %	27,58 %
% Avance ejecutado:	4,77 %	21,93 %
% Avance Teórico:		26,29 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
126	Drenaje	m	143,42	–	–	–	19.900	–	–	–
127	Acero pasivo	kg	254.900,00	202.412,000	–	202.412,000	8.402	1.700.665.624	–	1.700.665.624
	PUENTE SOBRE A° PASO DAMIAN L= 45 m		–	–	–	–	–	–	–	–
128	Excavacion para cabezales	m3	973,64	973,640	–	973,640	222.993	217.114.905	–	217.114.905
129	Pilotes diametro 0,60 m	m	187,92	187,920	–	187,920	866.477	162.828.358	–	162.828.358
130	Pilotes diametro 1,00 m	m	706,88	219,940	–	219,940	1.810.822	398.272.191	–	398.272.191
131	Cabezales de pilotes	m3	495,21	242,120	67,240	309,360	1.424.612	344.927.057	95.790.911	440.717.968
132	Estribos	m3	184,78	160,120	–	160,120	1.676.066	268.375.211	–	268.375.211
133	Losa de aproximacion	m3	38,25	–	–	–	1.350.739	–	–	–
134	Pilas	m3	77,73	51,640	–	51,640	1.400.152	72.303.849	–	72.303.849
135	Vigas longitudinales	m3	168,66	168,660	–	168,660	1.863.346	314.271.936	–	314.271.936
136	Vigas transversales Principales	m3	6,66	6,660	–	6,660	1.503.064	10.010.406	–	10.010.406
137	Viga transversales secundarias	m3	17,48	17,480	–	17,480	1.503.064	26.273.569	–	26.273.569
138	Menula	m3	3,17	2,110	–	2,110	1.397.346	2.948.400	–	2.948.400
139	Tablero	m3	198,00	198,000	–	198,000	1.374.480	272.147.040	–	272.147.040
140	Veredas Prefabricadas	m	211,20	70,000	141,200	211,200	490.380	34.326.600	69.241.656	103.568.256
141	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	48,00	48,000	–	48,000	2.397.065	115.060.080	–	115.060.080
142	Barandas Metalicas	m	211,20	–	–	–	1.927.726	–	–	–
143	Proteccion taludes	m2	202,64	145,600	–	145,600	268.747	39.129.563	–	39.129.563
144	Drenaje	m	104,57	20,000	–	20,000	19.900	398.000	–	398.000
145	Acero pasivo	kg	191.600,00	108.152,000	11.759,940	119.911,940	8.401	908.584.952	98.795.256	1.007.380.208
	ITEM 6 - MOVILIZACION		–	–	–	–	–	–	–	–
146	Movilizacion	gl	1,00	1,000	–	1,000	4.871.970.858	4.871.970.858	–	4.871.970.858
	ITEM 7 - INDEMNIZACION		–	–	–	–	–	–	–	–
147	Indemnizacion	gl	1,00	–	–	–	15.000.000.000	–	–	–
	T O T A L Guaranies (IVA incluido)							28.829.610.603	8.017.127.930	36.846.738.733

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTOHA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO **D-R**	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731758	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 10 (Diez) Mes y Año : Octubre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACION:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	5,14 %	27,58 %
% Avance ejecutado:	4,77 %	21,93 %
% Avance Teorico:		26,29 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	36.846.738.733
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	28.829.610.803
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	**8.017.127.930**
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	**8.017.127.930**
	SON GUARANÍES: ocho mil diecisiete millones ciento veintisiete mil novecientos treinta.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		8.017.127.930
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(8.017.127.930 + 0) =	**8.017.127.930**
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(8.017.127.930 x 10%) =	(801.712.793)
5	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		**7.215.415.137**
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(8.017.127.930 x 5%) =	(400.856.397)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO		**6.814.558.740**
	SON GUARANÍES: seis mil ochocientos catorce millones quinientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta.		

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L'ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

(trescientos nueve) 309

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.
ESTELA MARI-BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Hoja 9/11

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO **D-R**	DIRECCION DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 10 (Diez) Mes y Año : Octubre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	695/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.988.373.358	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	5,14 %	27,58 %
% Avance ejecutado:	4,77 %	21,93 %
% Avance teórico:		25,29 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		18.299.937.336
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		2.882.961.081
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		801.712.793
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		3.684.673.874
5	SALDO DEL ANTICIPO		14.615.263.462
	I b. ANTICIPO DE INDEMNIZACIONES		
1	ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		3.000.000.000
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		
5	SALDO DEL ANTICIPO		3.000.000.000
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	TRABAJOS POR ADMINIS.	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–	–
3	MONTO ACUMULADO	–	–
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		400.856.397
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		1.441.480.541
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		–
4	RETENCIONES ACUMULADAS		1.842.336.938
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		–
3	AJUSTES ACUMULADOS		–
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		36.846.738.733
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		–
3	ACOPIO DE MATERIAL		–
4	SALDO DEL ANTICIPO		14.615.263.462
	SALDO DEL ANTICIPO DE INDEMNIZACIONES		3.000.000.000
5	AJUSTES ACUMULADOS		–
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(1.842.336.938)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		52.619.665.257

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTOKA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jerónimo ISYTA
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS CORONER
Supervisor

INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

INC-MOPC 16/2014-PAQ 2 – 088 - 2015

Asunción, de 16 Diciembre de 2015

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

M. O. P. C.
45373 ACUSE

Ref.: Llamado MOPC N° 16/2014, Fiscalización de la Construcción de Obras de Accesos Viales de la ciudad de Asuncion. "Construccion de la Ampliacion de la ruta Nº 3. Gral. Elizardo Aquino.Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio", ResolucionMinisterial de Adjudicación N°262/2014 – Paquete N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado de Trabajo N° 11** correspondiente al mes de **Noviembre de 2015**, presentado por el **CONSORCIO D-R**, contratista del Tramo: Mariano Roque Alonso – Limpio, adjudicataria de la obra de referencia, que fuera remitido por dicha empresa.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **6.487.074.356 Gs.** (Seis mil cuatrocientos ochenta y siete millones setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y seis.)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud de Pago **Certificado de Trabajo N° 11 (Mes de Noviembre de 2015)**
DESCRIPCION DE LA OBRA	"Construccion de la Ampliacion de la ruta Nº 3. Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio"
CONTRATISTA	**CONTRATISTA CONSORCIO D – R**
MONTO Gs.	**6.487.074.356**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	**26,22%**
FECHA DE CONTRATO	24/10/2014
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 234/2014
PLAZO DE EJECUCIÓN	780 Días
ORDEN DE INICIO	05/01/ 2015

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él

CERTIFICO: Que la fotocopia es reflejo fiel de original.

TELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 361
C.-FAX: 212.106
ASUNCION - PARAGUAY

Consorcio D - R
Empresa Constructora
Construcción de Obras Públicas (Constructora)
Curupayty N° 312 c/ 25 de Mayo | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO N° 11257768
Fecha Inicio Vigencia 30/09/2015
Fecha Fin Vigencia 30/09/2016
R.U.C.: 80086383-6
FACTURA
Nº 001-001-0000061

Fecha	15 DICIEMBRE	de 201	5
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA ESG. ALBERDI - ASUNCIÓN	Teléfono:	414-9000
Condición de Venta:	CONTADO ☐	CRÉDITO ☒	
Nota de Remisión N°:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°234/2014 LLAMADO MOPC N°13/2014 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N°3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO (SEGUNDA CONVOCATORIA), SEGÚN CERTIFICADO N°11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 FONDO LOCAL				
	MONTO POR LOS TRABAJOS DEL MES CON IVA 7.207.860.396				
	AJUSTES				
	SUB TOTAL: 7.207.860.396				
	DEVOLUCION DE ANTICIPO -720.786.040				
	TOTAL CON IVA 6.487.074.356				6.487.074.356
	RETENCION DE GARANTIA -360.393.020				
			0	0	6.487.074.356

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
SUB NOTARIA Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL.-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 6.487.074.356

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 10% 589.734.032 TOTAL IVA: 589.734.032

IMPRENTA IMPRONTA S.A. - HABILITACION Nº 1064 - RUC: 80007164-4 - AV. CACIQUE LAMBARE Nº 4308 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL.: (021) 926 450 (RLA) - LAMBARE, PARAGUAY

Original (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosado): Cta. Cte. 3ª COPIA (Amarillo): Contabilidad (No válido para crédito fiscal) - 4ª COPIA (Verde): Talón

ESTELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440102 - 67317596	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 11 (Once) Mes y Año : Noviembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	182.999.373.396,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	5,85 %	33,43 %
% Avance ejecutado:	4,29 %	26,22 %
% Avance Teorico:		33,24 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUAL	CANTIDADES CERTIFICADO ANTERIOR (1)	CANTIDADES PRESENTE CERTIFICADO (2)	CANTIDADES ACUMULADAS (3) = (1) + (2)	PRECIO UNITARIO (Gs) (4)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES CERTIFICADO ANTERIOR (5) = (1) x (4)	PRESENTE CERTIFICADO (6) = (2) x (4)	ACUMULADAS (7) = (3) x (4)
	Prog. 0+000 - Prg. 10+564		-				-	-	-	-
	ITEM 1 - MOVIMIENTO DE SUELOS		-				-	-	-	-
1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	22,52	17,41	0,77	18,18	34.316.031	597.442.100	26.423.344	623.865.444
2	Remoción de Pavimento Existente	m2	72.164,00				12.272	-	-	-
3	Excavación no clasificada	m3	19.666,20	19.666,20		19.666,20	28.639	563.220.302	-	563.220.302
4	Excavación de zanjas de drenajes (Incluye Canal A° Itay)	m3	55.560,00	5.410,70	1.022,64	6.433,34	23.999	129.851.389	24.542.337	154.393.726
5	Excavación de Bolsones	m3	12.000,00	7.734,75	3.029,07	10.763,82	31.049	240.156.253	94.049.594	334.205.847
6	Excavación Estructural	m3	54.091,40	16.310,17	8.310,19	23.620,36	50.508	773.286.066	419.731.077	1.193.017.143
7	Terraplén	m3	163.945,60	67.963,86	3.426,98	71.390,84	66.505	4.520.208.365	227.925.013	4.748.133.378
8	Subrasante mejorada	m3	42.000,00				70.724	-	-	-
	ITEM 2 - OBRAS DE DRENAJE		-				-	-	-	-
	Alcantarillas tubulares de H° A°		-				-	-	-	-
9	Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m.	m	68,74	40,28		40,28	774.553	31.199.398	-	31.199.398
10	Alcantarilla Tubular Doble de 0,80 m.	m	54,00				1.402.065	-	-	-
11	Alcantarilla Tubular Simple de 1,00 m.	m	164,00	73,80		73,80	1.053.862	77.776.492	-	77.776.492
12	Cabeceras para alcantarillas tubulares	m3	41,70				1.535.454	-	-	-
13	Plateas de H° simple para alcantarillas tubulares	m3	199,25	3,70		3,70	1.030.980	3.814.626	-	3.814.626
	Alcantarillas celulares hormigon armado		-				-	-	-	-
14	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	623,00	323,35	88,25	411,60	1.728.099	558.780.812	152.504.737	711.285.549
15	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m	1.429,44	1.189,70	199,87	1.389,57	2.429.777	2.890.705.697	485.639.529	3.376.345.226
16	Alcantarilla celular simple 2,00 m x 2,00 m	m	513,00	148,48	168,11	316,59	3.843.744	570.719.109	646.171.804	1.216.890.913
17	Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m	m	115,00	115,00		115,00	3.019.601	347.254.115	-	347.254.115
18	Alcantarilla celular doble 1,50 m x 1,50 m	m	376,00	99,40	276,60	376,00	4.259.179	423.362.393	1.178.088.911	1.601.451.304

CONSORCIO D-R
Ing. Fernando L. ANTUÑA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS CORNER
Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 0731526	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 11 (Once) Mes y Año : Noviembre 2015

					Del mes	Acumulado
RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)		
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado	5,85 %	33,43 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	182.999.373.356,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	4,29 %	26,22 %
				% Avance Teórico:		33,24 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
19	Alcantarilla celular doble 2,00 m x 2,00 m	m	712,00	19,60		19,60	6.784.068	132.967.694	–	132.967.694
20	Alcantarilla celular triple 1,00 m x 1,00 m	m	30,00				4.545.562	–	–	–
21	Alcantarilla celular triple 1,50 m x 1,50 m	m	63,00				5.969.821	–	–	–
22	Cabeceras de Alcantarillas Celulares	m3	125,89				2.176.890	–	–	–
23	Plateas de H° simple para alcantarilla celular	m3	1.587,74	464,97	325,07	790,04	1.000.161	465.044.860	325.122.336	790.167.196
24	Descargas de Galerías con Gaviones	m3	45,00	45,00		45,00	586.122	26.375.490	–	26.375.490
25	Mamp. P. Bruta Revestimiento de Canal	m3	450,00	450,00		450,00	573.744	258.184.800	–	258.184.800
	Sumideros y Registros		–				–	–	–	–
26	Sumidero de Cordón SC2a	u.	10,00				11.907.017	–	–	–
27	Sumidero de Cordón SC2aa	u.	20,00				14.436.520	–	–	–
28	Sumidero de Cordón SC2b	u.	28,00		3,00	3,00	14.374.218	–	43.122.654	43.122.654
29	Sumidero de Cordón SC2bb	u.	7,00				16.252.466	–	–	–
30	Sumidero de Cordón SC2c	u.	5,00				17.404.012	–	–	–
31	Sumidero de Cordón Sea	u.	25,00	5,00		5,00	6.294.022	31.470.110	–	31.470.110
32	Sumidero de Cordón Scaa	u.	12,00				5.771.434	–	–	–
33	Sumidero de Cordón SCPaa	u.	7,00				15.830.308	–	–	–
34	Sumidero de Cordón SCPaaa	u.	2,00				23.841.984	–	–	–
35	Sumidero de Cordón SCb	u.	2,00				5.761.890	–	–	–
36	Sumidero de Cordón SCPb	u.	2,00				11.314.852	–	–	–
37	Sumidero de Cordón SCPbb	u.	10,00				22.351.215	–	–	–
38	Sumidero de Cordón SCPbbb	u.	4,00				33.387.797	–	–	–
39	Registros Tipo G2	u.	4,00				10.846.449	–	–	–
40	Registros Tipo G3	u.	12,00				15.619.958	–	–	–

CONSORCIO D-R
Ing. Fernando LANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo REYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

SIRLA MARI BUSTOS OTAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 740
RCA. DOMINICANA 391
TEL/FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY
Es copia exacta del original.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel de su original.
STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 861
TEL-FAX: 212 106
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 5731756	DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	INCONPAR S.A. CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 11 (Once) Mes y Año : Noviembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	595/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	182.999.373.358,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	5,65 %	33,43 %
% Avance ejecutado:	4,29 %	26,22 %
% Avance Teorico:		33,24 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS	PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
41	Registros Tipo G4	u.	2,00				35.742.460	–	–	–
42	Relleno Granular Alcantarillas, Sumideros y Registros	m3	5.329,49	1.949,19	440,84	2.390,03	250.738	488.732.104	110.534.458	599.266.562
43	Cuneto revestido de hormigón	m3	3.247,00	217,80	362,22	580,02	1.127.832	245.641.810	408.523.307	654.165.117
44	Losas de H° A°	m3	68,00				1.775.805	–	–	–
45	Muro de Protección Mampostería de P.B.	m3	792,00	571,10	220,90	792,00	647.851	369.987.709	143.110.286	513.097.992
	ITEM 3 - PAQUETE ESTRUCTURAL		–				–	–	–	–
46	Sub base granular estabilizada	m3	64.170,00				218.125	–	–	–
47	Base Granular	m3	54.376,00				266.838	–	–	–
48	Riego de imprimación	m2	244.816,80				8.070	–	–	–
49	Riego de liga	m2	244.816,80				3.621	–	–	–
50	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	10.822,11				1.176.407	–	–	–
51	Pavimento tipo empedrado	m2	87.840,00				49.908	–	–	–
52	Cordón Sencillo de Hormigón	m	34.986,00				63.067	–	–	–
53	Cordón Cuneta de Hormigon	m	25.124,00				153.199	–	–	–
	ITEM 4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS		–				–	–	–	–
54	Construcción de alambrado	m	5.360,00				34.914	–	–	–
	SEÑALIZACION		–				–	–	–	–
55	Señalización horizontal	m2	4.625,86	542,31		542,31	38.717	20.996.616	–	20.996.616
56	Señalización vertical	m2	699,28				1.186.332	–	–	–
57	Tachas reflectantes	un	1.131,00				48.507	–	–	–
58	Pórticos de Señalización		–				–	–	–	–
59	Pórticos de Señalización Simples	un	4,00				46.588.970	–	–	–
60	Pórticos de Señalización Dobles	un	11,00				78.766.553	–	–	–

CONSORCIO D-R
Ing. Fernando CANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jerónimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731756	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 11 (Once) Mes y Año : Noviembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	895/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	182.599.373.356,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	5,85 %	33,42 %
% Avance ejecutado:	4,29 %	26,22 %
% Avance Teórico:		33,24 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	ILUMINACIÓN		–				–	–	–	–
61	Luminarias Tipo Simple	un	60,00				4.984.084	–	–	–
62	Luminarias Tipo Doble	un	52,00				6.273.436	–	–	–
63	Empastado	m2	149.000,00				10.485	–	–	–
64	Refugio para dársenas	un.	26,00				25.299.182	–	–	–
65	Baranda de defensa metálica	m.	20.658,40				198.030	–	–	–
66	Remoción de Estructuras de puentes existentes	m	70,00				10.029.925	–	–	–
67	Instalaciones y servicios especiales	mes	26,00	9,20	1,00	10,20	49.797.526	458.137.239	49.797.526	507.934.765
68	Traslado de estructuras de H° del servicio público	un	220,00				1.278.057	–	–	–
69	Reposición y adecuación de la red de agua corriente	m	11.640,00	4.079,38	1.392,00	5.471,38	186.574	761.100.244	259.711.008	1.020.817.252
70	Paso a desnivel para peatones		–				–	–	–	–
71	Excavación	m3	1.584,00				51.148	–	–	–
72	Zapatas	m3	216,00				1.303.899	–	–	–
73	Pilares	m3	168,00				1.334.514	–	–	–
74	Losas	m3	1.088,00				1.666.666	–	–	–
75	Baranda metálica	m	3.216,00				515.544	–	–	–
76	Acero pretensado	kg	2.256,00				54.371	–	–	–
77	Acero pasivo	kg	153.032,00				8.987	–	–	–
	ESTRUCTURAS DE PASO A DESNIVEL		–				–	–	–	–
78	PASO A DESNIVEL RUTA TRANSCHACO		–				–	–	–	–
79	Excavación estructural en suelo	m3	2.749,24	1.084,66	-170,98	913,68	48.771	52.899.953	(8.338.866)	44.561.087
80	Zapatas de estribos y Pilas	m3	1.039,14	647,38		647,38	1.454.886	941.864.099	–	941.864.099
81	Hormigón de limpieza y regularización (zapatas y pilas)	m3	81,90	45,98		45,98	1.085.497	49.911.152	–	49.911.152

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS CONSNER
Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731758	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 11 (Once) Mes y Año : Noviembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	25 meses	% Avance proyectado	5,85 %	33,43 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	182.999.373.356,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	4,29 %	26,22 %
				% Avance Teórico:		33,24 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(4)	(8) = (5) x (4)	(9) = (6) x (4)	(10) = (7) x (4)
82	Estribos	m3	245,43	69,54	10,08	79,62	1.597.244	111.072.349	16.100.220	127.172.568
83	Pilas	m3	135,24	105,73		105,73	1.608.947	170.113.966	–	170.113.966
84	Losa de Aproximación	m3	52,26				1.290.591	–	–	–
85	aproximación)	m3	78,76				1.065.497	–	–	–
86	Tablero de hormigon pretensado	m3	2.689,68	309,06	222,99	532,05	2.331.872	720.688.360	519.984.137	1.240.672.497
87	Acero pretensado	kg	87.230,00		11.569,74	11.569,74	31.413	–	363.440.243	363.440.243
88	Barandas Metálicas	m	460,00				1.927.726	–	–	–
89	Separadores Tipo New Jersey	m	920,00				201.899	–	–	–
90	Veredas Prefabricadas	m	460,00				739.614	–	–	–
91	Neoprenos antideslizantes	un	26,00				13.142.102	–	–	–
92	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	1.034,79				1.432.647	–	–	–
93	Drenaje	m	276,36				1.464.867	–	–	–
94	Acero pasivo	kg	420.700,00	108.352,62	26.592,96	134.945,58	8.404	910.585.418	223.487.236	1.134.082.654
	PASO A DESNIVEL "CIRCUNVALACIÓN"		–				–	–	–	–
95	Excavación estructural en suelo	m3	546,00	546,00		546,00	50.384	27.509.664	–	27.509.664
96	Pilotes preperforados 01,00 m	m	380,00	380,00		380,00	1.724.866	655.449.080	–	655.449.080
97	Cabezales de pilotes	m3	390,00	356,47	30,47	386,94	1.391.457	496.012.677	42.397.695	538.410.372
98	Estribos	m3	155,13	59,22	19,08	78,30	1.580.952	93.623.977	30.164.564	123.788.541
99	Pilas	m3	117,07	117,07		117,07	1.609.269	188.397.122	–	188.397.122
100	Losa de Aproximación	m3	27,30				1.274.699	–	–	–
101	Hormigón de limpieza y regularización	m3	34,59	31,70		31,70	1.070.501	33.938.052	–	33.938.052
102	Tablero de hormigón pretensado	m3	1.215,95	429,09	323,70	752,79	2.646.009	1.135.376.002	856.513.113	1.991.889.115
103	Acero pretensado	kg	38.000,00	5.358,00	6.148,00	11.506,00	32.551	184.173.558	200.123.548	384.297.106

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

(trescientos uno) 301

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original.

STELA MARI BUSTOS STRATI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 5731756	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 11 (Once) Mes y Año : Noviembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	25 meses	% Avance proyectado	5,85 %	33,43 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	182.999.373.350,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	4,29 %	26,22 %
				% Avance Teórico:		33,24 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
104	Prefil de H° prefabric. y baranda met.	m	388,20				249.646	–	–	–
105	Neoprenos antideslizantes	un	16,00				13.142.102	–	–	–
106	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	2.009,46				1.470.433	–	–	–
107	Drenajes	m	31,20				1.464.867	–	–	–
108	Acero pasivo	kg	265.800,00	119.660,19	33.283,82	152.944,01	8.399	1.005.025.936	279.550.804	1.284.576.740
	PUENTE SOBRE A° ITAY, L= 60 m	m2	–				–	–	–	–
109	Excavación para cabezales	m3	990,82	990,82		990,82	222.682	220.637.779	–	220.637.779
110	Pilotes diámetro 0,60 m	m	153,76	153,76		153,76	921.062	141.622.493	–	141.622.493
111	Pilotes diámetro 1,00 m	m	593,84	472,91		472,91	1.898.708	897.918.000	–	897.918.000
112	Cabezales de pilotes	m3	708,50	425,65		425,65	1.432.638	609.802.365	–	609.802.365
113	Estribos	m3	248,25	238,41		238,41	1.684.112	401.509.142	–	401.509.142
114	Losa de aproximación	m3	63,00				1.358.755	–	–	–
115	Pilas	m3	93,17	77,30		77,30	1.406.884	108.752.133	–	108.752.133
116	Vigas longitudinales	m3	425,94	425,11		425,11	2.560.043	1.088.299.880	–	1.088.299.880
117	Vigas transversales Principales	m3	31,48	31,48		31,48	1.478.271	46.535.971	–	46.535.971
118	Viga transversales secundarias	m3	12,92	12,92		12,92	1.478.271	19.099.261	–	19.099.261
119	Ménsula	m3	4,23	3,70		3,70	1.407.792	5.208.830	–	5.208.830
120	Tablero	m3	408,62	408,62		408,62	1.382.204	564.796,198	–	564.796,198
121	Veredas Prefabricadas	m	271,00		219,60	219,60	407.285	–	89.439.786	89.439.786
122	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	78,00	78,00		78,00	2.397.090	186.973.020	–	186.973.020
123	Barandas Metálicas	m	271,00				1.927.726	–	–	–
124	Acero pretensado	kg	13.430,00	13.430,00		13.430,00	54.371	730.202.530	–	730.202.530
125	Protección taludes	m2	286,24	144,64		144,64	268.747	38.871.566	–	38.871.566

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Representante

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo NEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHERER
Supervisor

(trescientos) 300

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Calle Ayfy 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595-21) 447227 - 440192 - 6731756	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 11 (Once) Mes y Año : Noviembre 2015

					Del mes	Acumulado
RESOL.MINISTERIAL Nº:	395/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)		
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado	5,85 %	33,40 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	162.966.373.366,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	4,29 %	26,22 %
				% Avance Teórico:		33,24 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
126	Drenaje	m	143,42				19.900	–	–	–
127	Acero pasivo	kg	254.900,00	202.412,00		202.412,00	8.402	1.700.665.624	–	1.700.665.624
	PUENTE SOBRE A° PASO DAMIAN L= 45 m		–				–	–	–	–
128	Excavación para cabezales	m3	973,64	973,64		973,64	222.993	217.114.905	–	217.114.905
129	Pilotes diametro 0,50 m	m	187,92	187,92		187,92	866.477	162.828.358	–	162.828.358
130	Pilotes diametro 1,00 m	m	706,86	219,94		219,94	1.810.822	398.272.191	–	398.272.191
131	Cabezales de pilotes	m3	495,21	309,36		309,36	1.424.612	440.717.968	–	440.717.968
132	Estribos	m3	184,78	160,12		160,12	1.676.088	268.375.211	–	268.375.211
133	Losa de aproximación	m3	38,25				1.350.730	–	–	–
134	Pilas	m3	77,73	51,64		51,64	1.400.152	72.303.849	–	72.303.849
135	Vigas longitudinales	m3	168,66	168,66		168,66	1.863.346	314.271.936	–	314.271.936
136	Vigas transversales Principales	m3	6,66	6,66		6,66	1.503.064	10.010.406	–	10.010.406
137	Viga transversales secundarias	m3	17,48	17,48		17,48	1.503.064	26.273.559	–	26.273.559
138	Mensula	m3	3,17	2,11		2,11	1.397.346	2.948.400	–	2.948.400
139	Tablero	m3	198,00	198,00		198,00	1.374.480	272.147.040	–	272.147.040
140	Veredas Prefabricadas	m	211,20	211,20		211,20	490.380	103.568.256	–	103.568.256
141	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	48,00	48,00		48,00	2.397.085	115.060.080	–	115.060.080
142	Barandas Metálicas	m	211,20				1.927.726	–	–	–
143	Proteccion taludes	m2	202,64	145,60		145,60	268.747	39.129.563	–	39.129.563
144	Drenaje	m	164,57	20,00		20,00	19.900	398.000	–	398.000
145	Acero pasivo	kg	191.500,00	119.911,94		119.911,94	8.401	1.007.380.208	–	1.007.380.208
	ITEM 6 - MOVILIZACION		–				–	–	–	–
146	Movilización	gl	1,00	1,00		1,00	4.871.970.858	4.871.970.858	–	4.871.970.858
	ITEM 7 - INDEMNIZACION		–				–	–	–	–
147	Indemnización	gl	1,00				15.000.000.000	–	–	–
	T O T A L Guaranies (IVA Incluido)							36.846.738.734	7.207.860.401	44.054.599.135

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HETT
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

STELLA MARIS BUSTO ORTIZ
NOTARIA PERSONERIA JURIDICA
REGISTRO Nº 742
RCA. ASUNCIONCANA 860
TELEFAX: 212 106
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel reflejo del original de

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 11 (Once) Mes y Año : Noviembre 2015

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 8731726

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACION:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	5,85 %	33,43 %
% Avance ejecutado:	4,29 %	26,22 %
% Avance Teorico:		33,24 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	44.054.599.135
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	36.846.738.739
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	**7.207.860.396**
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	**7.207.860.396**
	SON GUARANÍES: siete mil doscientos siete millones ochocientos sesenta mil trescientos noventa y seis.	

OBS: Monto a Certificar Gs 7.207.860.396 por problemas de redondeo en certificados anteriores.-

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		7.207.860.396
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(7.207.860.396 + 0) =	**7.207.860.396**
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(7.207.860.396 x 10%) =	(720.786.040)
5	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		**6.487.074.356**
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(7.207.860.396 x 5%) =	(360.393.020)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO		**6.126.681.336**
	SON GUARANÍES: seis mil ciento veintiseis millones seiscientos ochenta y un mil trescientos treinta y seis.		

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

(doscientos noventa y ocho) 298

Hoja 9/11

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCION DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 11 (Once) Mes y Año : Noviembre 2015

Curupayty 313 c/25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 446353 - 671756

				AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.05.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	% Avance proyectado:	5,85 %	33,43 %
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance ejecutado:	4,29 %	26,22 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACION:	05.03.2017	% Avance teórico:		33,24 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		18.299.937.336
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		3.684.673.874
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		720.786.040
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		4.405.459.914
5	SALDO DEL ANTICIPO		13.894.477.422
	I b. ANTICIPO DE INDEMNIZACIONES		
1	ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		3.000.000.000
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		
5	SALDO DEL ANTICIPO		3.000.000.000
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	TRABAJOS POR ADMINIS.	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–	–
3	MONTO ACUMULADO	–	–
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		360.393.020
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		1.842.336.938
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		–
4	RETENCIONES ACUMULADAS		2.202.729.958
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		–
3	AJUSTES ACUMULADOS		–
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		44.054.599.135
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		–
3	ACOPIO DE MATERIAL		–
4	SALDO DEL ANTICIPO		13.894.477.422
	SALDO DEL ANTICIPO DE INDEMNIZACIONES		3.000.000.000
5	AJUSTES ACUMULADOS		–
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(2.202.729.958)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		58.746.346.599

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTOKA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS CONEMER
Supervisor

CERTIFICO Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

STELA MARI BUSTO OLAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 861
TEL-FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

REGISTRO N
RCA. DOMINICANA 961
C. PAX 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

INC-MOPC 10/2014-PAQ 2 – 0R3- 2015

Asunción, de 22 Diciembre de 2015

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

ACUSE

Ref.: Llamado MOPC N° 10/2014, Pacificación de la Construcción de Obras de Accesos Viales de la ciudad de Asunción. "Construcción de la Ampliación de la ruta N° 3, Gral. Eduardo Aquino Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio", Licitación Nacional de Adjudicación 10/2014 – Paquete N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Trabajo N° 12 correspondiente al mes de Diciembre de 2015, presentado por el CONSORCIO O-R, contratista del Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio, adjudicataria de la obra de referencia, que fuera ronaldo por dicha empresa.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de 6.968.616.448 Gs. (Seis mil novecientos sesenta y seis millones, seiscientos diez y seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho.)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud de Pago Certificado de Trabajo N° 12 (Mes de Diciembre de 2015)
DESCRIPCION DE LA OBRA	"Construcción de la Ampliación de la ruta N° 3, Gral. Eduardo Aquino, Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio"
CONTRATISTA	CONTRATISTA CONSORCIO O – R
MONTO Gs.	6.968.616.448
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	36,83%
FECHA DE CONTRATO	24/10/2014
RESOLUCION MINISTERIAL	N° 234/2014
PLAZO DE EJECUCION	780 días
ORDEN DE INICIO	06/01/2016

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Empresa Contratista, y que los datos y valores son ciertos.

Espinosa Rodríguez Nro. 5852 Tel. 021 6 [illegible]
Asunción, Paraguay

Tel.: 021 [illegible] Cel. 0[illegible]
E-MAIL: [illegible]

CERTIFICO: Que la fotocopia es reproducción fiel del original.

STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL.-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Consorcio D - R

Empresa Constructora

Construcción de Obras Públicas (Constructora)

Curupayty N° 312 c/ 25 de Mayo | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO N° 11257768
Fecha Inicio Vigencia 30/09/2015
Fecha Fin Vigencia 30/09/2016
R.U.C.: 80086383-6

FACTURA

Nº 001-001-0000063

Fecha	21 DICIEMBRE	de 201	5
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA ESQ. ALBERDI - ASUNCIÓN	Teléfono:	414-9000
Condición de Venta:	CONTADO ☐	CRÉDITO ☒	
Nota de Remisión N°:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°234/2014 LLAMADO MOPC N°13/2014 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N°3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO (SEGUNDA CONVOCATORIA), SEGÚN CERTIFICADO N°12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FONDO LOCAL				
	MONTO POR LOS TRABAJOS DEL MES CON IVA 7.740.907.165				
	AJUSTES				
	SUB TOTAL: 7.740.907.165				
	DEVOLUCION DE ANTICIPO -774.090.717				
	TOTAL CON IVA 6.966.816.448				6.966.816.448
	RETENCION DE GARANTIA -387.045.358				
	SUB TOTALES		0	0	6.966.816.448

TOTAL A PAGAR(en letras) GUARANÍES: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS ~~MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO~~ 6.966.816.448

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 10% 633.346.950 TOTAL IVA: 633.346.950

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

STELA MARIS BRITO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
C.T. FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

Original (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Amarillo): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosado): Cto. Cte.

Hoja 1/11

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

STELA MARI AUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Cunapayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731756	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 12 (Doce) Mes y Año : Diciembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	25 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	182.999.373.356,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	6,32 %	39,75 %
% Avance ejecutado:	4,61 %	30,83 %
% Avance Teorico:		39,58 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUAL	CANTIDADES CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDADES PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDADES ACUMULADAS	PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES CERTIFICADO ANTERIOR	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES PRESENTE CERTIFICADO	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	Prog. 0+000 - Prg. 10+564		–				–	–	–	–
	ITEM 1 - MOVIMIENTO DE SUELOS		–				–	–	–	–
1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	22,62	18,18		18,18	34.316.031	623.865.444	–	623.865.444
2	Remocion de Pavimento Existente	m2	72.164,00				12.272	–	–	–
3	Excavación no clasificada	m3	19.666,20	19.666,20		19.666,20	28.639	563.220.302	–	563.220.302
4	Excavación de zanjas de drenajes (Incluye Canal A° Itay)	m3	55.560,00	6.433,34	1.484,69	7.918,03	23.999	154.393.727	35.631.075	190.024.802
5	Excavación de Bolsones	m3	12.000,00	10.763,02		10.763,02	31.049	334.205.847	–	334.205.847
6	Excavación Estructural	m3	54.091,40	23.620,36	10.961,58	34.581,94	50.508	1.193.017.143	553.647.483	1.746.664.626
7	Terraplen	m3	163.945,60	71.390,84		71.390,84	66.509	4.748.133.378	–	4.748.133.378
8	Subrasante mejorada	m3	42.000,00				70.724	–	–	–
	ITEM 2 - OBRAS DE DRENAJE		–				–	–	–	–
	Alcantarillas tubulares de H° A°		–				–	–	–	–
9	Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m.	m	68,74	40,28	5,50	45,78	774.563	31.199.398	4.260.097	35.459.495
10	Alcantarilla Tubular Doble de 0,80 m.	m	54,00				1.402.065	–	–	–
11	Alcantarilla Tubular Simple de 1,00 m.	m	164,00	73,80		73,80	1.053.882	77.776.492	–	77.776.492
12	Cabeceras para alcantarillas tubulares	m3	41,70				1.535.454	–	–	–
13	Plateas de H° simple para alcantarillas tubulares	m3	199,25	3,70	2,32	6,02	1.030.980	3.814.626	2.391.874	6.206.500
	Alcantarillas celulares hormigón armado		–				–	–	–	–
14	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	523,00	411,60		411,60	1.726.099	711.285.548	–	711.285.548
15	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m	1.429,44	1.389,57	39,87	1.429,44	2.429.777	3.376.345.226	96.875.209	3.473.220.435
16	Alcantarilla celular simple 2,00 m x 2,00 m	m	513,00	316,59	196,41	513,00	3.843.744	1.216.890.913	754.949.759	1.971.840.672
17	Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m	m	115,00	115,00		115,00	3.019.601	347.254.115	–	347.254.115
18	Alcantarilla celular doble 1,50 m x 1,50 m	m	376,00	376,00		376,00	4.259.179	1.601.451.304	–	1.601.451.304

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L'ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

Hoja 2/11

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 12 (Doce) Mes y Año : Diciembre 2015

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6737595

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	182.999.373.256,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	6,32 %	39,75 %
% Avance ejecutado:	4,61 %	30,83 %
% Avance Teórico:		39,58 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR (1)	PRESENTE CERTIFICADO (2)	ACUMULADAS (3) = (1) + (2)	PRECIO UNITARIO (Gs) (4)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES: CERTIFICADO ANTERIOR (5) = (1) x (4)	PRESENTE CERTIFICADO (6) = (2) x (4)	ACUMULADAS (7) = (3) x (4)
19	Alcantarilla celular doble 2,00 m x 2,00 m	m	712,00	19,60	370,77	390,37	6.784.066	132.967.694	2.515.328.151	2.648.295.845
20	Alcantarilla celular triple 1,00 m x 1,00 m	m	30,00				4.545.562	–	–	–
21	Alcantarilla celular triple 1,50 m x 1,50 m	m	63,00				5.969.821	–	–	–
22	Cabeceras de Alcantarillas Celulares	m3	125,89				2.176.690	–	–	–
23	Plateas de Hº simple para alcantarilla celular	m3	1.507,74	790,04	219,64	1.009,68	1.000.161	790.167.196	219.675.362	1.009.842.558
24	Descargas de Galerías con Gaviones	m3	45,00	45,00		45,00	586.122	26.375.490	–	26.375.490
25	Mamp. P. Bruta Revestimiento de Canal	m3	450,00	450,00		450,00	573.744	258.184.800	–	258.184.800
	Sumideros y Registros		–				–	–	–	–
26	Sumidero de Cordón SC2a	u.	10,00				11.907.017	–	–	–
27	Sumidero de Cordón SC2aa	u.	20,00				14.436.520	–	–	–
28	Sumidero de Cordón SC2b	u.	28,00	3,00		3,00	14.374.218	43.122.654	–	43.122.654
29	Sumidero de Cordón SC2bb	u.	7,00				16.252.466	–	–	–
30	Sumidero de Cordón SC2c	u.	8,00				17.404.012	–	–	–
31	Sumidero de Cordón Sca	u.	25,00	5,00		5,00	6.294.022	31.470.110	–	31.470.110
32	Sumidero de Cordón Scaa	u.	12,00				5.771.434	–	–	–
33	Sumidero de Cordón SCPaa	u.	7,00				15.630.308	–	–	–
34	Sumidero de Cordón SCPaaa	u.	2,00				23.641.984	–	–	–
35	Sumidero de Cordón SCb	u.	2,00				5.761.890	–	–	–
36	Sumidero de Cordón SCPb	u.	2,00				11.314.852	–	–	–
37	Sumidero de Cordón SCPbb	u.	10,00				22.351.215	–	–	–
38	Sumidero de Cordón SCPbbb	u.	4,00				32.387.797	–	–	–
39	Registros Tipo G2	u.	4,00				10.846.449	–	–	–
40	Registros Tipo G3	u.	12,00				16.619.958	–	–	–

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTOKA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COMENER
Supervisor

STELA MARI BUSTO GIAZ
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Cunapayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731706	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 12 (Doce) Mes y Año : Diciembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 25.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado	6,32 %	39,75 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	182.999.373.356,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	4,61 %	30,83 %
				% Avance Teórico:		39,58 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
41	Registros Tipo G4	u.	2,00				35.742.450	–	–	–
42	Relleno Granular Alcantarillas, Sumideros y Registros	m3	5.329,49	2.390,03	556,17	2.946,20	250.736	599.266.562	139.451.841	738.718.403
43	Cuneta revestida de hormigón	m3	3.247,00	580,02	532,72	1.112,74	1.127.832	654.165.117	600.818.663	1.254.983.780
44	Losas de Hº Aº	m3	68,00				1.775.805	–	–	–
45	Muro de Protección Manipostería de P.S.	m3	792,00	792,00		792,00	647.851	513.097.992	–	513.097.992
	ITEM 3 - PAQUETE ESTRUCTURAL		–				–	–	–	–
46	Sub-base granular estabilizada	m3	64.170,00				218.125	–	–	–
47	Base Granular	m3	54.376,00				266.838	–	–	–
48	Riego de imprimación	m2	244.816,80				8.070	–	–	–
49	Riego de liga	m2	244.816,80				3.621	–	–	–
50	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	10.822,11				1.176.407	–	–	–
51	Pavimento tipo empedrado	m2	87.840,00				49.906	–	–	–
52	Cordón Sencillo de Hormigón	m	34.966,00				63.087	–	–	–
53	Cordón Cuneta de Hormigón	m	25.124,00				153.198	–	–	–
	ITEM 4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS		–				–	–	–	–
54	Construcción de alambrado	m	5.360,00				34.914	–	–	–
	SEÑALIZACION		–				–	–	–	–
55	Señalización horizontal	m2	4.625,86	542,31		542,31	38.717	20.996.616	–	20.996.616
56	Señalización vertical	m2	698,28				1.186.332	–	–	–
57	Tachas reflectantes	un	1.131,00				48.507	–	–	–
58	Pórticos de Señalización		–				–	–	–	–
59	Pórticos de Señalización Simples	un	4,00				46.588.970	–	–	–
60	Pórticos de Señalización Dobles	un	11,00				73.766.553	–	–	–

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEON
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

STELA MARI BESTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 8737576

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	985/2014 - 09.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	182.969.373.356,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 12 (Doce)
Mes y Año : Diciembre 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	6,32 %	39,75 %
% Avance ejecutado:	4,67 %	30,83 %
% Avance Teórico:		39,58 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	ILUMINACION		–				–	–	–	–
61	Luminarias Tipo Simple	un	60,00				4.984.084	–	–	–
62	Luminarias Tipo Doble	un	52,00				9.273.436	–	–	–
63	Empastado	m2	149.000,00				10.485	–	–	–
64	Refugio para cámaras	un.	26,00				25.299.182	–	–	–
65	Baranda de defensa metálica	m.	20.658,40				198.030	–	–	–
66	Remoción de Estructuras de puentes existentes	m	70,00				10.029.525	–	–	–
67	Instalaciones y servicios especiales	mes	26,00	10,20	1,00	11,20	49.797.526	507.934.765	49.797.526	557.732.291
68	Traslado de estructuras de H° del servicio público	un	220,00				1.278.057	–	–	–
69	Reposición y adecuación de la red de agua corriente	m	11.640,00	5.471,38		5.471,38	186.574	1.020.817.252	–	1.020.817.252
70	Paso a desnivel para peatones		–				–	–	–	–
71	Excavación	m3	1.584,00				51.148	–	–	–
72	Zapatas	m3	216,00				1.303.899	–	–	–
73	Pilares	m3	168,00				1.334.514	–	–	–
74	Losas	m3	1.068,00				1.666.666	–	–	–
75	Baranda metálica	m	3.216,00				516.544	–	–	–
76	Acero pretensado	kg	2.256,00				54.371	–	–	–
77	Acero pasivo	kg	153.032,00				8.987	–	–	–
	ESTRUCTURAS DE PASO A DESNIVEL		–				–	–	–	–
78	PASO A DESNIVEL RUTA TRANSCHACO		–				–	–	–	–
79	Excavación estructural en suelo	m3	2.749,24	913,68	185,71	1.099,39	48.771	44.561.087	9.057.262	53.618.349
80	Zapatas de estribos y Pilas	m3	1.039,14	647,38	42,20	689,58	1.454.886	941.864.099	61.396.189	1.003.260.288
81	Hormigon de limpieza y regularización (zapatas y pilas)	m3	81,90	45,98	12,53	58,51	1.085.497	49.911.152	13.601.277	63.512.429

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

ESTELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
NOTARIA REGISTRO Nº 961
RCA. DOMINICANA
TEL. FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY
CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 67317586	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 12 (Doce) Mes y Año : Diciembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	999/2014 - 05.08.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado	6,32 %	39,75 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	182.998.373.356,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	4,67 %	30,83 %
				% Avance Teorico:		39,58 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
82	Estribos	m3	245,43	79,62	26,16	105,78	1.597.244	127.172.567	41.783.903	168.956.470
83	Pilas	m3	135,24	105,73		105,73	1.608.947	170.113.966	–	170.113.966
84	Losa de Aproximación	m3	52,26				1.290.991	–	–	–
85	aproximación)	m3	70,76				1.085.497	–	–	–
86	Tablero de hormigón pretensado	m3	2.689,68	532,05	153,42	685,47	2.331.872	1.240.672.498	357.755.802	1.598.428.300
87	Acero pretensado	kg	87.230,00	11.569,74	6.961,89	18.531,63	31.413	363.440.243	218.693.851	582.134.094
88	Barandas Metálicas	m	468,00				1.927.726	–	–	–
89	Separadores Tipo New Jersey	m	920,00				291.856	–	–	–
90	Veredas Prefabricadas	m	460,00				739.614	–	–	–
91	Neoprenos antideslizantes	un	26,00		8,82	8,82	13.142.102	–	115.913.340	115.913.340
92	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	1.034,79				1.432.647	–	–	–
93	Drenaje	m	276,36				1.464.867	–	–	–
94	Acero pasivo	kg	420.700,00	134.945,58	25.686,26	160.631,84	8.404	1.134.082.654	215.867.329	1.349.949.983
	PASO A DESNIVEL "CIRCUNVALACIÓN"		–				–	–	–	–
95	Excavación estructural en suelo	m3	546,00	546,00		546,00	50.384	27.509.664	–	27.509.664
96	Pilotes preperforados 01,00 m	m	380,00	380,00		380,00	1.724.866	655.449.080	–	655.449.080
97	Cabezales de pilotes	m3	350,00	386,94		386,94	1.391.457	538.410.372	–	538.410.372
98	Estribos	m3	155,13	78,30		78,30	1.580.952	123.788.542	–	123.788.542
99	Pilas	m3	117,07	117,07		117,07	1.609.269	188.397.122	–	188.397.122
100	Losa de Aproximación	m3	27,38				1.274.699	–	–	–
101	Hormigón de limpieza y regularización	m3	34,59	31,70		31,70	1.070.601	33.938.052	–	33.938.052
102	Tablero de hormigón pretensado	m3	1.215,95	752,79	278,36	1.031,15	2.646.009	1.991.889.115	736.543.065	2.728.432.180
103	Acero pretensado	kg	38.000,00	11.806,00	13.877,00	25.683,00	32.551	384.257.106	451.710.227	836.007.333

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jerónimo HEIN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHEKER
Supervisor

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES REFLEJO FIEL DE ORIGINAL.

STELLA MARIS BUSTAMANTE
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 748
RCA. DOMINICANA 561
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 446192 - 4731786	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 12 (Doce) Mes y Año : Diciembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado	6,32 %	39,75 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	182.998.373.358,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	4,61 %	30,83 %
				% Avance Teorico:		39,58 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
104	Pretil de H° prefabric. y baranda met.	m	388,20				249.648	–	–	–
105	Neoprenos antideslizantes	un	16,00		10,08	10,08	13.142.102	–	132.472.388	132.472.388
106	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	2.009,45				1.470.433	–	–	–
107	Drenajes	m	31,20				1.464.867	–	–	–
108	Acero pasivo	kg	295.899,06	152.944,01	28.711,96	181.655,97	8.399	1.284.576.740	241.151.752	1.525.728.492
	PUENTE SOBRE A° ITAY. L= 60 m	m2	–				–	–	–	–
109	Excavación para cabezales	m3	990,82	990,82		990,82	222.682	220.637.779	–	220.637.779
110	Pilotes diametro 0,60 m	m	153,76	153,76		153,76	921.062	141.622.493	–	141.622.493
111	Pilotes diámetro 1,00 m	m	593,44	472,91		472,91	1.896.706	897.916.000	–	897.916.000
112	Cabezales de pilotes	m3	706,50	425,65		425,65	1.432.638	609.802.365	–	609.802.365
113	Estribos	m3	248,25	238,41		238,41	1.684.112	401.509.142	–	401.509.142
114	Losa de aproximación	m3	63,00				1.358.755	–	–	–
115	Pilas	m3	93,17	77,30		77,30	1.406.884	108.752.133	–	108.752.133
116	Vigas longitudinales	m3	425,94	425,11		425,11	2.560.043	1.088.299.880	–	1.088.299.880
117	Vigas transversales Principales	m3	31,48	31,48		31,48	1.478.271	46.535.971	–	46.535.971
118	Viga transversales secundarias	m3	12,92	12,92		12,92	1.478.271	19.099.261	–	19.099.261
119	Ménsula	m3	4,23	3,70		3,70	1.407.792	5.208.830	–	5.208.830
120	Tablero	m3	408,62	408,62		408,62	1.382.204	564.796.198	–	564.796.198
121	Veredas Prefabricadas	m	271,00	219,60	20,00	239,60	407.285	89.439.786	8.145.700	97.585.486
122	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	78,00	78,00		78,00	2.397.090	186.973.020	–	186.973.020
123	Barandas Metálicas	m	271,00				1.827.726	–	–	–
124	Acero pretensado	kg	13.430,00	13.430,00		13.430,00	54.371	730.202.530	–	730.202.530
125	Protección taludes	m2	266,24	144,64		144,64	268.747	38.871.566	–	38.871.566

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo NEGRIN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.
STELLA MARI BUSTO UTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 5731754	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 12 (Doce) Mes y Año : Diciembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	955/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	25 meses	% Avance proyectado	6,32 %	39,75 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	162.599.373.356,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	4,67 %	30,83 %
				% Avance Teórico:		39,58 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
126	Drenaje	m	143,42				19.900	–	–	–
127	Acero pasivo	kg	254.900,00	202.412,00		202.412,00	8.402	1.700.665.624	–	1.700.665.624
	PUENTE SOBRE A° PASO DAMIAN L= 45 m		–				–	–	–	–
128	Excavación para cabezales	m3	973,64	973,64		973,64	222.993	217.114.905	–	217.114.905
129	Pilotes diametro 0,60 m	m	187,92	187,92		187,92	866.477	162.828.358	–	162.828.358
130	Pilotes diametro 1,00 m	m	706,88	219,94	90,56	310,50	1.810.622	398.272.191	163.988.040	562.260.231
131	Cabezales de pilotes	m3	495,21	309,36		309,36	1.424.612	440.717.968	–	440.717.968
132	Estribos	m3	184,79	160,12		160,12	1.676.088	268.375.211	–	268.375.211
133	Losa de aproximacion	m3	38,25				1.350.730	–	–	–
134	Pilas	m3	77,73	51,64		51,64	1.400.152	72.303.849	–	72.303.849
135	Vigas longitudinales	m3	168,66	168,66		168,66	1.863.346	314.271.936	–	314.271.936
136	Vigas transversales Principales	m3	6,66	6,66		6,66	1.503.064	10.010.406	–	10.010.406
137	Viga transversales secundarias	m3	17,48	17,48		17,48	1.503.064	26.273.559	–	26.273.559
138	Ménsula	m3	3,17	2,11		2,11	1.397.346	2.948.400	–	2.948.400
139	Tablero	m3	198,00	198,00		198,00	1.374.480	272.147.040	–	272.147.040
140	Veredas Prefabricadas	m	211,20	211,20		211,20	490.380	103.568.256	–	103.568.256
141	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	48,00	48,00		48,00	2.397.085	115.060.080	–	115.060.080
142	Barandas Metálicas	m	211,20				1.927.726	–	–	–
143	Proteccion taludes	m2	202,64	145,60		145,60	268.747	39.129.563	–	39.129.563
144	Drenaje	m	104,57	20,00		20,00	19.900	398.000	–	398.000
145	Acero pasivo	kg	191.600,00	119.911,94		119.911,94	8.401	1.007.380.208	–	1.007.380.208
	ITEM 6 - MOVILIZACION		–				–	–	–	–
146	Movilizacion	gl	1,00	1,00		1,00	4.871.970.858	4.871.970.858	–	4.871.970.858
	ITEM 7 - INDEMNIZACION		–				–	–	–	–
147	Indemnización	gl	1,00				15.000.000.000	–	–	–
	T O T A L Guaranies (IVA Incluido)							44.054.589.136	7.740.907.165	51.795.496.301

CONSORCIO D-R
Ing. Fernando LANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
Ing. Jeronimo HETA
Residente de Obra

M.O.P.C.
Ing. Oscar RIVAS CORNEJO
Supervisor

Hoja 8/11

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 67317518	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 12 (Doce) Mes y Año : Diciembre. 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	6,32 %	39,75 %
% Avance ejecutado:	4,61 %	30,83 %
% Avance Teorico:		39,58 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	51.795.506.301
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	44.054.599.136
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	7.740.907.165
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	7.740.907.165
	SON GUARANÍES: siete mil setecientos cuarenta millones novecientos siete mil ciento sesenta y cinco.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		7.740.907.165
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(7.740.907.165 + 0) =	7.740.907.165
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(7.740.907.165 x 10%) =	(774.090.717)
5	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		6.966.816.448
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(7.740.907.165 x 5%) =	(387.045.358)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO		6.579.771.090
	SON GUARANÍES: seis mil quinientos setenta y nueve millones setecientos setenta y un mil noventa.		

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO Que la presente fotocopia es fiel de original.

ESTELA MARI BUSTO OTAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

018 (dieciocho)
(ciento treinta y ocho) 138

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Guarapytá 213 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447221 - 445192 - 6731758	DIRECCION DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 12 (Doce) Mes y Año : Diciembre 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	6,32 %	39,75 %
% Avance ejecutado:	4,61 %	39,83 %
% Avance Teórico:		39,58 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		18.299.937.336
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		4.405.459.914
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		774.090.717
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		5.179.550.631
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		13.120.386.705
5	SALDO DEL ANTICIPO		
	I b . ANTICIPO DE INDEMNIZACIONES		3.000.000.000
1	ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		3.000.000.000
5	SALDO DEL ANTICIPO		
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	TRABAJOS POR ADMINIS.	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–	–
3	MONTO ACUMULADO		
	III. RETENCIONES		387.045.358
1	RETENCIONES DEL MES		2.202.729.958
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		–
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		2.589.775.316
4	RETENCIONES ACUMULADAS		
	IV. AJUSTES		–
1	AJUSTES DEL MES		–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		–
3	AJUSTES ACUMULADOS		
	V. RESUMEN		51.795.506.301
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		–
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		–
3	ACOPIO DE MATERIAL		13.120.386.705
4	SALDO DEL ANTICIPO		3.000.000.000
	SALDO DEL ANTICIPO DE INDEMNIZACIONES		–
5	AJUSTES ACUMULADOS		(2.589.775.316)
6	RETENCIONES ACUMULADAS		55.326.117.590
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEON
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.
STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY