PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 117/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO" - ID N° 404.947.-
ASUNTO:	PRORROGA POR INCLEMENCIA CLIMATICA EN EL PLAZOS DE EJECUCION DE OBRAS

DICTAMEN TÉCNICO LEGAL DRF N° 03/2023

Asunción, 25 de agosto de 2023.

1. ANTECEDENTES.

   a) Contrato N° 687/2022, suscrito el 12 de diciembre de 2022, con la empresa CONSORCIO DEL NORTE.

   b) Nota del 26 de julio de 2023, de la Empresa CONSORCIO DEL NORTE.

   c) Registro de Precipitaciones Diarias (mm) año 2023, correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

   d) MEMORANDUM de 22 de agosto 2023, del Fiscal de Obras Arq. Gustavo Daniel Troche, a través del cual informa sobre la correspondencia de prórroga por inclemencia climática.

2. NORMATIVA APLICABLE.

   a) Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

   b) Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 'DE CONTRATACIONES PÚBLICAS' Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007".

   c) Resolución DNCP N° 1807/2022 del 31 de mayo de 2022.

   d) Manual de Gestión de Contratos de Obras Públicas. Segunda Versión.

   e) Circular DOC N° 02/2022, de fecha 22 de junio de 2022.

3. ANÁLISIS.

De manera preliminar al análisis, corresponde indicar que a través del presente dictamen se realiza una verificación cuantitativa relativa a las condiciones formales de la solicitud planteada.

En cada una de las fases previas han intervenido diversas dependencias de la Institución y, en tal gestión, el celo administrativo propio de la labor estatal nos lleva a asumir que tales instancias han obrado dentro del ámbito de sus atribuciones legales.

En atención al pedido realizado por el Fiscal de Obras vía MEMORANDUM de fecha 22 de agosto de 2023 simese N° 130827, de Prorroga en el plazo de ejecución del CONTRATO N° 687/2022 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSORCIO DEL NORTE, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°

Lic. Hernán Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Asc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 117/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO" - ID N° 404.947.-
ASUNTO:	PRORROGA POR INCLEMENCIA CLIMATICA EN EL PLAZOS DE EJECUCION DE OBRAS

DICTAMEN TÉCNICO LEGAL DRF N° 03/2023

117/2021 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE I.D. N° 404.947, y que su consecuencia se observa que el Contrato N° 687/2022 establece, en su Cláusula Séptima, que los servicios contratados debían ser ejecutados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios expresado en el Pliego de Bases y Condiciones, y en su Clausula Decimo dispone que "El plazo de entrega provisoria de 8 (meses) siguiente a la fecha de la orden de ejecución. Programa de ejecución de los trabajos están definida en la Sección del Pliego de Bases Condiciones.

Que, por medio de la Nota del 26 de julio de 2023, la firma CONSORCIO DEL NORTE, remitió el informe original de registro de precipitaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, este manifiesta que entre la fecha de inicio de obras hasta la fecha de paralización, se tienen 27 (veintisiete) días de lluvias, de conformidad a lo indicado en la condiciones contractuales el instrumento de "Aspectos Generales en la Contratación de Obras", que integra el Pliego de Bases y Condiciones y que señala que "*Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley 'DE CONTRATACIONES PÚBLICAS'. Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos*".

Como justificación del plazo referido, se encuentran agregados a los antecedentes la planilla de registro de precipitaciones diarias, de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, todas suscritas por el fiscal de obras Arq. Gustavo Daniel Troche, del Departamento de Fiscalizaciones de Obras, dependiente de la Dirección de Recursos Físicos, del resumen del periodo comprendido entre los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, y días adicionales afectados por lluvia desde 40mm, un total de veintisiete (27) días de lluvia.

De esta forma, conforme a la normativa invocada y a las previsiones de la Resolución DNCP N° 1807/2022 del 31 de mayo de 2022, corresponde la emisión del presente dictamen y se recomienda proceder a la comunicación a la firma CONSORCIO DEL NORTE del parecer del Administrador del contrato de referencia y, posteriormente, la derivación de los antecedentes a la Dirección Operativa de Contrataciones, para la comunicación respectiva a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, conforme al mecanismo socializado a través de la Circular DOC N° 02/2022.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 117/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO" - ID N° 404.947.-
ASUNTO:	PRORROGA POR INCLEMENCIA CLIMATICA EN EL PLAZOS DE EJECUCION DE OBRAS

DICTAMEN TÉCNICO LEGAL DRF N° 03/2023

4. CONCLUSIÓN.

Conforme al análisis previo, se consideran como reunidos los requisitos formales y normativos para el otorgamiento de una prórroga por un total de veintisiete (27) días, del plazo de ejecución de obras por inclemencias climáticas correspondientes al Contrato N° 687/2022, suscrito con la Empresa CONSORCIO DEL NORTE; en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 117/2021 "Construcción del Hospital Básico de Yataity del Norte – Segundo Llamado" - ID N° 404.947, conforme a los argumentos precedentemente expuestos.

ES NUESTRO DICTAMEN.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS FISICOS D.G.A.F.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.