Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 258 /2019

POR LA CUAL SE PRORROGA EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 02/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSORCIO CENTRAL COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

Asunción, 02 de agosto de 2019.

VISTO: La Carta Interna UOC N° 735/2019 de fecha 26 de julio de 2019, de la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad ejecutora de Programas y Proyectos.

CONSIDERANDO: Que, por la mencionada Carta Interna se remite el Proyecto de Resolución *"POR LA CUAL SE PRORROGA EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 02/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSORCIO CENTRAL COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078".*

Que, a través del Memorándum CPI N° 990/2019 de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura en su carácter de administrador del contrato se dirige a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, y remite... *"la aprobación de Incidencias de las Condiciones climáticas - Empresa CONSORCIO CENTRAL"...* según registros Pluviométrico de la DINAC y registro en Libro de obras durante los meses de marzo/Julio de 2018.

Que, atento a la nota presentada por la empresa CONSORCIO CENTRAL dirigido al Ing. Gustavo Bogarín, Coordinador General de la UEPP, ingresada según Expediente N° 2255 en fecha 18 de octubre de 2018, la empresa Constructora solicita la verificación correspondiente de las lluvias y posterior aprobación por los días de lluvias y sus consecuencias, solicitadas desde el 21/03/2018 hasta el 31/08/2018 (correspondiente al certificado N° 12), según documentos respaldatorios que se adjuntan.

Que, al expediente se adjunta Nota FCYT N° 14/2019/LOTE 2/ SAN PEDRO de la fiscalizadora de la FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS dirigida al Econ. Alejandro Duarte, Coordinador General Interino de la UEPP, ingresada según Expediente N° 3821 recibida en fecha 21 de mayo de 2019, expresa cuanto sigue: ... *"remitir las Planillas de días de lluvias y sus consecuencias presentadas por el contratista CONSORCIO CENTRAL, dichas planillas corresponden al periodo comprendido entre MARZO-2018 (21/03/2018 en adelante) a JULIO-2018 (hasta el 31/07/2018). Si bien el periodo corresponde al tiempo del acompañamiento de la fiscalización anterior, las planillas fueron verificadas con los informes oficiales de la DINAC con el objetivo de dar aprobación por parte de la Fiscalización. En el proceso de verificación no se constató diferencia alguna".*

Scanned by CamScanner

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 258 /2019

POR LA CUAL SE PRORROGA EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 02/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSORCIO CENTRAL COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

Que, en nota presentada por la empresa CONSORCIO CENTRAL dirigido al Econ. Alejandro Duarte, Coordinador General Interino de la UEPP, ingresada según Expediente N° 4171 en fecha 30 de mayo de 2019, la empresa Constructora presenta documentos respaldatorios y adicionales, donde se verifican los días de lluvia y sus consecuencias. Y aclaran los días de lluvias y sus consecuencias: **29 días**.

Que, en Notificación A.V.C N° 026/2019 de fecha 26 de junio de 2019 la Supervisión de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la UEPP, **urge** a la Empresa Constructora Consorcio Central , Lote 2 – San Pedro y a la Fiscalizadora UNCA para la presentación de las planillas de lluvias desde su inicio de obra (21 de marzo de 2018), hasta la fecha de su suspensión por falta de fiscal de obras(31 de julio de 2018), caso contrario no se podrá procesar el pedido de adenda, por documentaciones incompletas.

Que, en fecha 12 de julio de 2019 la Empresa Consorcio Central da respuesta en referencia a los Solicitado en Notificación A.V.C. N° 026/2019, y presenta todos los documentos a la Empresa Fiscalizadora para que esta verifique, apruebe y remita a las Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

Que, en fecha 16 de julio 2019, según expediente N° 5960 ingresa a la UEPP la NOTA FCYT N° 40/2019/LOTE 2/SAN PEDRO de la Universidad Nacional de Caaguazú, y remite la respuesta a la Notificación A.V.C. N° 026/2019, y Adjunta las siguientes documentaciones como respaldo a lo aprobado: copia de la nota por parte de la contratista Consorcio Central, Planilla diaria y mensual de los días de lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo anterior mencionado.

Que, como respaldo a lo solicitado se adjunta planillas de cálculos por lluvias caídas, también copia del registro de precipitación diaria de la DINAC (Aeródromo de San Pedro del Ycuamandiyu) desde el mes de marzo a julio de 2018 y copia de los libros de obras de las escuelas afectadas.

Que, el pliego de bases y condiciones establece cuanto sigue: "...Condiciones Generales del Contrato *22. Prórroga de los plazos de ejecución. 22.1 Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes. Las situaciones que se consideraran como causa de fuerza mayor pueden incluir, sin estar restringidas a, catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales".*

Scanned by CamScanner

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 258 /2019

POR LA CUAL SE PRORROGA EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 02/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSORCIO CENTRAL COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

Que, en las Condiciones Especiales del Contrato C G C 22.1 Prórroga de los Plazos de Ejecución - *Fuerza mayor: La prórroga de los plazos para la ejecución de las obras por causas de fuerza mayor será definida por la Contratante, de conformidad a la CGC 23 - Inclemencias climáticas: Las prórrogas por casos de inclemencias climáticas se regirán por lo establecido en la CGC 24. Los días de lluvia y sus consecuencias serán computados, mediante presentación de documentos probatorios de la DINAC. Se deberá dejar constancia en el Libro de Obras de los días en los cuales se suspendió el trabajo. Igualmente debe dejar constancia de ello en el Libro de Obras, mediante el asiento respectivo. La Contratante debe expedirse respecto de la prórroga mediante un acto administrativo — emitido por la máxima Autoridad de la Contratante o por la persona a quien se delegue dicha atribución, que debe ser comunicado al Contratista como máximo 15 días antes del vencimiento del plazo de ejecución del Contrato. En la misma se precisa la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.*

Que, la Ley Nº 1533/00 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE OBRAS PÚBLICAS Capítulo XIV DE LA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS Artículo 44.- En el contrato se establecerá el plazo para el inicio y terminación de la obra, que se ajustará a las especificaciones técnicas, al pliego de bases y condiciones y demás documentos del llamado a licitación pública o concurso. En el contrato se establecerán también las sanciones que correspondan aplicar por su incumplimiento.

Que, por Decreto N° 6833 del 28 de febrero de 2017, fue creada la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS.

Que, por Resolución Ministerial N° 5399 de fecha 29 de abril de 2019, fue designado al Sr. ALEJANDRO LEÓN DUARTE LÓPEZ, con C.I. N° 1.093.404, como Coordinador General Interino de la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias.

Que, el Artículo 2° de la Resolución del MEC N° 6011 del 04 de abril del 2017, transcripta dispone: "AUTORIZAR al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), a representar al Ministerio de Educación y Ciencias en el marco de los Programas y Proyectos detallados en el apartado precedente, mediante la suscripción de los siguientes documentos: ..."Resoluciones correspondientes a procesos de Contrataciones Públicas, enmarcadas en las disposiciones de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes en la materia.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

Scanned by CamScanner

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 258 /2019

POR LA CUAL SE PRORROGA EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 02/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSORCIO CENTRAL COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL COORDINADOR GENERAL INTERINO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

R E S U E L V E:

1° PRORROGAR por 29 días el cronograma de ejecución de obras por inclemencias climáticas del Contrato N° 02/2017 suscripto con la empresa CONSORCIO CENTRAL como resultado de la adjudicación del llamado a Licitación Pública Nacional N° 02/2016 "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo llamado – ID N° 305.078.

2° AUTORIZAR a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos de este Ministerio, la suscripción de la adenda correspondiente y a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas los procedimientos realizados para el cumplimiento de la presente Resolución, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

3° COMUNICAR y archivar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Asunción - Paraguay

Econ. ALEJANDRO DUARTE
Coordinador General Interino
Coordinación General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Scanned by CamScanner