DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DOI N° 041/2023

Asunción, 14 de marzo de 2023

Señor
Lic. Juan Vicente Caballero, Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Presente

REF: SOLICITUD COMPLEMENTARIA DE AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL OBRA; CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA ID 407 180.

Por el presente remito por su intermedio a la Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación los documentos correspondientes a la Solicitud de la AMPLIACION del plazo contractual en el marco del Contrato suscripto con la firma ITINERA S.A., para la Obra CONSTRUCCION DEL PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA – ID 407 180"

El Dpto de Obras e Infraestructuras como Administrador del Contrato aprueba y remite para su difusión en la DNCP los siguientes documentos;

- Informe del Fiscal de Obras en Memo N° 11/2023
- Acta de inicio entre la DNA y el Contratista
- Nota del la Solicitud del Contratista.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Luis Martínez, Jefe
DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: *"Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"*

COMPROMISO: *"Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"*

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM FO-JM No. 11/2023 000000 6

A: **ING. LUIS MARTÍNEZ, JEFE**

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

De: Arq. Jorge Martínez - Fiscal de obras

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Fecha: 14 de marzo del 2023

ASUNTO: Solicitud de ampliación de plazo contractual del Contrato N° 67/2022: "CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA", ID: 407.180 – LCO N° 07/2022, Contratista ITINERA S.A.

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar incluir en la solicitud de Adenda al contrato CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA", ID: 407.180 – LCO N° 07/2022, CONTRATISTA ITINERA S.A., representado por el Sr. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ, la ampliación del plazo contractual para la ejecución de las obras complementarias por el termino de quince (15) días, es verificado por la fiscalización de obras, consecuente a los rubros adendados.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"

ACTA DE INICIO

En la ciudad de YGUAZU Alto Paraná Km 60 Ruta N° PY 2, siendo el 10 de noviembre de 2022 a las 11:00 horas, nos encontramos en el PREDIO del futuro Puesto de Control de la Aduana KM 60 Alto Paraná para proceder al inicio de la Coordinación de los trabajos correspondiente al **CONSTRUCCION DEL PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA - ID No. 407 180** – Adjudicado al Contratista **ITINERA S.A.**

En representación legal de la CONTRATISTA para la ejecución de la obra, se presenta el ING JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ con C.I. **No. 3.411.233**, y en representación legal de la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, el Jefe de Obras e Infraestructura, El Ing. Luis Martínez con C.I. No. 1.239.911.-

Se redactará en un libro de obras exigido por la fiscalización para el inicio de obra y el plan de trabajo establecido en ese momento.

OBSERVACIONES

Se firma el tenor en 3 copias para la Contratista y la Fiscalización.

.....

CONTRATISTA
ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

FISCALIZACION DNA

Aduana
Paraguay

Asunción, 28 de febrero de 2023

Señores
ITINERA S.A.
Presente

REF: APROBACION PRORROGA EN PLAZO DE ENTREGA CONTRATO N° 67/2022 – OBRA CONSTRUCCION DEL PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA - ID 407.180.

De mi consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para otorgar la aprobación al pedido de Prorroga por lluvia al plazo del Contrato N° 67/2022 "CONSTRUCCION DEL PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA – ID 407180" solicitada por vuestra Empresa con la presentación de todas las documentaciones correspondientes.

Por lo tanto, acordamos el nuevo plazo pasa del **10/03/2023 al nuevo plazo 05/04/2023**, considerando los 26 días de prorroga otorgada por el Dpto. de Obras e Infraestructuras y su Fiscal de Obras.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para agradecer su amable atención.

Atentamente

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ING. LUIS MARTINEZ
JEFE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Renato Giménez
ITINERA S.A.
RUC:80072876-9