Memorándum – D.I. N° 157/2023

PARA: **ABG. JORGE PAIVA.-**
Unidad Operativa de Contrataciones.-

DE: **Arq. Verónica Martínez,** Asesora-Encargada.
Dirección de Infraestructura.-

REFERENCIA: Respuesta a Memorándum UOC N° 232/2023 –Solicitud de informe acerca de la ejecución de obra "Construcción y reacondicionamiento de plazas deportivas 2da. Etapa" ID: 401758 – CONSTRUTEX S.A.-

LUGAR Y FECHA: Asunción, 11 de agosto de 2023.-

En atención al Memorándum UOC 232/2023, Unidad Operativa de Contrataciones, respecto a la solicitud de informe con relación a la ejecución de obra "Construcción y reacondicionamiento de plazas deportivas 2da. Etapa", específicamente a la EMPRESA CONSTRUTEX S.A., en el marco del llamado a **LPN N° 05/2021 "CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA**" - **ID 401.758**, por medio del cual se solicita la remisión completa y ordenada de las documentaciones que ofrezcan sustento y respaldo a las actuaciones realizadas por la convocante, cumplimos en informar cuanto sigue:

CONTRATISTA: CONSTRUTEX S.A. –

CONTRATO DE OBRA N° 57/2021:

"CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA."

Compuesto por los siguientes Lotes:

- **Lote N° 2 – Departamento de San Pedro – Contrato Abierto**

  1. *Municipio: Choré - Plaza: Cacique Chore*
  2. *Municipio: San Pedro del Ycuamandiyú - Plaza: María Auxiliadora (originalmente plaza La Asunción).*
  3. *Municipio: Liberación - Plaza: Municipal de Liberación*
  4. *Municipio: Nueva Germania - Plaza: Central Nueva Germania*
  5. *Municipio: San Pablo - Plaza: Acosta Ñu –*
  6. *Municipio: Yataity del Norte - Plaza: Eusebio Ayala*

- **Lote N° 4 – Departamento de Guairá – Contrato Abierto**

  1. *Municipio: Borja - Plaza: Rincón*
  2. *Municipio: Colonia Independencia - Plaza: Ybytyruzú*
  3. *Municipio: Coronel Martínez - Plaza: Inmaculada Concepción*
  4. *Municipio: Dr. Bottrel - Plaza: Dr. Bottrel*
  5. *Municipio: Félix Pérez Cardozo - Plaza: Santa Elena*
  6. *Municipio: Gral. Garay - Plaza: San José*
  7. *Municipio: Itapé - Plaza: Inmaculada Concepción*
  8. *Municipio: Iturbe - Plaza: Vicente Ignacio Iturbe*

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Mesa de Entrada N° 392
Fecha: 16/08/23 Hora: 09:02
Firma: Lic. Katherine Villama
Aclaración: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATAC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPO
Presidencia de la Repúb

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

9. *Municipio: José Fassardi - Plaza: Héroes del Chaco (originalmente plaza Municipal).*
10. *Municipio: Mauricio José Troche - Plaza: 8 de Diciembre*
11. *Municipio: Mbocayaty - Plaza: De la Amistad*
12. *Municipio: Natalicio Talavera - Plaza: San Antonio*
13. *Municipio: Ñumi - Plaza: Los Fundadores*
14. *Municipio: Paso Yobai - Plaza: Nuestra Señora de la Asunción*
15. *Municipio: San Salvador - Plaza: Municipal*
16. *Municipio: Tebicuary - Plaza: San Juan*
17. *Municipio: Villarrica - Plaza: 13 de Julio*
18. *Municipio: Yataity del Guaira - Plaza: Tajamar*

- **Lote N° 6 – Departamento de Caazapá – Contrato Abierto**

1. *Municipio: Coronel Maciel - Plaza: La Estación (originalmente plaza Municipal)*
2. *Municipio: Dr. Moisés Bertoni - Plaza: Municipal.*
3. *Municipio: Fulgencios Yegros - Plaza: Independencia.*
4. *Municipio: Gral. Morínigo - Plaza: San (originalmente plaza Virgen de Pirapó).*

- **Lote N° 8 – Departamento de Misiones – Contrato Abierto**

1. *Municipio: San Patricio - Plaza: Santa Teresa*
2. *Municipio: Santa Maria de Fe - Plaza: San Gerónimo*
3. *Municipio: Santa Rosa de Lima - Plaza: Plazoleta San*
4. *Municipio: Santiago Misiones - Plaza: Héroes Santiagueños de la Guerra del Chaco*
5. *Municipio: Villa Florida - Plaza: San Miguel*
6. *Municipio: Yabebyry - Plaza: Panchito López*

- **Lote N° 12 – Departamento de Amambay – Contrato Abierto**

1. *Municipio: Bella Vista Norte - Plaza: Inmaculada Concepción*
2. *Municipio: Capitán Bado - Plaza: CAPITÁN MALVINO VALIENTE*
3. *Municipio: Karapai - Plaza: Juventud*
4. *Municipio: Pedro Juan Caballero - Plaza: Amistad I*
5. *Municipio: Zanja Pyta - Plaza: Los Niños Héroes de Acosta Ñu*

ÓRDENES DE INICIO: Lote *N° 2 – Departamento de San Pedro*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Choré - Plaza: Cacique Chore*	contractual	09/02/2022	60 días	09/04/2022	Nota N°146/2022
2	*Municipio: San Pedro del Ycuamandiyú - Plaza: María Auxiliadora (originalmente plaza La Asunción).*	contractual	09/02/2022	60 días	09/04/2022	Nota N°147/2022
3	*Municipio: Liberación - Plaza: Municipal de Liberación*	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota N°35/2022
4	*Municipio: Nueva Germania - Plaza: Central Nueva Germania*	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota N°36/2022
5	*Municipio: San Pablo - Plaza: Acosta Ñu*	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota N°31/2022
6	*Municipio: Yataity del Norte - Plaza: Eusebio Ayala*	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota N°40/2022

Plazo final Lote 2 según Orden de Inicio del 09/02/22: 09/04/22 (2 plazas).

Plazo final Lote 2 según Orden de Inicio del 29/01/22: 29/03/22 (4 plazas).

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ÓRDENES DE INICIO: *Lote N° 4 – Departamento de Guairá*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Borja - Plaza: Rincón*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°82/2022
2	*Municipio: Colonia Independencia - Plaza: Ybytyruzú*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°76/2022
3	*Municipio: Coronel Martínez - Plaza: Inmaculada Concepción*	contractual	03/02/2022	60 días	03/04/2022	Nota N°71/2022
4	*Municipio: Dr. Bottrel - Plaza: Dr. Bottrel*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°73/2022
5	*Municipio: Félix Pérez Cardozo - Plaza: Santa Elena*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°75/2022
6	*Municipio: Gral. Garay - Plaza: San José*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°79/2022
7	*Municipio: Itapé - Plaza: Inmaculada Concepción*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°83/2022
8	*Municipio: Iturbe - Plaza: Vicente Ignacio Iturbe*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°69/2022
9	*Municipio: José Fassardi - Plaza: Héroes del Chaco (originalmente plaza Municipal).*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°80/2022
10	*1Municipio: Mauricio José Troche - Plaza: 8 de Diciembre*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°81/2022
11	*Municipio: Mbocayaty - Plaza: De la Amistad*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°72/2022
12	*Municipio: Natalicio Talavera - Plaza: San Antonio*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°74/2022
13	*Municipio: Ñumi - Plaza: Los Fundadores*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°77/2022
14	*Municipio: Paso Yobai - Plaza: Nuestra Señora de la Asunción*	contractual	03/02/2022	60 días	03/04/2022	Nota N°84/2022
15	*Municipio: San Salvador - Plaza: Municipal*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°68/2022
16	*Municipio: Tebicuary - Plaza: San Juan*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°70/2022
17	*Municipio: Villarrica - Plaza: 13 de Julio*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°78/2022
18	*Municipio: Yataity del Guaira - Plaza: Tajamar*	contractual	03/02/2022	60 días	03/04/2022	Nota N°85/2022

Plazo final Lote 4 según Orden de Inicio del 03/02/22: 03/04/2022 (3 plazas).

Plazo final Lote 4 según Orden de Inicio del 01/04/22: 30/05/2022 (15 plazas).

ÓRDENES DE INICIO: *Lote N° 6 – Departamento de Caazapá*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Coronel Maciel - Plaza: La Estación (originalmente plaza Municipal)*	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota N°32/2022
2	*Municipio: Dr. Moisés Bertoni - Plaza: Municipal*	contractual	03/02/2022	60 días	03/04/2022	Nota N°66/2022
3	*Municipio: Fulgencio Yegros - Plaza: Independencia*	contractual	03/02/2022	60 días	03/04/2022	Nota N°652022
4	*Municipio: Gral. Morínigo - Plaza: San Antonio (originalmente plaza Virgen de Pirapó).*	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota N°37/2022

Plazo final Lote 6 según Orden de Inicio del 29/01/22: 29/03/2022 (2 plazas).

Plazo final Lote 6 según Orden de Inicio del 03/02/22: 03/04/2022 (2 plazas).

ÓRDENES DE INICIO: *Lote N° 8 – Departamento de Misiones*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: San Patricio - Plaza: Santa Teresa*	contractual	01/02/2022	60 días	02/04/2022	Nota N°27/2022
2	*Municipio: Santa María de Fe - Plaza: San Gerónimo*	contractual	01/02/2022	60 días	02/04/2022	Nota N°29/2022
3	*Municipio: Santa Rosa de Lima - Plaza: Plazoleta San Isidro*	contractual	01/02/2022	60 días	02/04/2022	Nota N°28/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

4	*Municipio: Santiago Misiones - Plaza: Héroes Santiagueños de la Guerra del Chaco*	contractual	01/02/2022	60 días	02/04/2022	Nota N°26/2022
5	*Municipio: Villa Florida - Plaza: San Miguel*	contractual	01/02/2022	60 días	02/04/2022	Nota N°30/2022
6	*Municipio: Yabebyry - Plaza: Panchito López*	contractual	01/02/2022	60 días	02/04/2022	Nota N°25/2022

Plazo final Lote 8 según Orden de Inicio del 01/02/22: 02/04/2022 (6 plazas). *

ÓRDENES DE INICIO: *Lote N° 12 – Departamento de Amambay*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Bella Vista Norte - Plaza: Inmaculada Concepción*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°297/2022
2	*Municipio: Capitán Bado - Plaza: CAPITÁN MALVINO VALIENTE*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°293/2022
3	*Municipio: Karapai - Plaza: Juventud*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°294/2022
4	*Municipio: Pedro Juan Caballero - Plaza: Amistad I*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°296/2022
5	*Municipio: Zanja Pyta - Plaza: Los Niños Héroes de Acosta Ñu*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°295/2022

Plazo final Lote 12 según Orden de Inicio del 01/04/22: 30/05/2022 (5 plazas).

1° PRÓRROGA - FALTA ENTREGA EFECTIVA DE PLANOS:

En fecha 24/02/2022: la empresa CONSTRUTEX S.A., mediante nota presentada a la SND, **solicita que se le otorgue una prórroga a las órdenes de inicio** establecidas para la ejecución de las obras, hasta tanto sea resuelto el impedimento relacionado con la **falta de entrega efectiva de planos ejecutivos de obras** por parte de la SND.

En fecha 11/03/2023: la Dirección de Infraestructura de la SND, por Nota DI N° 270/2022 procede a entregar los planos correspondientes a las plazas adjudicadas a la empresa CONSTRUTEX S.A. y a la vez **concede la prórroga de las órdenes de inicio** entregadas a la citada empresa, cuyos plazos de ejecución (**60 días según contrato**) serían contados a partir de la recepción de la nota (**14/03/23**), quedando así como fecha de plazo final el **12/05/22**

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- **Plazo contractual Lote 2:** 09/04/22 (2 plazas), hasta llegar al **12/05/22** serían entonces **33 días** efectivos de prórroga
- **Plazo contractual Lote 2:** 29/03/22 (4 plazas), hasta llegar al **12/05/22** serían entonces **44 días** efectivos de prórroga

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
2	*Municipio: Choré - Plaza: Cacique Chore*	1° prorroga	09/04/2022	33 días	12/05/2022	Nota N°270/2022
2	*Municipio: San Pedro del Ycuamandiyú - Plaza: María Auxiliadora (originalmente plaza La Asunción).*	1° prorroga	09/04/2022	33 días	12/05/2022	Nota N°270/2022
2	*Municipio: Liberación - Plaza: Municipal de Liberación*	1° prorroga	29/03/2022	44 días	12/05/2022	Nota N°270/2022
2	*Municipio: Nueva Germania - Plaza: Central Nueva Germania*	1° prorroga	29/03/2022	44 días	12/05/2022	Nota N°270/2022
2	*Municipio: San Pablo - Plaza: Acosta Ñu*	1° prorroga	29/03/2022	44 días	12/05/2022	Nota N°270/2022
2	*Municipio: Yataity del Norte - Plaza: Eusebio Ayala*	1° prorroga	29/03/2022	44 días	12/05/2022	Nota N°270/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

- **Plazo contractual Lote 4:** 03/04/2022 (3 plazas), hasta llegar al **12/05/22** serían entonces **39 días** efectivos de prórroga

- **Plazo contractual Lote 4:** 30/05/2022 (15 plazas), **no es afectado** por prórroga 1.

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
4	*Municipio: Borja - Plaza: Rincón*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: Colonia Independencia - Plaza: Ybytyruzú*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: Coronel Martínez - Plaza: Inmaculada Concepción*	1° prorroga	03/04/2022	39 días	12/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: Dr. Bottrel - Plaza: Dr. Bottrel*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: Félix Pérez Cardozo - Plaza: Santa Elena*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: Gral. Garay - Plaza: San José*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: Itapé - Plaza: Inmaculada Concepción*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: Iturbe - Plaza: Vicente Ignacio Iturbe*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: José Fassardi - Plaza: Héroes del Chaco (originalmente plaza Municipal).*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°270/2022
4	*1Municipio: Mauricio José Troche - Plaza: 8 de Diciembre*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: Mbocayaty - Plaza: De la Amistad*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: Natalicio Talavera - Plaza: San Antonio*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: Ñumi - Plaza: Los Fundadores*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: Paso Yobai - Plaza: Nuestra Señora de la Asunción*	1° prorroga	03/04/2022	39 días	12/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: San Salvador - Plaza: Municipal*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: Tebicuary - Plaza: San Juan*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: Villarrica - Plaza: 13 de Julio*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°270/2022
4	*Municipio: Yataity del Guaira - Plaza: Tajamar*	1° prorroga	01/04/2022	39 días	12/05/2022	Nota N°270/2022

- **Plazo contractual Lote 6:** 29/03/2022 (2 plazas), hasta llegar al **12/05/22** serían entonces **44 días** efectivos de prórroga

- **Plazo contractual Lote 6 según**: 03/04/2022 (2 plazas), hasta llegar al **12/05/22** serían entonces **39 días** efectivos de prórroga

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
6	*Municipio: Coronel Maciel - Plaza: La Estación (originalmente plaza Municipal)*	1° prorroga	29/03/2022	44 días	12/05/2022	Nota N°270/2022
6	*Municipio: Dr. Moisés Bertoni - Plaza: Municipal*	1° prorroga	03/04/2022	39 días	12/05/2022	Nota N°270/2022
6	*Municipio: Fulgencio Yegros - Plaza: Independencia*	1° prorroga	03/04/2022	39 días	12/05/2022	Nota N°270/2022
6	*Municipio: Gral. Morínigo - Plaza: San Antonio (originalmente plaza Virgen de Pirapó).*	1° prorroga	29/03/2022	44 días	12/05/2022	Nota N°270/2022

- **Plazo contractual Lote 8**: 02/04/2022 (6 plazas), hasta llegar al **12/05/22** serían entonces **40 días** efectivos de prórroga

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
8	*Municipio: San Patricio - Plaza: Santa Teresa*	1° prorroga	02/04/2022	40 días	12/05/2022	Nota N°270/2022
8	*Municipio: Santa María de Fe - Plaza: San Gerónimo*	1° prorroga	02/04/2022	40 días	12/05/2022	Nota N°270/2022
8	*Municipio: Santa Rosa de Lima - Plaza: Plazoleta San Isidro*	1° prorroga	02/04/2022	40 días	12/05/2022	Nota N°270/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

8	*Municipio: Santiago Misiones - Plaza: Héroes Santiagueños de la Guerra del Chaco*	1° prorroga	02/04/2022	40 días	12/05/2022	Nota N°270/2022
8	*Municipio: Villa Florida - Plaza: San Miguel*	1° prorroga	02/04/2022	40 días	12/05/2022	Nota N°270/2022
8	*Municipio: Yabebyry - Plaza: Panchito López*	1° prorroga	02/04/2022	40 días	12/05/2022	Nota N°270/2022

- **Plazo contractual Lote 12**: 30/05/2022 (5 plazas), **no es afectado** por prórroga 1.

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
12	*Municipio: Bella Vista Norte - Plaza: Inmaculada Concepción*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°297/2022
12	*Municipio: Capitán Bado - Plaza: CAPITÁN MALVINO VALIENTE*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°293/2022
12	*Municipio: Karapai - Plaza: Juventud*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°294/2022
12	*Municipio: Pedro Juan Caballero - Plaza: Amistad I*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°296/2022
12	*Municipio: Zanja Pyta - Plaza: Los Niños Héroes de Acosta Ñu*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°295/2022

Plazo 1° prórroga: 12/05/22, Lote 2 (6 plazas), **Lote 4** (3 plazas), **Lote 6** (4 plazas), **Lote 8** (6 plazas).

Plazo 1° prórroga: 30/05/2022, Lote 4 (15 plazas), **Lote 12** (5 plazas) – (se mantiene según Orden de Inicio)

2° PRÓRROGA – INFORME DE CAMBIO DE PLAZAS EMITIDA POR LA DGD:

En fecha 18/04/2022: La Dirección General de Deportes informó a la Dirección de Infraestructura que han recibido **solicitudes por medio de notas de los Municipios** que han sido adjudicados para la construcción de plazas deportivas, donde alegan **situaciones/problemáticas que acarrearía llevar a cabo la obra en el lugar adjudicado,** ante ello la Dirección General de Deportes se propuso visitar los lugares para llevar a cabo el análisis técnico deportivo de manera a proseguir con el desarrollo del proyecto.

En fecha 12/05/2022: La Dirección de Infraestructura, mediante nota DI de fecha 12/05/2022, y teniendo en cuenta lo expuesto en el Informe de la Dirección General de Deportes de fecha 18/04/2022, **concede la prórroga al plazo de ejecución hasta el 31/05/2022**, en razón a las imprevisiones en la ejecución del contrato de obras

En fecha 20/05/2022: Se firma la **ADENDA 1**, la cual tiene por objeto mediante acuerdo entre las partes, **sustituir las plazas** donde serán ejecutadas las obras contratadas.

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- **Plazo 2° prórroga Lote 2: 12/05/22** (6 plazas), hasta llegar al **31/05/22** serían entonces **19 días** efectivos de prórroga

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
2	*Municipio: Choré - Plaza: Cacique Chore*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
2	*Municipio: San Pedro del Ycuamandiyú - Plaza: María Auxiliadora (originalmente plaza La Asunción).*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
2	*Municipio: Liberación - Plaza: Municipal de Liberación*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
2	*Municipio: Nueva Germania - Plaza: Central Nueva Germania*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
2	*Municipio: San Pablo - Plaza: Acosta Ñu*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

2	*Municipio: Yataity del Norte - Plaza: Eusebio Ayala*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23

- **Plazo 2° prórroga Lote 4: 12/05/22** (3 plazas), hasta llegar al **31/05/22** serían entonces **19 días** efectivos de prórroga

- **Plazo 2° prórroga Lote 4: 30/05/22** (15 plazas), hasta llegar al **31/05/22** sería entonces **1 día** efectivo de prórroga

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
4	*Municipio: Borja - Plaza: Rincón*	2° prorroga	30/05/2022	1 dia	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: Colonia Independencia - Plaza: Ybytyruzú*	2° prorroga	30/05/2022	1 dia	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: Coronel Martínez - Plaza: Inmaculada Concepción*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: Dr. Bottrel - Plaza: Dr. Bottrel*	2° prorroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: Félix Pérez Cardozo - Plaza: Santa Elena*	2° prorroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: Gral. Garay - Plaza: San José*	2° prorroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: Itapé - Plaza: Inmaculada Concepción*	2° prorroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: Iturbe - Plaza: Vicente Ignacio Iturbe*	2° prorroga	30/05/2022	1 dia	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: José Fassardi - Plaza: Héroes del Chaco (originalmente plaza Municipal).*	2° prorroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*1Municipio: Mauricio José Troche - Plaza: 8 de Diciembre*	2° prorroga	30/05/2022	1 dia	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: Mbocayaty - Plaza: De la Amistad*	2° prorroga	30/05/2022	1 dia	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: Natalicio Talavera - Plaza: San Antonio*	2° prorroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: Ñumi - Plaza: Los Fundadores*	2° prorroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: Paso Yobai - Plaza: Nuestra Señora de la Asunción*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: San Salvador - Plaza: Municipal*	2° prorroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: Tebicuary - Plaza: San Juan*	2° prorroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: Villarrica - Plaza: 13 de Julio*	2° prorroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
4	*Municipio: Yataity del Guaira - Plaza: Tajamar*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23

- **Plazo 2° prórroga Lote 6: 12/05/22** (4 plazas), hasta llegar al **31/05/22** serían entonces **19 días** efectivos de prórroga

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
6	*Municipio: Coronel Maciel - Plaza: La Estación (originalmente plaza Municipal)*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
6	*Municipio: Dr. Moisés Bertoni - Plaza: Municipal*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
6	*Municipio: Fulgencio Yegros - Plaza: Independencia*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
6	*Municipio: Gral. Morínigo - Plaza: San Antonio (originalmente plaza Virgen de Pirapó).*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23

- **Plazo 2° prórroga Lote 8**: **12/05/22** (6 plazas), hasta llegar al **31/05/22** serían entonces **19 días** efectivos de prórroga

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
8	*Municipio: San Patricio - Plaza: Santa Teresa*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
8	*Municipio: Santa María de Fe - Plaza: San Gerónimo*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

8	*Municipio: Santa Rosa de Lima - Plaza: Plazoleta San Isidro*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
8	*Municipio: Santiago Misiones - Plaza: Héroes Santiagueños de la Guerra del Chaco*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
8	*Municipio: Villa Florida - Plaza: San Miguel*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23
8	*Municipio: Yabebyry - Plaza: Panchito López*	2° prorroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI -12/05/23

- **Plazo 2° prórroga Lote 12**: **30/05/22** (5 plazas), hasta llegar al **31/05/22** sería entonces **1 día** efectivo de prórroga

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
12	*Municipio: Bella Vista Norte - Plaza: Inmaculada Concepción*	2° prorroga	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°297/2022
12	*Municipio: Capitán Bado - Plaza: CAPITÁN MALVINO VALIENTE*	2° prorroga	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°293/2022
12	*Municipio: Karapai - Plaza: Juventud*	2° prorroga	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°294/2022
12	*Municipio: Pedro Juan Caballero - Plaza: Amistad I*	2° prorroga	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°296/2022
12	*Municipio: Zanja Pyta - Plaza: Los Niños Héroes de Acosta Ñu*	2° prorroga	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°295/2022

Plazo final con 2° prórroga: 31/05/22

(**Lote 2** (6 plazas), **Lote 4** (15 plazas), **Lote 6** (4 plazas), **Lote 8** (6 plazas), **Lote 12** (5 plazas))

3° PRÓRROGA – ENTREGA EFECTIVA DEL SITIO DE OBRAS:

En fecha 28/04/2022: La empresa **PUNTAL CONSTRUCCIONES**, mediante nota presentada a la SND, **informa que han tropezado con inconvenientes** para el normal desenvolvimiento de las tareas constructivas, **ante la falta de entrega efectiva de la zona de obras** por parte de la SND solicitando no computar el plazo de ejecución establecido, hasta tanto sea resuelta la entrega efectiva de la zona de obras.

En fecha 23/05/2022: La Dirección de Infraestructura de la DI, mediante nota DI 334/2022 de la fecha, manifiesta que la SND ha realizado esfuerzos para revertir la situación de indisponibilidad de la zona de obras y a su vez comunica que a inicios del mes de junio de 2022 estaba prevista la liberación del emplazamiento de obras y su posterior entrega a esta contratista. Ante ello **el nuevo plazo de obras** sería computado **desde el 01 de junio de 2022** por el mismo lapso establecido en el PBC (**60 días**), llevando el plazo hasta el **31/07/22.**

- **Plazo 3° prórroga Lote 2:**

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
2	*Municipio: Choré - Plaza: Cacique Chore*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
2	*Municipio: San Pedro del Ycuamandiyú - Plaza: María Auxiliadora (originalmente plaza La Asunción).*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
2	*Municipio: Liberación - Plaza: Municipal de Liberación*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
2	*Municipio: Nueva Germania - Plaza: Central Nueva Germania*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
2	*Municipio: San Pablo - Plaza: Acosta Ñu*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
2	*Municipio: Yataity del Norte - Plaza: Eusebio Ayala*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022

- **Plazo 3° prórroga Lote 4**

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
4	*Municipio: Borja - Plaza: Rincón*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: Colonia Independencia - Plaza: Ybytyruzú*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: Coronel Martínez - Plaza: Inmaculada Concepción*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: Dr. Bottrel - Plaza: Dr. Bottrel*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: Félix Pérez Cardozo - Plaza: Santa Elena*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: Gral. Garay - Plaza: San José*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: Itapé - Plaza: Inmaculada Concepción*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: Iturbe - Plaza: Vicente Ignacio Iturbe*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: José Fassardi - Plaza: Héroes del Chaco (originalmente plaza Municipal).*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*1Municipio: Mauricio José Troche - Plaza: 8 de Diciembre*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: Mbocayaty - Plaza: De la Amistad*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: Natalicio Talavera - Plaza: San Antonio*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: Ñumi - Plaza: Los Fundadores*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: Paso Yobai - Plaza: Nuestra Señora de la Asunción*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: San Salvador - Plaza: Municipal*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: Tebicuary - Plaza: San Juan*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: Villarrica - Plaza: 13 de Julio*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
4	*Municipio: Yataity del Guaira - Plaza: Tajamar*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022

- **Plazo 3° prórroga Lote 6**

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
6	*Municipio: Coronel Maciel - Plaza: La Estación (originalmente plaza Municipal)*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
6	*Municipio: Dr. Moisés Bertoni - Plaza: Municipal*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
6	*Municipio: Fulgencio Yegros - Plaza: Independencia*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
6	*Municipio: Gral. Morínigo - Plaza: San Antonio (originalmente plaza Virgen de Pirapó).*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022

- **Plazo 3° prórroga Lote 8**

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
8	*Municipio: San Patricio - Plaza: Santa Teresa*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
8	*Municipio: Santa María de Fe - Plaza: San Gerónimo*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
8	*Municipio: Santa Rosa de Lima - Plaza: Plazoleta San Isidro*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
8	*Municipio: Santiago Misiones - Plaza: Héroes Santiagueños de la Guerra del Chaco*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
8	*Municipio: Villa Florida - Plaza: San Miguel*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
8	*Municipio: Yabebyry - Plaza: Panchito López*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022

- **Plazo 3° prórroga Lote 12**

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
12	*Municipio: Bella Vista Norte - Plaza: Inmaculada Concepción*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

12	*Municipio: Capitán Bado - Plaza: CAPITÁN MALVINO VALIENTE*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
12	*Municipio: Karapai - Plaza: Juventud*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
12	*Municipio: Pedro Juan Caballero - Plaza: Amistad I*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022
12	*Municipio: Zanja Pyta - Plaza: Los Niños Héroes de Acosta Ñu*	3° prorroga	01/06//2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 334/2022

Plazo final con 3° prórroga: **31/07/22**

(**Lote 2** (6 plazas), **Lote 4** (15 plazas), **Lote 6** (4 plazas), **Lote 8** (6 plazas), **Lote 12** (5 plazas))

4° PRÓRROGA - INDEFINICIÓN DE PLAZAS RESCINDIDAS:

En fecha 07/06/2022: La empresa CONSTRUTEX S.A., mediante nota presentada a la SND, **solicita la rúbrica de un convenio modificatorio** que permita el **cambio de ítems**: 1.13 pintura para cancha deportiva y 1.14 pintura para demarcación de líneas, además de la inclusión del ítem: limpieza de obra.

En fecha 27/06/2022: La empresa CONSTRUTEX S.A., mediante nota presentada a la SND, informa que no ha recibido las directivas pertinentes para la ejecución de las plazas que no han sido objeto de rescisión, tampoco parecer en relación a la solicitud de modificación del tipo de pintura a ser utilizada en los ítems 1.13 y 1.14, lo cual ha ocasionado la falta de ejecución de los citados ítems y la dilación en el cronograma de obras, por lo cual **solicitan la prórroga del plazo de ejecución** del contrato por un tiempo mínimo de **50 días** siempre y cuando se defina la situación pendiente en tiempo y forma.

En fecha 25/07/2022: mediante nota **la Dirección de Infraestructura**, manifiesta que *"los retrasos en las definiciones requeridas, se han debido al cúmulo de actividades extraordinarias que guardan relación con la realización de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022... es importante indicar que ya emitida la resolución que aprueba la rescisión parcial del contrato, por lo que la adenda autorizada por la Resolución citada, será rubricada en la brevedad" y* a fin de posibilitar la consecución exitosa del objeto del contrato, **concede la prórroga** peticionada **por el término de cincuenta (50 días)**, los cuales entrarán a regir a partir del **01/08/2022,** llevando el plazo **hasta el 19/09/22**

- **Plazo 4° prórroga Lote 2:**

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
2	*Municipio: Choré - Plaza: Cacique Chore*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
2	*Municipio: San Pedro del Ycuamandiyú - Plaza: María Auxiliadora (originalmente plaza La Asunción).*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
2	*Municipio: Liberación - Plaza: Municipal de Liberación*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
2	*Municipio: Nueva Germania - Plaza: Central Nueva Germania*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
2	*Municipio: San Pablo - Plaza: Acosta Ñu*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
2	*Municipio: Yataity del Norte - Plaza: Eusebio Ayala*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22

- **Plazo 4° prórroga Lote 4**

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
4	*Municipio: Borja - Plaza: Rincón*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

4	*Municipio: Colonia Independencia - Plaza: Ybytyruzú*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*Municipio: Coronel Martínez - Plaza: Inmaculada Concepción*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*Municipio: Dr. Bottrel - Plaza: Dr. Bottrel*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*Municipio: Félix Pérez Cardozo - Plaza: Santa Elena*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*Municipio: Gral. Garay - Plaza: San José*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*Municipio: Itapé - Plaza: Inmaculada Concepción*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*Municipio: Iturbe - Plaza: Vicente Ignacio Iturbe*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*Municipio: José Fassardi - Plaza: Héroes del Chaco (originalmente plaza Municipal).*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*1Municipio: Mauricio José Troche - Plaza: 8 de Diciembre*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*Municipio: Mbocayaty - Plaza: De la Amistad*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*Municipio: Natalicio Talavera - Plaza: San Antonio*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*Municipio: Ñumi - Plaza: Los Fundadores*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*Municipio: Paso Yobai - Plaza: Nuestra Señora de la Asunción*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*Municipio: San Salvador - Plaza: Municipal*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*Municipio: Tebicuary - Plaza: San Juan*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*Municipio: Villarrica - Plaza: 13 de Julio*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
4	*Municipio: Yataity del Guaira - Plaza: Tajamar*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22

- **Plazo 4° prórroga Lote 6**

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
6	*Municipio: Coronel Maciel - Plaza: La Estación (originalmente plaza Municipal)*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
6	*Municipio: Dr. Moisés Bertoni - Plaza: Municipal*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
6	*Municipio: Fulgencio Yegros - Plaza: Independencia*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
6	*Municipio: Gral. Morínigo - Plaza: San Antonio (originalmente plaza Virgen de Pirapó).*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22

- **Plazo 4° prórroga Lote 8**

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
8	*Municipio: San Patricio - Plaza: Santa Teresa*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
8	*Municipio: Santa María de Fe - Plaza: San Gerónimo*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
8	*Municipio: Santa Rosa de Lima - Plaza: Plazoleta San Isidro*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
8	*Municipio: Santiago Misiones - Plaza: Héroes Santiagueños de la Guerra del Chaco*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
8	*Municipio: Villa Florida - Plaza: San Miguel*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
8	*Municipio: Yabebyry - Plaza: Panchito López*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22

- **Plazo 4° prórroga Lote 12**

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
12	*Municipio: Bella Vista Norte - Plaza: Inmaculada Concepción*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
12	*Municipio: Capitán Bado - Plaza: CAPITÁN MALVINO VALIENTE*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

12	*Municipio: Karapai - Plaza: Juventud*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
12	*Municipio: Pedro Juan Caballero - Plaza: Amistad I*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22
12	*Municipio: Zanja Pyta - Plaza: Los Niños Héroes de Acosta Ñu*	4° prorroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI -25/07/22

Plazo final con 4° prórroga: 19/09/22

(**Lote 2** (6 plazas), **Lote 4** (15 plazas), **Lote 6** (4 plazas), **Lote 8** (6 plazas), **Lote 12** (5 plazas))

APROBACIÓN ADENDA 2 - RESCISIÓN PARCIAL DE PLAZAS

En fecha 05/08/2022: se suscribe el acuerdo de rescisión parcial por mutuo consentimiento entre la SND y la Empresa de Construcciones CONSTRUTEX S.A., que tiene por objeto rescindir específica y únicamente las plazas enunciadas en el Anexo I y realizar las obras en las plazas detalladas en la citada adenda.

SUSPENSION - FALTA DE ADENDA CAMBIO DE PINTURA:

En fecha 16/09/2022: La empresa CONSTRUTEX S.A., mediante nota presentada a la SND, solicita la suspensión del plazo por falta de aprobación de convenio modificatorio (cambio de pintura) solicitado con anterioridad.

En fecha 21/09/2022: mediante nota la **Dirección de Infraestructura**, informa la aprobación de la suspensión solicitada, a partir del 20/09/2022, hasta tanto sea aprobada la adenda respectiva

---

COMUNICACIÓN DIR. DE INFRAESTRUCTURA A UOC / SND:

En fecha 27/03/2023: por medio del Memorándum DI N°55/2023, se comunica a la UOC, que se ha procedido a la concesión de prórrogas solicitadas por la Empresa CONSTRUTEX S.A., las cuales han sido formalizadas por notas institucionales.

Atentamente.

Arq. Verónica Martínez
Dirección de Infraestructura