RESOLUCIÓN N° 364/2024

POR LA CUAL SE DISPONE LA PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 52/2023, OBRA: AMPLIACIÓN DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO, PIRAPO'I PRIMERA LINEA, DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL – CONTRATISTA: DANIEL QUINTANA FARIÑA – I.D. Nº 436.884.-

Encarnación, 19 de marzo de 2024.-

V I S T O:

El expediente N° 1873/2024, por el cual se ha solicitado una prórroga en el plazo de ejecución de la obra, y, ----------

CONDIDERANDO:

Que, en fecha 15 de marzo del 2024, el contratista ha presentado un escrito de solicitud de prórroga del plazo de ejecución del Contrato N° 52/2023, de la obra: **"AMPLIACIÓN DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO, PIRAPO'I PRIMERA LINEA, DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL - I.D. Nº 436.884"**, por inclemencias climáticas.----------

Que, mediante el Dictamen U.F.C. N° 140/2024, de fecha 19 de marzo de 2024 el Fiscalizador de Contratos eleva su parecer jurídico en los términos siguientes: ----------

En Primer lugar, se debe señalar que el artículo 97 del Decreto N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 "De contrataciones públicas" y su modificatoria la Ley N° 3439/2007, establece que cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas. Vale decir que, el contratista se encuentra amparado por la norma para solicitar prórroga del plazo de ejecución del contrato cuando un obstáculo imprevisible le imposibilita continuar con la normal ejecución de la obra.----------

Así también, la Resolución DNCP N° 1807/2022 POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay
Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay
Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003., en el su art. 2 establece: ***Prórroga del plazo de ejecución contractual****. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables.".*----------

Conforme al informe del Fiscal de Obras, "*la fiscalización reconoce y hace constar que los días de lluvias han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obras…"* sugiere que se otorguen 33 (treinta y tres) días de prórroga por las inclemencias climáticas de los meses de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024, considerando la intensidad de las lluvias de 1mm a 5mm: 1 día de afectación y las cantidades superiores a estas, 2 días de afectación. En este sentido no podemos separarnos del parecer técnico del Fiscal, dada su experticia en el tema y en vista de que se ajusta a las previsiones legales y se condicen con las documentales adjuntas al expediente (Copia del libro de obras, Registro de lluvias de la DINAC). Además, **por Memorándum Nº 293/2024 el Administrador del Contrato**, reconoce la procedencia de la prórroga solicitada y recomienda el otorgamiento de 33 (treinta y tres) días por inclemencias climáticas.----------

Por otro lado, en cuanto a las cuestiones formales, la solicitud de prórroga fue presentada por el recurrente dentro del plazo de ejecución de la obra y de vigencia del contrato.----------

En resumen, del análisis de la solicitud formulada por el contratista, la normativa vigente y las circunstancias de hecho esbozadas, ***es parecer de esta Unidad de Fiscalización de contratos dar curso favorable al pedido realizado y otorgar una prórroga de 33 (treinta y tres) días por motivo de inclemencias climáticas "lluvias" caídas en los meses de diciembre 2023, enero y febrero 2024 que afectó la ejecución de la obra y, por tanto, del contrato.*****----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Que, La Ley Nº 426/1994, *"Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental"* dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. *a) "...cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico..."*; como así también ejercer los deberes y atribuciones que la Constitución Nacional y las que las leyes establezcan. ---------

POR TANTO, Y EN EJERCICIO DE SUS LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: **HACER LUGAR** a la solicitud de prórroga de plazo presentada por el contratista **DANIEL QUINTANA FARIÑA**, con RUC Nº 3224237-9, en consecuencia, PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato N° 52/2023 de la obra **AMPLIACIÓN DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO PIRAPO'I PRIMERA LINEA DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL - I.D. Nº 436.884**, por el plazo de 33 (treinta y tres) días corridos.----------

ARTÍCULO 2: **NOTIFICAR** al señor Daniel Quintana Fariña, del contenido de la presente resolución a través de la Unidad de Fiscalización de Contratos.----------

ARTÍCULO 3°: INTIMAR a la contratista para que en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, presente la documentación que acredite la ampliación de las garantías relacionadas al contrato N° 52/2023, de referencia.----------

ARTÍCULO 4: REMITIR copia de la presente resolución a las secretarías y dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes.----------

ARTÍCULO 5: COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Carmina Natalia Benítez B.
Secretaria General

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa

364
19/03/2024

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente N°: **1873** Fecha: **15/03/2024** Hora: **07:56**

Recurrente: **ARTES EN METALES**

RUC: **3224237-9** C.I. Nº: ----------

Domicilio: **ITAPUA POTY**

Barrio: ---------- Distrito: **ITAPUA POTY**

Teléfono: **0985516961**

Correo Electrónico: ----------

Presentado por: **SECRETARIA DE OBRAS**

Objeto/Asunto: **PRORROGA**

Observación: ----------

Recibido por: **ANALIA ROJAS ORTIGOZA**

Folio: **31**

AÑO: 2024

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPUA ITAPÚA

ARTES EN METALES RUC: 3.224.237-9
artes.metales@gmail.com

Itapúa Poty, 06 de marzo de 2024
Nota/Solicitud Nº 08/2024.-

Señor
Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador.
Gobierno Departamental de Itapúa – Paraguay-
PRESENTE.-

Ref: Ref: AMPLIACION DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO PIRAPO´I PRIMERA LINEA DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL con ID: 436884. Contrato Nº 52/2023. Lugar de ejecución: Pirapo´i 1ª línea – Itapúa Poty- Itapúa.

Quién suscribe, ARTES EN METALES RUC: 3.224.237-9 representado legalmente por Daniel Quintana Fariña, se dirige a Usted y por su digno a donde corresponda a fin de SOLICITAR CONSIDERACIÓN DE PRPRROGA DE PLAZO CONTRACTUAL EN REFERENCIA AL CONTRATO Nº 52/2023 CUYO DETALLE SE HALLA EN LA REFERENCIA DE LA PRESENTE. Lo solicitado se encuadra dentro de lo que establece CGC (condiciones generales del contrato).

Se adscribe tabla de valores que expresa en forma mensual la inclemencia climática y su afectación en el desarrollo de la ejecución.

Meses	Días de lluvias	Días de afectación
Diciembre (2023)	12	15
Enero (2024)	5	8
Febrero (2024)	6	9
Total	23	32

Por el argumento esgrimido SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN 50 DÍAS HÁBILES.

Se adjunta registro de precipitaciones diarias proveída por la Dirección de Meteorología e Hidrológica de la DINAC.

Sin otro motivo atentamente.-

Daniel Quintana Fariña
ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

Itapúa Poty Centro Barrio San José. Itapúa Poty - Itapúa
Contacto: 0985 5169615

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Mesa de Entrada

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 1873
Fecha: 15 MAR 2024 Hora: 07:56
Firma: Fojas: 31

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA "	27° 18' 14.70"	55° 53' 46.80"	90 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1.3											
2	0.0											
3	0.0											
4	0.0											
5	0.0											
6	0.0											
7	8.6											
8	0.0											
9	0.0											
10	50.0											
11	0.0											
12	0.0											
13	0.0											
14	0.2											
15	0.0											
16	82.5											
17	0.0											
18	0.0											
19	0.0											
20	0.0											
21	0.0											
22	0.0											
23	0.0											
24	0.0											
25	0.0											
26	0.0											
27	0.0											
28	0.0											
29	0.0											
30	0.0											
31	0.0											
Total	143											
Máx. 24h	82.5											
Día Máx.	16											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												34,2
3												15,8
4												0,0
5												6,9
6												77,2
7												10,8
8												0,0
9												0,5
10												0,0
11												0,0
12												0,0
13												0,0
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												0,0
19												0,8
20												0,0
21												0,0
22												22,4
23												0,0
24												31,4
25												22,0
26												0,0
27												0,0
28												25,0
29												16,5
30												0,0
31												0,0
Total												264
Máx. 24h												77,2
Día Máx.												6

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO del PARAGUAY — PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA "	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0.0										
2		0.0										
3		0.0										
4		0.5										
5		0.0										
6		T										
7		0.0										
8		2.2										
9		0.0										
10		0.0										
11		0.0										
12		2.8										
13		20.0										
14		5.0										
15		0.0										
16		0.0										
17		0.0										
18		0.0										
19		15.1										
20		0.0										
21		0.0										
22		-										
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total		45.6										
Máx. 24h		20										
Día Máx.		13										

Referencias: 0,0 sin precipitación: T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Abg. Diana Recio Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000051

REFERENCIA: ID 435 884 - CD Nº 42/2023 - CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de techo tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Pirapolí 1ra línea - Itapúa Poty
CONTRATISTA: Arte en metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Soleado - Caluroso - Aguacero - Lluvia
FECHA: 20, 21, 22, 23 de diciembre de 2023

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Acopio de materiales	
Ubicación de cartel de obra	

OBSERVACIONES:

El día 22 de diciembre se registra una copiosa lluvia.

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000052

REFERENCIA: ID 435884 - CD Nº 42/2023 - CONTRATO Nº 52/2023

OBRA: Ampliación de techo, tinglado y sanitario

UBICACIÓN: Pinapo'i 1ª línea - Itapúa Poty

CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: LLUVIA

FECHA: 26 de diciembre de 2023

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
26/12/23 No hubo actividad por lluvia.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237-9

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000053

REFERENCIA: ID 435884. CDN° 42/2023 - CONTRATO N° 52/2023
OBRA: Ampliación de techo tinglado y Sanitario
UBICACIÓN: Pirapo'i 1ra línea
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Soleado - CALUROSO - AGUACERO - LLUVIA
FECHA: 27-28-29-30 de diciembre de 2023.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Replanteo	
Marcación	
Limpieza	
Retiro de escombro.	
Regularización de terreno	

OBSERVACIONES:

El día 28 de diciembre se registro lluvia.
El día 29 de diciembre se registro lluvia.

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000054

REFERENCIA: ID 435884. CD Nº 42/2023 - CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de techo, tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Pirapo'i 1ra línea a Itapúa Poty
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Soleado
FECHA: 02-03-04-05-06 de enero de 2024.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Excavaciones	
cimientos de Hº ciclópeo.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000055

REFERENCIA: ID 436884, CD Nº 42/2023 - CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de techo, tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Pirapo'i 1ra línea - Itapitá Poty
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Despejado - soleado
FECHA: 08 de enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Item Nº 6 trabajo en taller. Fabricación de columnas	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000056

REFERENCIA: ID 435 884 - OD Nº 42/2023 - CONTRATO Nº 52/2023

OBRA: Ampliación de techo Tinglado y sanitario

UBICACIÓN: Pirapo'i 1ra línea - Itapúa Poty

CONTRATISTA: Artes en Metales, Ruc 3224237-9

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: Inestable llurioso - chaparones - aguaceros

FECHA: 09-10 de enero de 2024.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
No se registro actividad laboral.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237-9

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: [illegible]

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000058

REFERENCIA: ID 435 884 - CD N° 42/2023 - CONTRATO Nº 52/202
OBRA: Ampliación de techo tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Tiapo'i. 1ra línea. Itapúa Poty
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Despejado -
FECHA: 13 de enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se procede a realizar trabajo correspondiente al ítems Nº 3	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obr
Triplicado: Contratist

LIBRO DE OBRA

0000057

REFERENCIA: ID 435 884 - CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de techo tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Tirapo'i 1ª línea - Itapúa Poty
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Inestable - Aguacero - lluvia
FECHA: 11 - 12 de enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se realizan trabajos en taller.	
Item 4 fabricación de columna.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalizador de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000059

REFERENCIA: ID 435 884 - CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de techo tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Pirapo'i 1ra línea - Itapúa Poty
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Inestable - Regular
FECHA: 15- 16 de enero de 2024.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Trabajo en taller correspondiente al ítem Nº 4 fabricación de columnas de metal según las especificaciones técnicas. El día 15 de enero.	

OBSERVACIONES:

El día 16 de enero se registra lluvia.

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000060

REFERENCIA: ID 435884. CD Nº 42/2023 - CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de techo tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Piraporé 1ra línea. Itapúa Poty
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: LLUVIA - AGUACERO - CHAPARRONES
FECHA: 17 - 18 de enero de 2024.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Trabajo en taller correspondiente al ítem Nº 4	

OBSERVACIONES:

Se desarrolla dos (2) días laborales.

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

0000061

LIBRO DE OBRA

REFERENCIA: ID. 435 884. CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2023

OBRA: Ampliación de techo tinglado y sanitario

UBICACIÓN: Pirapo'i 1ra línea. Itapúa Poty

CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: Soleado caluroso aguaceros

FECHA: 20 de enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Trabajo de taller pintura de estructura metalica. Traslado de columnas al lugar de obra.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
Dr. DANIEL QUINTANA
C: 3224237 - 9

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de C
Triplicado: Contra

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000062

REFERENCIA: ID 435 884 CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2023

OBRA: Ampliación de techo tinglado y sanitario

UBICACIÓN: Ampliación de techo tinglado y Sanitario

CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237 - 9

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: 1 nestable, Aguaceros, lluvias.

FECHA: 23-24 de enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
23/01/24 No hubo actividad laboral por lluvias	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 8

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000063

REFERENCIA: ID 435884. CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de Techo Tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Pirapo'i 1ra línea. Itapúa Poty.
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Soleado, calurosa
FECHA: 25, 26, 27 de Enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se procede a plantar columnas.	
Limpieza - Replanteo para nivelación de 0,30 cm.	
Retiro de escombros.	
Corte de tierra y apisonado	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000064

REFERENCIA: ID 435 884 CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de techo tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Jinapo'i 1ra línea - Itapúa Poty
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Soleado
FECHA: 29-30-31 de enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se concluye trabajo correspondiente al item Nº3	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237-9

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000065

REFERENCIA: ID 435 884 CD Nº 42/2023 CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de techo tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Tinapo'i 1ª línea. Itapua Poty.
CONTRATISTA: Arte en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Soleado
FECHA: 01 de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Inicio de trabajo correspondiente al item Nº 9 Muro de nivelación de 0,30 cm. Acopio de materiales.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
Dr. DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237-9

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000066

REFERENCIA: ID 435 884. CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de techo tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Pirapo'i 1ª línea. Distrito Pirapo
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9.
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Inestable - lluvia - aguacero
FECHA: 02-03 de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Actividades laborales bajo techo	

OBSERVACIONES:
Se ejecuta una jornada laboral

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000067

REFERENCIA: ID 435.884. CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de Techo Tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Pirapo'i 1ra línea, Dto Río Paraná.
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9.
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Soleado.
FECHA: 05-06-08-09 de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Excavaciones correspondientes al item Nº 38, 39, 40	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000068

REFERENCIA: ID 435 884 CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2013
OBRA: Ampliación de Techo tinglado y Sanitario
UBICACIÓN: Pirapoi 1ra línea. Itapúa Poty
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc Nº 3224237-9.
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Inestable - lluvia
FECHA: 10 de febrero de 2024.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
10/02/24 No hubo actividad por tiempo inestable.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000069

REFERENCIA: ID 435884. CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de techo tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Pirapo'i 1ra línea. Itapúa Poty.
CONTRATISTA: Arts en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Soleado
FECHA: 11-12-13- de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se opera en base al item 40 Instalaciones sanitarias. Pozo absorvente tipo 2.	
Item Nº 39. Cámara séptica tipo 3.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalizador de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000070

REFERENCIA: ID 435884 CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de techo tendido y sanitario
UBICACIÓN: Pirapo'i 1ª línea. Itapúa Poty.
CONTRATISTA: Arts en Metals Rue 3224237-0
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: LLUVIA
FECHA: 14 de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
14/02/24 No hubo actividades por lluvia	

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante · Duplicado: Fiscalizador de Obra · Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000071

REFERENCIA: ID 435884. CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2023

OBRA: Ampliación de techo Tinglado y sanitario

UBICACIÓN: Pinopoi 1ra línea. 2to puente Poty.

CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: Soleado

FECHA: 15-16-17 de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Actividades laborales previsto en el item 39 Cámara séptica tipo 3.	
Item 40 colocación de tapa de Hº Aº a pozo absorvente tipo 2.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237-9
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000072

REFERENCIA: ID 435 884. CDN° 42/2023. CONTRATO N° 52/2023
OBRA: Ampliación de techo tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Kinopo'i 1ra línea. Itapúa Poty.
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: LLUVIA
FECHA: 19-20 de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
19/02/24 No hubo actividades por lluvia	
20/02/24 No hubo actividades por lluvia. afectación	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000073

REFERENCIA: ID 435884. CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de techo de tinglado y sanitario.
UBICACIÓN: Pirapo'i 1ra línea. Itapúa Poty
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237.
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Regular, Nublado - Aguaceros
FECHA: 21, 22, 23, 24, 26 de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Trabajo previsto en el ítem Nº 38 Cámara de inspección. Ítem Nº 39. Cámara tipo 3 de 1,50 x 3,00. Colocación de cañerías externas y registro según plano gral.	

OBSERVACIONES:

Visita la obra el ing Diego Galvidar

ARTES EN METALES DE DANIEL QUINTANA RUC: 3224237 - 9	Arq. Diego Armando Saldivar Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441
CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000074

REFERENCIA: 435 884. CDN° 42/2023. CONTRATO N° 52/2023
OBRA: Ampliación de techo, tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Pirapo'i 1ra línea. Itapúa Póty.
CONTRATISTA: Artes en Metales 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: LLUVIA
FECHA: 27 – 28 – 29 de febrero de 2024.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
27/02/24 No hubo actividades por lluvia	
28/02/24 No hubo actividades por lluvia y tubo afectación los caminos	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9
CONTRATISTA

Arq. Diego Armando Sotomayor
Reg. Prof. Mat. N° 3449
FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa Lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000075

REFERENCIA: ID 435884 CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliacion de techo tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Pirapo'i 1ra linea. Pirapo'i - Itapua Poty.
CONTRATISTA: Arts en Metales Ruc 3224237 - 9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: 01 de Marzo de 2024 FERIADO NACIONAL
FECHA: 01 - de marzo de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9
CONTRATISTA

Arq. Diego Armando Salgueiro
Reg. Prof. MOPC Nº 3441
FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000076

REFERENCIA: ID 435884 CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de Techo Tinglado y sanitario
UBICACIÓN: Pinapo'i 1ra línea. Itapúa Poty.
CONTRATISTA: Arts en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN: ✓
STADO DE TIEMPO: Soleado
FECHA: 02 de ~~febrero~~ de 2024 marzo

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Trabajo Item Nº 39 tapa de Hº Aº para cámara septica Tipo 3 segun plano gral.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA

Arq. Diego Andrade Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000077

REFERENCIA: ID 435,884. CD Nº 42/2023. CONTRATO Nº 52/2023
OBRA: Ampliación de Techo tinglado y sanitario.
UBICACIÓN: Pirapó'i 1ra línea Itapeko Poty.
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: LLUVIA.
FECHA: 04-05 de marzo de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
04/03/24 No hubo actividad por lluvia	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9
CONTRATISTA

Arq. Diego Armando
Reg. Prof. Nº
FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/23

OBRA: "Ampliación de Techo de Tinglado y Sanitario Pirapo'i Primera Línea - ID Nº 436.884

BENEFICIARIO: Pirapo'i Primera Línea

FISCAL DE OBRAS: Arq. Diego Saldivar

FECHA DE VISITA: 05 de marzo de 2024

UBICACION	DISTRITO	MONTO DE OBRA
Pirapo'i Primera Línea	Itapúa Poty	160.591.998
CONTRATISTA	**Nº DE TELEFONO**	**Nº DE CONTRATO**
ARTES EN METALES - Daniel Quintana Fariña	0985 169615	52/23
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
90 dias	19/12/2023	18/03/2024

INFORME TÉCNICO:

La empresa contratista ha presentado una solicitud de prórroga de plazo por motivos de inclemencias climáticas, días de lluvia.

La Fiscalización reconoce y hace constar que los días de lluvia han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obra y, por la cual ocasionan atrasos en el avance de la construcción, y dificulta el avance por el motivo de que la zona de trabajo se encuentra al descubierto ya que la construcción aún no cuenta con techo.

Visto y considerando los registros de lluvia emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, de la cual se consideran las cantidades citadas de lluvia en mm para contabilizar los días de afectación por lluvia en la zona de afectación por lluvia en la zona de obra, se da lo siguiente:

Referencia:

- Intensidad de lluvia de 2 a 5mm: 1 día de afectación
- Intensidad de lluvia mayor a 5mm: 2 día de afectación

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

Por lo cual se considera lo siguiente:

- Diciembre: 3 días de afectación
- Enero: 9 días de afectación
- Febrero: 21 días de afectación

Por lo tanto, la fiscalización sugiere otorgar ***33 días*** de prórroga de plazo por afectación de lluvias en zona de obra, siempre que las condiciones climáticas permitan la ejecución de los trabajos, por la cual se deja a consideración a quién corresponda dar tramites a dicho pedido.

Se adjuntan copias del libro de obra donde se mencionan los eventos.

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

.....

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

MEMORANDUM S.O.P.T. Nº 293/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Viernes, 15 de Marzo de 2024

A: ***Abg. Eligio Méndez***	***Cargo:*** *Jefe UFC*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Unidad de Fiscalización de Contratos*
DE: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *L.C.D. N° 42/2023: "Ampliación de Techo de Tinglado y Sanitario – Pirapo´i – Primera Línea – Distrito de Itapúa Poty"– Plurianual – I.D. N° 436.884 – Contrato N° 52/2023 – DANIEL QUINTANA – ARTES EN METALES*		

*Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir el Expediente N° 1873/2024, presentado por el **Sr. Daniel Quintana Fariña,** representante de la Empresa contratista **ARTES EN METALES,** en relación a su obra adjudicada denominada L.C.D. N° 42/2023: "Ampliación de Techo de Tinglado y Sanitario – Pirapo´i – Primera Línea – Distrito de Itapúa Poty"– Plurianual – I.D. N° 436.884 – Contrato N° 52/2023, respecto a su solicitud de prórroga de plazo.*

En relación a la misma se adjunta el Informe Técnico del Fiscal de Obras asignado, Arq. Diego Saldivar, que durante los meses diciembre/2023, enero y febrero del 2024, se han registrado precipitaciones, verificables en Planillas de la DINAC, así también es importante mencionar que la humedad afecta el avance y debido a esta dificulta el avance de la construcción ya que la misma aun no cuenta con techo, registrados en su respectivo Libro de Obra.

Según lo expresado se discriminan los días tenidos en cuenta la zona de afectación:

- ***Mes de Diciembre/2023:*** *3 días*
- ***Mes de Enero/2024:*** *9 días*
- ***Mes de Febrero/2024:*** *21 días*

*En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de **prórroga de plazo por un total de 33 días por inclemencias climáticas.***

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

DICTAMEN U.F.C. N° 140/2024 de fecha 19/03/2024

- ✓ **EXPEDIENTE N°:** 1873/2024
- ✓ **CONTRATO N°:** 52/2023
- ✓ **ID N°:** 436.884
- ✓ **FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 19/12/2023**
- ✓ **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 90** días
- ✓ **Prórrogas/Suspensiones otorgadas:**

OBRA "AMPLIACION DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO PIRAPO´I PRIMERA LINEA DE ITAPÚA POTY – PLURIANUAL"
EMPRESA/CONTRATISTA: DANIEL QUINTANA FARIÑA

A: Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa
E. S. D.

Atento a la solicitud de prórroga de plazo presentada por el contratista, y considerando que:

En fecha 15 de marzo del 2024 (Exp. N° 1873/2024), **DANIEL QUINTANA FARIÑA** ha presentado un escrito de solicitud de prórroga de plazo de ejecución del contrato N° 52/2023, ID N° 436.884 Obra: **AMPLIACION DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO PIRAPO´I PRIMERA LINEA DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL**

El motivo de la solicitud, invocado por el contratista, refiere a afectaciones producidas por los días de lluvias en los meses de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024, por lo que el contratista solicita una prórroga por los días que se imposibilitaron los trabajos en obra, en los meses mencionados. En el expediente se encuentra agregado el informe de registro de lluvias emitido por la DINAC, copia del libro de obras informe técnico del fiscal de obras asignado y el MEMO Nº 293/2024 en el que el Administrador del Contrato sugiere reconocer los días prórrogas solicitados.----------

Consideraciones:

En Premier lugar, se debe señalar que el artículo 97 del Decreto N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 "De contrataciones públicas" y su modificatoria la Ley N° 3439/2007, establece que *cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas*. Vale decir que, el contratista se encuentra amparado por la norma para solicitar prórroga del plazo de ejecución del contrato cuando un obstáculo imprevisible le imposibilita continuar con la normal ejecución de la obra.

Así también, la Resolución DNCP N° 1807/2022 POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003., en el su art. 2 establece: ***Prórroga del plazo de ejecución contractual.*** *Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables."*

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Conforme al informe del Fiscal de Obras, "*la fiscalización reconoce y hace constar que los días de lluvias han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obras...*" sugiere que se otorguen 33 (treinta y tres) días de prórroga por las inclemencias climáticas de los meses de diciembre 2023, enero y febrero del 2024, considerando la intensidad de las lluvias de 1mm a 5mm: 1 día de afectación y las cantidades superiores a estas, 2 días de afectación. En este sentido no podemos separarnos del parecer técnico del Fiscal, dada su experticia en el tema y en vista de que se ajusta a las previsiones legales y se condicen con las documentales adjuntas al expediente (Copia del libro de obras, Registro de lluvias de la DINAC). Además, viene acompañado del dictamen del Administrador del Contrato, quien reconoce la procedencia de la prórroga solicitada y recomienda el otorgamiento de 33 (treinta y tres) días.

Por otro lado, en cuanto a las cuestiones formales, la solicitud de prórroga fue presentada por el recurrente dentro del plazo de ejecución de la obra y de vigencia del contrato.

En resumen, del análisis de la solicitud formulada por el contratista, la normativa vigente y las circunstancias de hecho esbozadas, es **parecer de esta Unidad de Fiscalización de contratos dar curso favorable al pedido realizado y otorgar una prórroga de 33 (treinta y tres) días por motivo de inclemencias climáticas "lluvias" caídas en los meses de diciembre 2023, enero y febrero 2024 que afectó la ejecución de la obra y, por tanto, del contrato.**

Igualmente, la resolución recaída deberá ser comunicada a la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, a la Unidad Operativa de Contrataciones y al Fiscalizador de Contratos para su toma de razón a los efectos pertinentes. –

Obs 1: Póliza Caución/Ejecución de Contrato: vigente

Obs. 2: Se devuelve el expediente original N° 1873/2024

Salvo mejor parecer, es mi dictamen.

Abg. Mgter. Elbio Emmanuel Meridez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

RECIBIDO
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Secretaría General
19 MAR 2024
Fecha:
Hora: 12:10
Firma:
Abg. Araceli Gonzalez
Auxiliar de Secretaría General
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay