MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Firma:
Fecha: 14/08/2021
Hora: 9:00
LA RECEPCIÓN DEL MISMO NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE LO SOLICITADO

Municipalidad de Luque
Dirección de Auditoría Interna

Misión: "Brindar servicios de calidad con servidores públicos competentes, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa".

MEMORANDUM N° 207/2021

A : **Dr. Armando Maldonado. Director**
Dirección de la U.O.C.

De : **Econ. Cristhian Castillo. Director**
Dirección de Auditoría Interna.

ASUNTO : **INFORMES PARA ADENDA N° 03/2021 DE PRÓRROGA.**

Fecha : 14 /08/ 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objetivo de remitir Informe sobre el Memorándum de la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.), en relación a la **Solicitud de ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA N° 51/2021, DERIVADO DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 52/2021 *"MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN PABLO TRAMO 1 MARAMBURE DE LA CIUDAD DE LUQUE"* – ID N° 397.797 – EMPRESA ADJUDICADA MES INGENIERIA S.A.**

En tal sentido, la empresa contratista solicita una adenda de prórroga de 8 días por razones de trabajo perdidos por lluvia, que afectó la ejecución normal de la obra. Por su parte, el informe de la Fiscalizadora de obras menciona que dicho pedido se encuentra debidamente justificado, dado que se adjuntó el registro de precipitación de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) donde se contabilizan 4 días de lluvias, y los días adicionales solicitados fueron debido a la humedad que afectaba a la jornada posterior a la lluvia.

Por todo lo expuesto anteriormente, la Dirección de Auditoría Interna *"no presenta objeciones"* a la solicitud de adenda de prórroga por 8 días, conforme a lo que se estipula en la ley N° 2051/03, y el PBC en los aspectos generales para la contratación de obras inciso c plazos punto 2.

Sin otro particular, me despido de Ud., deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente

Econ. Cristhian Castillo Maldonado
Director de Auditoría Interna
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
AUDITORIA INTERNA