MEMORANDUM D.S.V. Nº 272/2024

PARA : **Ing. RENÉ PERALBO,** Director
Dirección de Vialidad

DE : **Ing. JUAN PINTOS VILLATE**, Jefe
Departamento de Seguridad Vial

REFERENCIA : **Memorándum UOC N° 3.355/2024.**
Orden de Ejecución N° 03 – Prorroga por Plazo de Lluvias.
Llamado MOPC LPN Nº 202/2019 – ID Nº 370.316.
Contrato S.G. Ministro Nº 201/2020 – Lote Nº 02.
Empresa: CONSORCIO RUTAS SEGURAS.

FECHA : 16 de agosto de 2024.

A través del presente, y en atención al Memorándum UOC N° 3.355/2024, por medio del cual la Unidad Operativa de Contrataciones remite la Nota DNCP/DGNC N° 5.882/2024, en donde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha generado observaciones a la comunicación de la Prórroga de Plazo de Ejecución por lluvias – Orden de Ejecución N° 03, Con Expediente Digital N° 309.129, en el marco del llamado y contrato de referencia, se emite lo siguiente:

1. *"Se observa que la prórroga otorgada con anterioridad mediante el dictamen técnico y legal N° 2/2023 corresponde al periodo comprendido entre enero a diciembre del 2022, y en la presente prórroga se pretende otorgar 87 días por el mismo periodo de tiempo (febrero a diciembre de 2022) se solicita remitir un dictamen ampliatorio describiendo los días y fechas otorgadas en cada prórroga emitida con anterioridad (detallar los meses y causas de cada prórroga emitida), además de aclarar cómo se pretende emitir dos prórrogas distintas por un mismo periodo de tiempo duplicando las prórrogas en atención a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1807/2022, articulo 2 que dispone que la prórroga es el "Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables."*

Al respecto, es importante aclarar que la solicitud de prorroga por lluvias y sus consecuencias es de **82 días** en el periodo de tiempo entre Febrero 2022 y Mayo 2024, y la comprendida entre

Lic. Andrés Espínola
Dpto. de Seguridad Vial
Dirección de Vialidad - MOPC

Febrero 2022 a Diciembre 2022 es de **48 días.** Con relación a la solicitud del dictamen ampliatorio para describir las causas de las prorrogas emitidas, se remite el mismo en adjunto.

2. *"Se observa que el documento remitido como libro de obras es un resumen mensual, sin determinar las fechas de lluvias o afectación ocurridos en el periodo de tiempo (febrero a diciembre 2022), el cual se pretende prorrogar se solicita remitir libro de obras diario donde se establecieron los días no trabajados por lluvias y sus consecuencias".*

Sobre el punto, se aclara que el procedimiento llevado a cabo por la Supervisión de Obras y Contratista para el registro de los días de lluvias es en función al informe mensual de la DINAC lo cual es asentado por libro de obras al cierre de cada mes y también en los informes de lluvias y/o humedad excesiva cada fin de mes.

En tal sentido, se sugiere su remisión a la **Unidad Operativa de Contrataciones**, a fin de proseguir con los trámites de rigor, conforme a la Resolución DNCP N° 1.807/2022.

Se anexa:

- **Segundo Complemento del Anexo I –** Segundo Complemento del Dictamen Técnico y Legal del Departamento de Seguridad Vial (original) **(Folio Nº 94 al 95).**
- **Complemento del Anexo I** – Complemento del Dictamen Técnico y Legal del Departamento de Seguridad Vial de la Dirección de Vialidad (original); Libro de Obras (copias) **(Folio Nº 65 al 80).**
- **Anexo I** – Dictamen Técnico y Legal del Departamento de Seguridad Vial de la Dirección de Vialidad **(Folio Nº 57 al 59).**
- **Anexo II** – Nota D.V. Nº 2.604/2024 y antecedentes (recorrido del expediente conforme a providencias), copias **(Folio Nº 54 al 56).**
- **Anexo III** - Notas de solicitud de la empresa, Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, y propuesta de Curva de Avance Físico Financiero y Diagrama de Gantt (Expediente MEU Nº 24.424/2024 y Expediente D.S.V. Nº 83/2024), copias **(Folio Nº 28 al 53).**
- **Anexo IV**:
  - ✓ Orden de Inicio, copia **(Folio Nº 27).**
  - ✓ Orden de Ejecución Nº 01 – Prórroga por Lluvias, según Nota D.V. Nº 609/2022, copia **(Folio Nº 26).**
  - ✓ Orden de Ejecución Nº 02 – Prórroga por Fuerza Mayor, Según Nota D.V. Nº 1.981/2022, copia **(Folio Nº 25).**
  - ✓ Nota DNCP/DNC Nº 139/2023, por el que se publica la O.E. Nº 01 y 02, copia **(Folio Nº 24).**
  - ✓ Convenio Modificatorio Nº 01 – Prórroga por Fuerza Mayor, copia **(Folio Nº 19 al 20).**
  - ✓ Resolución Ministerial Nº 803/2023, que aprueba el Convenio Modificatorio Nº 01, copia **(Folio Nº 21 al 23).**
  - ✓ Nota DNCP/DNC Nº 8698/2023, por el que se publica la O.E. Nº 02, copia **(Folio Nº 18).**
  - ✓ Nota D.V. Nº 1.542/2024 - Suspensión y Levantamiento de Plazo, copia **(Folio Nº17)**

Lic. Andrés Espínola
Dpto. de Seguridad Vial
Dirección de Vialidad - MOPC

Ing. Juan Pintos Villate
Jefe Departamento Seguridad Vial
Dirección de Vialidad

96 (noventa y seis)

- ✓ Nota DNCP/DGNC Nº 4.769/2024, por el que se publica la suspensión y levantamiento de plazo, copia **(Folio Nº 16).**
- ✓

- **Anexo V** – Condiciones Generales y Especiales del Contrato, copias **(Folio Nº 10 al 15).**
- **Anexo VI** – Contrato S.G. Ministro N° 201/2020 y Resoluciones Ministerial N° 663/2020, copias **(Folio Nº 04 al 09).**
- **Anexo VII** – Informe de Verificación de Pólizas y Garantías, original **(Folio Nº 01 al 03).**

Lic. Andrés Espínola
Dpto. de Seguridad Vial
Dirección de Vialidad - MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Departamento de Seguridad Vial
D.V.

Ing. Juan Pintos Villate
Jefe Departamento Seguridad Vial
Dirección de Vialidad