CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ
Madame Lynch N° 2483 c/ Capitán Leonardo Brítez - Asunción, Paraguay
Teléfono (021) 673-150

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

Contrato S.G. MINISTRO N° 434/2021 s/Resolución N° 2121/2021. - LLAMADO MOPC N° 44/2021 - LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA – GRUPO 3. ID: 398.706.

LOTE 6 - TRAMO: FASSARDI - KAGUARETI - DEPARTAMENTO GUAIRA; PROG. 0+000 a, PROG. 10+970 - Longitud: 10,97 Km.-

Ítem	Descripción del Ítem	MESES																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	24/11/2023
	Desbroce, despeje y limpieza	9,70%	25,78%	22,73%	28,79%																
	Excavación no Clasificada		25,78%	22,73%	28,79%	22,73%															
	Excavación de zanjas de drenaje			22,73%	28,79%	30,30%	18,18%														
	Excavación de Bolsones				28,79%	30,30%	25,76%	15,15%													
	Excavación Estructural					30,30%	25,76%	22,73%	22,73%												
	Excavación en roca						13,32%	18,61%	25,00%	23,86%	15,91%										
	Terraplén con transporte 5 km					4,55%	3,86%	4,18%	5,00%	9,55%	13,64%	2,27%	6,36%	10,00%	10,00%	18,30%	13,80%				
	AlcantarillaTubulares de Hº Aº ϕ=0,80 m								33,33%	31,82%	30,30%	4,55%									
	Alcantarilla Celular Simple de Hº Aº de 1,00x1,00m								33,33%	31,82%	30,30%	4,55%									
	Alcantarilla Celular Simple de Hº Aº de 1,50x1,50m								33,33%	31,82%	30,30%	4,55%									
	Alcantarilla Celular Doble de Hº Aº de 1,50x1,50m								33,33%	31,82%	30,30%	4,55%									
	Alcantarilla Celular Doble de Hº Aº de 2,00x2,00m								33,33%	31,82%	30,30%	4,55%									
	Cuneta revestida de hormigón								20,00%	19,09%	18,18%	14,55%	12,73%	15,45%							
	Cordon cuneta de hormigón											14,55%	12,73%	20,00%	10,00%	20,00%	12,73%				
	Sub Base Cementada RC7 ≥ 2,8 Mpa (e=20 cm)							3,18%	5,00%	4,77%	9,09%	10,91%	9,55%	15,00%	10,00%	16,25%	16,25%				
	Base Granular (CBR ≥ 100%) (e= 20 cm)									1,91%	1,82%	3,64%	3,18%	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,73%	3,72%	
	Riego de Imprimación									4,77%	4,55%	3,64%	7,64%	15,00%	15,00%	15,00%	12,00%	10,00%	9,41%	3,00%	
	Riego de Liga											4,00%	3,50%	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	12,00%	11,75%	11,75%	
	Carpeta de concreto Asfaltico e= 5 cm											4,00%	3,50%	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	12,00%	11,75%	11,75%	
	Banquina Concreto Asfaltico e= 2 cm											4,00%	3,50%	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	12,00%	11,75%	11,75%	
	Construcción de alambrado									23,86%	22,73%	18,18%	15,91%	19,32%							
	Traslado de alambrado							12,73%	20,00%	19,09%	18,18%	14,55%	12,73%	7,73%							
	Señalización horizontal (Termo plastica-Caliente)																	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	Tachas reflectatante bidireccionales																				100,00%
	Tachones 25 x 15 x 5																				100,00%
	Señalización vertical																			50,00%	50,00%
	Pórticos																				100,00%
	Empastado												10,12%	25,00%	25,00%	25,00%	14,88%				
	Refugio para darsena y alumbrado público																	50,00%	50,00%		
	Baranda de defensa metálica																		50,00%	50,00%	
	Traslado de Estructuras del Servicio Público								25,00%	23,86%	22,73%	18,18%	10,23%								
	Reposición y traslado de agua cte.							15,91%	25,00%	23,86%	22,73%	12,50%									
	Remoción de alcantarillas y pontillones existentes					22,73%	19,32%	15,91%	25,00%	17,05%											
	Protección préstamos																50,00%	50,00%			
	Instalaciones y Servicios Especializados	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%		
	Movilización	50,00%	50,00%																		
	Implementación del PGA-DIA	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,48%		
	% (Porcentaje) TOTAL REPROGRAMADO POR MES	0,92%	1,14%	0,28%	0,36%	0,80%	0,73%	1,17%	3,44%	4,53%	5,56%	5,61%	5,04%	11,45%	11,70%	13,17%	12,92%	7,72%	7,71%	4,94%	0,81%
	% REPROGRAMADO ACUMULADO (PROYECTO Y LLUVIAS)	0,92%	2,06%	2,34%	2,70%	3,50%	4,23%	5,40%	8,84%	13,37%	18,93%	24,54%	29,58%	41,03%	52,73%	65,90%	78,82%	86,54%	94,25%	99,19%	100,00%

Ing. Antonio D'Allangrazio
Representante Legal

Ing. Claudio López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF/FONPLATA
DCV - MOPC

Ing. César Núñez Yegros
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ
RUC: 80121302-9

(34 Treinta y cuatro)