Municipalidad de Capiatá
RUC Nº: 80001263-1
Telefono: 0228-634727 -

Expediente Nº: 1323/2022

Capiatá, Lunes, 14 de Febrero de 2022

Señor Intendente Municipal
Lic. Luis Fernando Gonzalez Ocampos.
S. D.

El que suscribe: **BRAMANTE S.A**
con Ced. Id. Nº: **0** con RUC Nº: **80093023-1**
Nacionalidad: **Paraguaya**
Domiciliado en:
de la Localidad de: **Sin Especificar**
Direcc.Comercial: **San Lorenzo**
Telefono:
Correo Eléctronico:
Recurrente: con Ced. Id. Nº:

Motivo:SOLICITUD

Que viene por la presente a solicitar:
DE PRORROGA DE PLAZO DE OBRA šCONSTRUCCION PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR šADJUDICADA POR, ID Nº 388.436 .=

Firma Solicitante

Municipalidad de Capiatá
Tel: 0228-634727 -
Contraseña - RMC: 80093023
Mesa de Entrada

Expediente Nº: 1323/2022

Recurrente: BRAMANTE S.A
Solicita: Motivo:SOLICITUD - DE PRORROGA DE PLAZO DE OBRA šCONSTRUCCION PARA EL
Fecha/Hora: 14/02/2022 15:02:36

Firma del Encargado

Gabinete

BRAMANTE S.A.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS – FISCALIZACIÓN DE OBRAS – CONSTRUCCIONES EN GENERAL
AVENIDA DEL AGRONOMO N° 100 – SAN LORENZO – PARAGUAY
bramante_py@outlook.com
RUC: 80093023-1

Fecha: 14 – Febrero - 2022

MEMORANDUM

A: INTENDENTE MUNICIPAL

Lic. Luis Fernando González Ocampos

C.c. U.O.C. (UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES)

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz

DE: FISCAL DE OBRAS

Arq. Maricela Herrera Santacruz – Bramante S.A.

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA "**CONSTRUCCIÓN PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR"**, adjudicado por, **ID Nº 388.436.-**

Por la presente me dirijo a usted en el marco **CONTRATO Nº 67/2021**, para la "**CONSTRUCCIÓN PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR"**, adjudicado por, ID Nº **388.436.**, adjudicado a la Empresa **CONSORCIO MBURUCUYA – REPRESENTANTE. LEGAL: ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR.** a los efectos de presentar un informe de la solicitud de prórroga de plazo de ejecución, debido a la necesidad de ampliar el plazo de obra, ya que por las intensas lluvias registrado en los últimos días - meses, no se pudo avanzar con los trabajos previstos en el contrato, esto debido a que los trabajos a ser realizados son a la intemperie y requiere de movimiento de suelo, que con cada lluvia deja sin condiciones el terreno para poder ser intervenido. Por lo que solicitamos la consideración de dicho problema, lo cual deja inhabilitado el avance de las obras y de este modo no se podrá terminar según lo establecido en el plazo de ejecución estabiecido en ei contrato.

Por lo tanto, la fiscalización autoriza la solicitud de prórroga presentada por la Empresa Consorcio Murucuya de "**56** días a modo de días perdido por las precipitaciones de lluvia".

Ante todo, lo expuesto, solicito al Señor Intendente la autorización correspondiente para proceder. Salvo mejor consideración.

Atentamente, es mi informe.

Maricela Herrera Santacruz
Arquitecta
Reg. MOPC 4388

Arq. Maricela Herrera Santacruz

Bramante S.A.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

Municipalidad de Capiatá
RUC Nº: 80001263-1
Telefono: 0228-634727 -

Expediente Nº: 1522/2022

Capiatá, Lunes, 21 de Febrero de 2022

Señor Intendente Municipal
Lic. Luis Fernando Gonzalez Ocampos.
E. S. D.

El que suscribe: **BRAMANTE S.A**
con Ced. Id. Nº: **0** con RUC Nº: **80093023-1**
Nacionalidad: **Paraguaya**
Domiciliado en:
de la Localidad de: **Sin Especificar**
Direcc.Comercial: **San Lorenzo**
Telefono:
Correo Eléctronico:
Recurrente: con Ced. Id. Nº:

Motivo:SOLICITUD

Que viene por la presente a solicitar:
SOLICITUD DE PRORROGA DE 15 DIAS POR UNA FUERZA MAYOR DE PLAZO EJECUTIVO -CONSTRUCCIN DE CEMENTERIO .=

Firma Solicitante

Municipalidad de Capiatá
Tel: 0228-634727 -
Contraseña - RMC: 80093023
Mesa de Entrada

Expediente Nº: 1522/2022

Recurrente: BRAMANTE S.A
Solicita: Motivo:SOLICITUD - SOLICITUD DE PRORROGA DE 15 DIAS POR UNA FUERZA MAYOR
Fecha/Hora: 21/02/2022 10:19:21

Firma del Encargado

BRAMANTE S.A.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS – FISCALIZACIÓN DE OBRAS – CONSTRUCCIONES EN GENERAL
AVENIDA DEL AGRONOMO N° 100 – SAN LORENZO – PARAGUAY
bramante_py@outlook.com
RUC: 80093023-1

Fecha: 21 – Febrero - 2022

MEMORANDUM

A: INTENDENTE MUNICIPAL

Lic. Luis Fernando González Ocampos

C.c. U.O.C. (UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES)

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz

DE: FISCAL DE OBRAS

Arq. Maricela Herrera Santacruz – Bramante S.A.

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA DE 15 DIAS POR FUERZA MAYOR DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA "**CONSTRUCCIÓN PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR**", adjudicado por, **ID Nº 388.436.-**

Por la presente me dirijo a usted en el marco **CONTRATO Nº 67/2021**, para la "**CONSTRUCCIÓN PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR",** adjudicado por, ID Nº **388.436.**, adjudicado a la Empresa **CONSORCIO MBURUCUYA – REPRESENTANTE. LEGAL: ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR.** a los efectos de presentar un informe de la solicitud de prórroga de 15 días por fuerza mayor presentada por la empresa contratista, debido a los siguientes acontecimientos, como el cierre de los accesos al cementerio medida tomada por los vecinos en oposición a los trabajos realizados en la obra de referencia.

Por lo tanto, la fiscalización le concederá 8 días de prórroga posterior a la evaluación del libro de obras.

Ante todo, lo expuesto, solicito al Señor Intendente la autorización correspondiente para proceder. Salvo mejor consideración.

Atentamente, es mi informe.

Maricela Herrera Santacruz
Arquitecta
Reg. MOPC 4388

.....
Arq. Maricela Herrera Santacruz
Fiscal de Obras - Bramante S.A.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1