CONSORCIO
FUTURE ATP
& ASOCIADOS

Nota Future ATP&Asoc_ 198/2022 N° 474

Asunción, 12 de abril de 2024

Señor
Alejandro Bordon Bogado, Coordinador
UEP BID-DV/MOPC
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción, Paraguay
Presente

Ref.: Contrato S.G. Ministro N° 198/2022. Llamado MOPC N°85/2021 "Servicios de Consultoría para la Fiscalización del Lote 2 de las Obras Viales de Habilitación y Mantenimiento de Corredores Agroindustriales en el Marco del Proyecto PR-L1164 – Región Oriental". ID N°401921.

Solicitud de prórroga por lluvias y sus consecuencias de la Contratista Consorcio ICE Nota C-ICE N° 140.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted con relación a los Servicios de Consultoría de referencia, a los efectos de manifestarle que el Consorcio ICE ha presentado una solicitud de prórroga del plazo de ejecución de las obras, en el marco del Contrato S.G. Ministro N° 446/2021, conforme a la Nota C-ICE N° 063 y a la Nota C-ICE N° 140, cuyas copias se adjuntan.

Al respecto, la solicitud de prórroga referida se basa en la consideración de los días de inclemencia climática en la zona de obras desde el inicio de las mismas hasta el mes de febrero de 2024.

Con relación a las lluvias acaecidas desde el 17 de junio de 2022, fecha de la Orden de Inicio de las Obras, hasta el 29 de febrero de 2024, y teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral 7.1 Inclemencias climáticas habituales del Capítulo 1 - Generalidades del Alcance de las Obras, Sección VI – Requisitos de las Obras del Pliego de Bases y Condiciones, corresponde el plazo ampliación que se indica a continuación:

Mes	Días de Inclemencia climática	Días de prórroga según 7.1
Junio/2022	0	0
Julio/2022	2	0
Agosto/2022	10	2
Septiembre/2022	16	8
Octubre/2022	28	20
Noviembre/2022	14	6
Diciembre/2022	8	0
Enero/2023	8	0
Febrero/2023	20	12
Marzo/2023	21	13
Abril/2023	17	9
Mayo/2023	11	3
Junio/2023	6	0

CONSORCIO
FUTURE ATP
& ASOCIADOS

Julio/2023	5	0
Agosto/2023	3	0
Septiembre/2023	8	0
Octubre/2023	7	0
Noviembre/2023	16	8
Diciembre/2023	13	5
Enero/2024	4	0
Febrero/2024	1	0
	Total	**86 días**

En tal sentido, considerando lo estipulado en lo numeral 7.1 mencionado precedentemente, Apartado 7 – Prorrogas por inclemencias Climáticas de la Sección VI, se recomienda la aprobación de la prórroga de 86 (ochenta y seis) días calendario por inclemencias climáticas.

Dicha prorroga de días se incluirá en el Cronograma de avance físico financiero del Convenio Modificatorio N° 2 para la Obra de Habilitación, que actualmente se encuentra en proceso de verificación para su aprobación

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle atentamente.

Ing. Nolberto Alfonso Cano
Representante Legal
Consorcio Future ATP & Asociados

Adjunto:

- Copia de Nota C-ICE N° 136. Presentación de Pedido de Prorroga por lluvias y cronograma actualizado de junio 2022 a febrero 2024.
- Copia de Nota C-ICE N° 140. Correcciones a la presentación de prórroga Nota C-ICE N° 136
- Datos de Lluvia Fiscalización
- Datos de Lluvia SICOE

CC:
CONSORCIO ICE

Edificio Capital, Ayolas 451, Asunción – Paraguay
Teléfonos (+595 21) 442243 – (+595 981) 831-087
Email: futureatp.agroindustriales@gmail.com

Registro de precipitaciones y días improductivos por lluvias y humedad

FISCALIZACION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES REGION ORIENTAL

TRAMO 1B - LOTE 2 – 42,87 km

Volendam - San Pablo (hasta la cabecera sur del Rio Jejuy y mejora del acceso a San Pablo)

Mes / Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Días no laborables			Precipitación máxima (mm)	Intensidad de Precipitaciones (mm)	Días al mes laborables
																																Lluvias	Humedad	Total			
jun-22																	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B							14
jul-22	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	B	B	B	B	B	1	1	2	10,0	10,0	31
ago-22	B	B	B	B	B	60	10	H	H	H	B	B	B	B	60	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	7	10	60,0	130,0	31
sept-22	B	B	B	B	15	5	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	5	55	H	H	H	75	H	25	10	5	5		10	6	16	75,0	205,0	30
oct-22	5	H	H	H	30	70	H	H	H	20	22	H	10	H	H	B	10	H	H	135	H	H	H	H	B	B	38	H	15	35	90	12	16	28	135,0	480,0	31
nov-22	H	H	H	B	B	B	B	B	B	20	H	146	40	H	H	H	H	B	B	B	20	H	H	B	B	B	B	B	B	B		4	10	14	146,0	226,0	30
dic-22	B	45	10	H	H	H	B	B	B	B	B	10	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	5	8	45,0	65,0	31
ene-23	B	B	60	H	H	H	H	B	B	10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	H	3	5	8	60,0	110,0	31
feb-23	B	B	B	B	B	B	20	H	28	H	H	5	H	H	60	H	42	H	H	H	B	B	40	H	40	40	H	33				8	11	20	60,0	308,0	28
mar-23	40	80	H	H	H	H	37	H	82	H	H	40	H	20	5	5	5	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	10	11	21	82,0	324,0	31
abr-23	B	B	B	88	H	21	H	H	H	H	B	B	48	H	H	H	25	H	B	B	B	B	B	15	38	H	H	B	B	B		6	11	17	88,0	235,0	30
may-23	H	H	5	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	B	B	B	35	H	10	H	4	7	11	35,0	75,0	31
jun-23	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B		2	4	6	40,0	55,0	30
jul-23	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	18	12	H	H	H	B	2	3	5	18,0	30,0	31
ago-23	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	22	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	2	3	22,0	22,0	31
sept-23	B	B	B	9	5	B	B	B	42	H	H	30	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		5	3	8	42,0	91,0	30
oct-23	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	60	H	H	B	B	B	B	B	B	12	H	B	25	4	3	7	60,0	102,0	31
nov-23	H	15	35	H	B	B	B	B	6	B	B	B	10	20	H	H	B	B	B	B	B	B	30	H	H	B	15	125	H	H		8	8	16	125,0	256,0	30
dic-23	B	B	B	B	53	35	H	36	H	H	68	H	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	10	20	H	H	B	B	B	B	7	6	13	*68,0	232,0	31
ene-24	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	53	H	B	B	B	B	B	B	55	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2	2	4	55,0	108,0	31
feb-24	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	B	B	B	B			1		1	25,0	25,0	29
mar-24																																					
abr-24																																					
may-24																																					
																															Total:	97	121	218	1251,0	3089,0	623,0

Referencia

Días laborables	B
Lluvia	mm
Humedad	H

Obs.: - Se ha considerado para el cálculo de lluvias que originan inactividad a aquellas cuya intensidad supera los 5 mm

1945

Ing Alfredo

12 ABR 2024

Ing. Alejandro Bordón
Coordinador
UEP - BID - DV